

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	07854610
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	CASTAÑEDA LOSSIO OSCAR LUIS
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2016
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2016
Fecha de presentación:	26/05/2017 09:42:47 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	CASAVARDE MENDEZ MARITZA CECILIA	DNI	07710834	02/01/2015	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	CHARAPAQUI ANCCASI URBANO	DNI	08584371	13/09/2016	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	LAU GOMEZ JOSE CARLOS	DNI	07214037	01/02/2015	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	PESCHIERA BENITES MARIA DEL CARMEN	DNI	07556266	20/05/2016	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

LOS DATOS DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS HAN SIDO INGRESADOS AL PRESENTE APLICATIVO POR LAS UNIDADES EJECUTORAS Y NO CUENTAN CON EXÁMENES AUDITADOS. EL APLICATIVO SOLO PERMITE CREAR CUATRO UNIDADES ORGÁNICAS QUIENES COMPARTEN EL USUARIO Y LA CONTRASEÑA CON LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA SIGUIENTE FORMA, EL USUARIO E38242 COMPARTI SU CONTRASEÑA CON PROTRANSPORTE, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LA GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA; EL USUARIO E37895 COMPARTI SU CONTRASEÑA CON EMAPE, EMILIMA Y FOMUR; EL USUARIO E13119 COMPARTI SU CONTRASEÑA CON INVERMET, EMMSA Y SERPAR.

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:			
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional				
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	Fecha de informe: -	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	Fecha de aprobación: -	Año inicio:	
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:	Fecha de documento: -	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	ACUERDO DE CONCEJO N° 456	Fecha de aprobación: 23/12/2015	Comentarios: DEBIDO A QUE EL APLICATIVO NO DIFERENCIA ENTRE EL PDLIC Y EL PEI SE COORDINÓ CON RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CONTRALORÍA EN RELACIÓN A LA PREGUNTA 1 DEL PRESENTE FORMATO, A LA FECHA LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA CUENTA CON EL MARCO ESTRATÉGICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 369 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y TAMBIÉN CON EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE LIMA METROPOLITANA 2016-2021, APROBADO MEDIANTE ORDENANZA 1972 PUBLICADO EN EL DIARIO EL PERUANO EL 27 DE JULIO DE 2016, ELABORADO BAJO EL MARCO NORMATIVO DEL CEPLAN, DANDO CUMPLIMIENTO A LA FASE ESTRATÉGICA DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ESTABLECIDO POR EL SINAPLAN.

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
PEI: Plan Estratégico Institucional
POI: Plan Operativo Institucional
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	7	1	0	8	8	0	1	5	2	41036172.54	12002354.86	0	0	0	0	0
Obras por contrata	143	15	172	325	330	98	39	67	126	1891024571.90	948534735.75	7673784.01	17	806120	4	0
Asociación Pública Privada	3	0	0	2	0	3	0	0	0	1129595546.78	230182527.72	0	0	0	0	0
Obras por impuesto																
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	1882	1881	10687839.60	11614405.37
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	446	479	3716492.88	3756229.05
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	2704	2556	6993153.72	6637724.84
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	704	1312	1438653.67	2060548.16
Locación de servicios	84	126	402149	1028735.40
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA: SE INFORMA QUE EN EL RÉGIMEN LEGAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276, LA DIFERENCIA DE LOS GASTOS ENTRE EL INICIO DEL PERIODO Y EL FINAL DEL PERIODO POR LA SUMA DE S/. 926,565.77, SE DEBE A LOS PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES A LOS TRABAJADORES ACTIVOS POR UN TOTAL DE S/. 937,000.00.

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

101763	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO A LAS ZONAS ALTAS DEL A.H. PAMPLONA ALTA - SECTOR LAS LOMAS DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/11/2010	GENERAR CONDICIONES ADECUADAS PARA LA TRANSITABILIDAD Y ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL A.H. PAMPLONA ALTA - SECTOR LAS LOMAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	696168	1169714	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	CON OFICIO N° 251-2014-MML/GP-SIP, LA SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, SOLICITA A LA DGPI EL REGISTRO DE LA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PIP DE CÓDIGO SNIP 101763, EN BASE AL INFORME TÉCNICO N°164-2014-MML/GP-SIP-DESIP, ELABORADO Y APROBADO POR LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES (OPI) DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, MEDIANTE EL CUAL REALIZA LA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PIP EN EL CUAL SEÑALA LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES: A) CONSTRUCCIÓN DE 15 ESCALERAS DE CONCRETO (CEMENTO TIPO V) CON UNA LONGITUD DE 801.26ML, EN LOS SIGUIENTES PASAJES: B(56.5M), C(51ML), D(82.01ML), F(44ML), N(92.05), Nz(35ML), M(45.25ML), H(48.81ML), H ₂ (30ML), G1(43.41ML), G2(63.75ML), J(39.66ML), A(36.82ML), L(32.67ML), CALLE 3 (100.33ML). CON 1.626.77ML DE BARANDAS EN DICHOS PASAJES. B)
--------	---	------------	--	--------	---------	------------	------------	-----------	----	------------	---

					<p>EL PLAZO DE EJECUCIÓN ASCIENDE A 120 DÍAS CALENDARIO S. C) CONSTRUCCIÓN DE 10 PÉRGOLAS CON JARDINERAS Y MURETES DE REFUERZO. DICHAS MODIFICACIONES HAN CONLLEVADO A QUE EL MONTO DE INVERSIÓN DEL PIP DISMINUYA EN 68.02% (S/. 1,169,714.42) CON RESPECTO AL MONTO DECLARADO VIABLE. EN ESE SENTIDO, LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ RESPETAR LOS PARÁMETROS BAJO LOS CUALES SE OTORGA LA APROBACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO. DE ESTA MANERA, TOMANDO COMO BASE, LA INFORMACIÓN DE LA REFERENCIA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA OPI DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA ENCARGADA Y RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD (EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA Nº 001-2011-EF/68.01, ARTÍCULO 27), SE REGISTRA LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS EN EL</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	0	14516	24967.82	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	OBRA	Porcentaje	0	100	0	652799	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	26737	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	ASISTENCIA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	100	0	2116	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
103071	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECT. INTEGRAL SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, ETAPA I - II - III, DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	29/01/2009	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO Y ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES ETAPA I-II-III, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA	2085784	2085784	NO REGISTRA	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	30/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	0	24347	66558.46	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	OBRAS PRELIMINARES	Porcentaje	0	100	0	15337	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Porcentaje	0	100	0	144033	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CONCRETO EN ESCALERA	Porcentaje	0	100	0	681412	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	IMPLEMENTACIÓN	Porcentaje	0	100	0	597228	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	ASISTENCIA DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	100	0	2466	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	100	0	52980	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	103896	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDAD	Porcentaje	0	100	0	143801	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	IGV	Porcentaje	0	100	0	320284	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
103316	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECT. INTEGRAL ASENTAMIENTOS HUMANOS UNIDOS SECTOR LA PRADERA DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	16/12/2010	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS ACTIVAS Y LÚDICAS EN EL PROYECTO INTEGRAL AH UNIDOS SECTOR LA PRADERA - VILLA MARIA DEL TRIUNFO.	291427	389943	AUMENTO EN METRADOS	02/04/2016	01/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	02/04/2016	01/06/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	13310	10900	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DE OBRA	Porcentaje	0	100	100	183277	285496.09	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	17629	22839.69	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDAD	Porcentaje	0	100	100	18328	16844.27	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	IGV	Porcentaje	0	100	100	41654	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	15920	10400	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	ASISTENCIA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	100	100	1309	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
128856	CONSTRUCCION DE LOSA TIPO FUTSAL, DOS LOSAS DE VOLEY Y UNA LOSA DE USO MULTIPLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/11/2009	ADECUADAS OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA	300267	420187	"LA LONGITUD HA VARIADO POR LA MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	5550	26966.67	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	42	261361.78	146483.54	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	8175	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	25180	29296.71	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
136935	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PRIMER PROGRAMA DE RENOVACION URBANA MUNICIPAL DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA-MONSERRATE -CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	26/11/2009	ADECUADAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA POBLACION UBICADA EN LA MANZANA 04078 Y ZONA DE INFLUENCIA DE MONSERRATE - CERCADO DE LIMA.	4876427	12373120	ADICIONALES DE OBRA, MAYORES GASTOS GENERALES, REAJUSTE DE PRECIOS.	01/11/2009	30/11/2010	INVERSIÓN	NO	01/04/2011	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	196588.17	196588.17			
INTERFERENCIAS	Unidad	0.62	1	0.62	872899.30	544781.71	NO SE TENIA PREVISTO LA EJECUCION DE ESTE COMPONENTE	SE SOLICITO Y APROBO LA AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA SU FINANCIAMIENTO	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA	Unidad	0	1	0	10948.85	0			
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	1	0	0	0	NO SE TENIA PREVISTO LA EJECUCION DE ESTE COMPONENTE EN EL PIP VIABLE.	SE GESTIONO Y APROBO LA AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE ESTE COMPONENTE.	
GASTOS DE GESTION	Unidad	0.90	1	0.90	97567.19	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
CAPACITACION	Unidad	1	1	1	80472.60	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
OBRAS CIVILES	Unidad	7360	7559.89	7360	10738377.07	0	APROBACIÓN DE ADICIONALES, SIN TENER LA COBERTURA PRESUPUESTAL.	SE SOLICITO Y APROBO LA AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO AL CONTRATISTA.	EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP
SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	248666.67	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUBE LA LIQUIDACION DEL PIP.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
137133	MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	10/02/2010	SUFICIENTES ÁREAS DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA COSTA VERDE.	67043793	123604535	MODIFICACIONES ÁREAS DE INTERVENIR	01/01/2012	11/12/2012	INVERSIÓN	NO	11/12/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DEFENSA COSTERA TRAMO II	Porcentaje	100	100	100	17607827	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISIÓN TRAMO I	Porcentaje	100	100	100	1076715	979381.84	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	EXPEDIENTE TÉCNICO TRAMO I	Porcentaje	100	100	100	232439	575914.90	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	OBRAS MALECON SAN MIGUEL-MAGDALENA I TRAMO	Porcentaje	100	100	100	26378573	24069039.09	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	DEFENSA COSTERA TRAMO I	Porcentaje	100	100	100	8035200	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	OBRAS MALECON SAN ISIDRO TRAMO II	Porcentaje	100	100	100	5985902	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISIÓN TRAMO II	Porcentaje	100	100	100	4787175	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN TRAMO I	Porcentaje	100	100	100	1298103	1933167.89	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN TRAMO II	Porcentaje	100	100	100	639160	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	EXPEDIENTE TÉCNICO TRAMO II	Porcentaje	100	100	100	1822746	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	OBRAS MALECON MIRAFLORES TRAMO II	Porcentaje	100	100	100	29339971	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	OBRAS MALECON BARRANCO TRAMO II	Porcentaje	100	100	100	12003252	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
OBRAS MALECON CHORRILLOS TRAMO II	Porcentaje	100	100	100	14397472	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

139806	MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. BOLIVIA Y EL JR. ROOSEVELT - CERCADO DE LIMA - BREÑA - PROVINCIA DE LIMA	15/12/2009	ADECUADA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. BOLIVIA Y JR. ROOSEVELT	3689231	3910206	VARIACIÓN POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES EN METAS. ADICIONAL DE OBRA.	01/12/2009	31/05/2010	INVERSIÓN	NO	01/02/2013	31/05/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	73845.53	73845.53					
	SEMAFORIZACIÓN	Porcentaje	90	100	100	3493084.49	3470943.93					
	IMPREVISTOS Y/O CONTINGENCIA	Porcentaje	0	100	0	0	0					
	REINTEGROS	Porcentaje	0	100	0	0	0					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA	Porcentaje	100	100	100	3378.13	3378.13					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	118920.82	118920.82					
GASTOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
139901	MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN EL JIRON WASHINGTON TRAMO: AV. 28 DE JULIO - JR. ZEPITA, LIMA, PROVINCIA DE LIMA	15/12/2009	ADECUADA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL EN JR. WASHINGTON TRAMO AV. 28 DE JULIO - JR. ZEPITA	2939918	3202939	VARIACIÓN POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES EN METAS.	01/12/2009	31/05/2010	INVERSIÓN	NO	01/02/2013	31/05/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	REINTEGROS	Porcentaje	0	100	0	0	0					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA	Porcentaje	100	100	100	7569.42	7569.42					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	99399	99399					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	73845.53	73845.53					
	SEMAFORIZACIÓN	Porcentaje	90	100	100	2857103.82	2857103.25					
GASTOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
139904	SEMAFORIZACION DE LA AV. CANEVARO - AV. PARDO DE ZELA , TRAMO VIA EXPRESA - AV. SALAVERRY	17/12/2009	ADECUADA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CANEVARO, TRAMO VIA EXPRESA - AV. SALAVERRY	3528027	3705853	VARIACIÓN POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES EN METAS. ADICIONAL DE OBRA.	01/12/2009	31/05/2010	INVERSIÓN	NO	01/02/2013	31/05/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	73845.53	73845.53					
	IMPREVISTOS Y/O CONTINGENCIA	Porcentaje	0	100	0	0	0					
	SEMAFORIZACIÓN	Porcentaje	90	100	100	3338103.07	3320429.97					
	REINTEGROS	Porcentaje	0	100	0	0	0					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA	Porcentaje	100	100	100	5818.75	5818.75					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	110259.15	110259.15					
GASTOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
141230	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL EJE VIAL PACHITEA-URUGUAY-VENEZUELA, EN EL CERCADO DE LIMA-LIMA	06/01/2010	ADECUADA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL EN EL EJE VIAL PACHITEA - URUGUAY - VENEZUELA	3469104	5311663	VARIACIÓN POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES EN METAS. ADICIONAL DE OBRA.	01/01/2010	30/06/2010	INVERSIÓN	NO	01/02/2013	31/05/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA	Porcentaje	100	100	100	12887.50	12887.50			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	6850.62	6850.62			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	73845.53	73845.53			
	SEMAFORIZACIÓN	Porcentaje	90	100	100	4968214.16	4948782.57			
	IMPREVISTOS Y/O CONTINGENCIA	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	REINTEGROS	Porcentaje	0	100	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
143028	MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN LA AV. ANGAMOS (PRIMAVERA), TRAMO AV. MALACHOWSKY - AV. ENCALADA. DISTRITO DE SURQUILLO, SAN BORJA Y SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	21/01/2010	ADECUADA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. ANGAMOS, TRAMO AV. MALACHOWASKY - AV. LA ENCALADA	5459538	2882096	VARIACION POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES EN METAS. ADICIONAL DE OBRA.	01/01/2010	30/06/2010	INVERSIÓN	NO	01/02/2013	31/05/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	70859.51	70859.51			
	SEMAFORIZACIÓN	Porcentaje	90	100	100	2668649.77	2646237.94			
	IMPREVISTOS Y/O CONTINGENCIA	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	REINTEGROS	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA	Porcentaje	100	100	100	6818.75	6818.75			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	79074.40	79074.40			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
143353	MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN LA AV ANGAMOS (PRIMAVERA) - TRAMO AV. COMANDANTE ESPINAR - AV. PRINCIPAL MIRAFLORES, SURQUILLO Y SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	25/01/2010	ADECUADA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. ANGAMOS (PRIMAVERA) - TRAMO AV. COMANDANTE ESPINAR - AV. PRINCIPAL	4951903	3447818	VARIACIÓN POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES EN METAS. ADICIONAL DE OBRA.	01/01/2010	30/06/2010	INVERSIÓN	NO	01/02/2013	31/05/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SEMAFORIZACIÓN	Porcentaje	90	100	100	3025565.58	2949901.04			
	IMPREVISTOS Y/O CONTINGENCIA	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA	Porcentaje	100	100	100	5440.62	5440.62			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	1000	73845.53	73845.53			
	REINTEGROS	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	100407.70	100407.70			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
143685	MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN LA AV. MEXICO, TRAMO AV. LUNA PIZARRO - AV. AVIACION, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA -LIMA	05/02/2010	ADECUADA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. MEXICO, TRAMO AV. LUNA PIZARRO - AV. AVIACION	2106121	3777775	VARIACIÓN POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES EN METAS. ADICIONAL DE OBRA.	01/01/2010	30/06/2010	INVERSIÓN	NO	01/02/2013	31/05/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA	Porcentaje	100	100	100	7669.42	7669.42			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	73845.53	73845.53			
	SEMAFORIZACIÓN	Porcentaje	90	100	100	3438905.45	3421271.06			
	IMPREVISTOS Y/O CONTINGENCIA	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	REINTEGROS	Porcentaje	0	100	100	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
145633	MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION DE LA AV. IQUITOS Y SU PROLONGACION, TRAMO JR. ITALIA - JR. BERNARDO ALCEDO, DISTRITO DE LA VICTORIA Y LINCE	19/02/2010	ADECUADA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. IQUITOS, TRAMO JR. ITALIA - JR. BERNARDO ALCEDO	2080600	2176962	VARIACION POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES EN METAS ADICIONAL DE OBRA.	01/02/2010	31/07/2010	INVERSIÓN	NO	01/02/2013	31/05/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SEMAFORIZACIÓN	Porcentaje	90	100	100	1949750.41	1907224.08			
	IMPREVISTOS Y/O CONTINGENCIA	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	REINTEGROS	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA	Porcentaje	100	100	100	5818.75	5818.75			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	67309.97	67309.97			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	58080.39	58080.39			
GASTOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

156833	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PJE LOS ALAMOS Y PJE SAN PEDRO DEL CV N° 43 PUEBLO JOVEN EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	23/08/2010	SEGURIDAD PARA LA POBLACIÓN QUE HABITA Y TRANSITA POR EL PASAJE LOS ALAMOS Y PASAJE SAN PEDRO DEL CV N°43 P.J. EL PROGRESO	299773	491103	MEDIANTE OFICIO N° 005-2014/OPI/MDC, LA OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (MDC), SOLICITA EL REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PRESENTE PROYECTO, PARA LO CUAL ALCANZA A LA DGPI EL FORMATO DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD SNIP17 DEL PIP DE CÓDIGO SNIP 156833 EL CUAL FUE REALIZADO EN BASE AL INFORME TÉCNICO N°012-2014-OPI/MDC/LDS, ELABORADO Y SUSTENTADO POR LA OPI DE LA MDC A TRAVÉS DEL CUAL REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL PRESENTE PIP. A RAZÓN DE HABERSE PRODUCIDO LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES CON RESPECTO AL PIP VIABLE: A) CONSTRUCCIÓN DE 149.75ML DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON ALTURAS VARIABLES DE 1.90M A 4.70M (COMO MÁXIMA), DICHO MURO SERÁ DIVIDIDO EN LOS DOS TRAMOS: PASAJE LOS ALAMOS (115.93ML) Y PASAJE SAN PEDRO (33.81ML).B) SE CONSIDERA	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	31/12/2016
--------	---	------------	--	--------	--------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

						<p>LA PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. LAS MODIFICACIONES ANTES MENCIONADAS HAN CONLLEVADO A LA MODIFICACION DEL MONTO DE INVERSIÓN A S/.491,102.80. CABE SEÑALAR, QUE LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ RESPETAR LOS PARÁMETROS BAJO LOS CUALES SE OTORGA LA APROBACION DE LA VERIFICACION DE VIABILIDAD DEL PROYECTO. DE ESTA MANERA, TOMANDO COMO BASE, LA INFORMACION DE LA REFERENCIA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO ENCARGADA Y RESPONSABLE DE LA REALIZACION DE LA VERIFICACION DE VIABILIDAD (EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA Nº 001-2011-EF/68.01, ARTICULO 27), SE REGISTRAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS EN EL PROYECTO, COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACION.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	40	100	100	6295.54	19084	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	249723.06	357286.78	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	6295.54	15056	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	37458.45	33082.11	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
160348	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PROLONGACION DE LA AV. COSMOS - SECTOR LA UNIÓN DE VILLA, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	22/12/2010	MEJORAR LAS CONDICIONES HABITABILIDAD EN LA PROLONGACION AV. COSMOS- SECTOR LA UNIÓN DE VILLA	3037600	5389204	AUMENTO DE METRADOS EN LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS PROVISIONALES	Porcentaje	0	100	0	44607	29900	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA	Porcentaje	0	100	0	921164	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	MURO DE SUELO REFORZADO	Porcentaje	0	100	0	2295311	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	MURO DE CONCRETO ARMADO	Porcentaje	0	100	0	176144	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	OBRAS VARIAS	Porcentaje	0	100	0	81680	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES 10%	Porcentaje	0	100	0	427547	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDAD	Porcentaje	0	100	0	351891	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	IGV	Porcentaje	0	100	0	773702	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	0	129290	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	1000	30000	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SEN. Y CAPACITACION PARA MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	100	0	3000	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
INTERFERENCIA DE PREDIOS	Porcentaje	0	100	0	51491	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
16193	CREACION DEL EJE PEATONAL ICA - UCAYALI ENTRE LA AV. TACNA Y LA AV. ABANCAY DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/09/2011	ES LOGRAR UNA ADECUADA TRANSITABILIDAD CON FINES TURÍSTICOS EN EL EJE DEL JR. ICA Y JR. UCAYALI DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA	9394441	9389476	MAYORES PRECISIONES EN PARTIDAS, METRADOS, AJUSTE DE PRECIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	01/10/2011	30/09/2012	INVERSIÓN	NO	01/12/2011	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	7751088.61	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP
EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	87167	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	408353.98	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
GASTOS DE GESTION	Porcentaje	94	100	94	876600.82	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP. EN PROCESO DE ELABORACION LA LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DEL PIP.
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	100	100	100	25692	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	240573.57	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
165483	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL AA.HH. CERRO SAN COSME, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA	10/11/2010	MINIMIZAR EL PELIGRO DE ACCIDENTES POR DESMORONAMIENTO DE TALUDES HACIA LAS VIVIENDAS EN LAS CALLES Y PASAJES: ICA, JUNIN, ATAHUALPA, FORTALEZA, HUASCARAN, MARGARITA, LIBERTAD Y LLOQUE YUPANQUI DEL AA.HH. CERRO SAN COME - DISTRITO DE LA VICTORIA	1735259	1578212	MODIFICACIONES EN LAS FORMULAS POLINOMICAS	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	24000	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO ARMADO EN LA CALLE ICA	Porcentaje	0	36	0	250772	1202472.38	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO ARMADO EN LA CALLE JUNIN	Porcentaje	0	27	0	259253	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO ARMADO EN EL PJE ATAHUALPA	Porcentaje	0	12	0	140122	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO ARMADO EN EL PJE FORTALEZA	Porcentaje	0	18	0	149976	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO ARMADO EN EL PJE HUASCARAN	Porcentaje	0	22	0	217423	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO ARMADO EN LA CALLE MARGARITA	Porcentaje	0	26	0	162918	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO ARMADO EN PJE LIBERTAD	Porcentaje	0	16	0	147360	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO ARMADO EN EL PJE LLOQUE YUPANQUI	Porcentaje	0	19	0	178155	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	100	0	500	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	180780	240494.48	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	0	24000	56000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
168381	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL AA.HH. CERRO EL PINO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA	17/11/2010	MINIMIZAR EL PELIGRO DE ACCIDENTES POR DESMORONAMIENTO DE TALUDES HACIA LAS VIVIENDAS EN LAS CALLES Y PASAJES: BOLIVAR SECTOR 15, LA CUMBRE SECTOR 14, SAN JOSE SECTOR 8, TARMA SECTOR 4, LAS AMERICAS SECTOR 12, LOS LIBERTADORES SECTOR 1 Y 2 DEL AA.HH. CERRO EL PINO - DISTRITO DE LA VICTORIA	3090318	5537402	INCREMENTO DE LOS COSTOS UNITARIOS DE ALGUNAS PARTIDAS CONSIDERADAS, DEBIDO A UNA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE LOS INSUMOS RESPECTO A LOS COSTOS CONSIDERADOS EN EL PERFIL VIABLE. AUMENTO DE METRADOS	12/02/2014	12/04/2014	INVERSIÓN	SÍ	12/02/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	38100	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CONSTRUCCION DE MURO EN LA AV. BOLIVAR, SECTOR 15	Porcentaje	25	100	25	669007	1581460.61	OBRA PARALIZADA	SE COORDINAN ACCIONES PARA REINICIO DE OBRA	SIN COMENTARIOS
	CONSTRUCCION DE MURO EN LA CALLE LA CUMBRE, SECTOR 14	Porcentaje	25	100	25	780007	0	OBRA PARALIZADA	SE COORDINAN ACCIONES PARA REINICIO DE OBRA	SIN COMENTARIOS
	CONSTRUCCION DE MURO EN EL PSJE. SAN JOSE, SECTOR 18 (TRAMO 1 Y 2)	Porcentaje	25	100	25	372225	0	OBRA PARALIZADA	SE COORDINAN ACCIONES PARA REINICIO DE OBRA	SIN COMENTARIOS
	CONSTRUCCION DE MURO EN LA CALLE TARMA, SECTOR 4	Porcentaje	25	100	25	499350	0	OBRA PARALIZADA	SE COORDINAN ACCIONES PARA REINICIO DE OBRA	SIN COMENTARIOS
	CONSTRUCCION DE MURO EN LA CALLE LAS AMERICAS, SECTOR 12	Porcentaje	25	100	25	234604	0	OBRA PARALIZADA	SE COORDINAN ACCIONES PARA REINICIO DE OBRA	SIN COMENTARIOS
	CONSTRUCCION DE MURO EN EL PSJE LIBETADORES, SECTOR 1	Porcentaje	25	100	25	1486649	0	OBRA PARALIZADA	SE COORDINAN ACCIONES PARA REINICIO DE OBRA	SIN COMENTARIOS
	CONSTRUCCION DE MURO EN EL PSJE LIBERTADORES, SECTOR 2	Porcentaje	25	100	25	492577	0	OBRA PARALIZADA	SE COORDINAN ACCIONES PARA REINICIO DE OBRA	SIN COMENTARIOS
	PLAN DE SENSIBILIZACION	Porcentaje	0	100	0	2000	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	453442	158146.06	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	56000	7164			
	UTILIDAD	Porcentaje	0	100	100	453441	158146.06			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
186931	CREACION DE LA ALAMEDA DE INTEGRACION ENTRE LA EXPLANADA SUR DEL ESTADIO NACIONAL Y EL PARQUE DE LA RESERVA EN EL CERCADO DE LIMA., PROVINCIA DE LIMA - LIMA	09/09/2011	ADECUADA INTEGRACION ESPACIAL ENTRE EL PARQUE DE LA RESERVA Y EL ESTADIO NACIONAL EN EL CERCADO DE LIMA.	5824760	7571023	MAYORES PRECISIONES EN PARTIDAS, METRADOS, AJUSTE DE PRECIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/07/2011	31/03/2012	INVERSIÓN	NO	01/11/2011	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	6272119.14	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	100	100	100	52000	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	304481.91	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	224802	0			SE ELABORARON 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS, UNO PARA CADA ETAPA DEL PROYECTO. EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	436773	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.

	GASTOS DE GESTION	Porcentaje	85	100	85	280847	0					EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP. PENDIENTE LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (03 ETAPAS) Y CIERRE DEL PROYECTO.
--	-------------------	------------	----	-----	----	--------	---	--	--	--	--	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
193857	INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION EN LA CALLE PERU COMITE 4 DEL A.H. SAN PEDRO DE CHOQUE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA	11/11/2011	ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE SEGURIDAD PARA LOS POBLADORES Y TRANSEUNTES DE LA ZONA	120683	145390	LAS VARIACIONES SE DEBEN A LA MAYOR PRECISIÓN EN LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS, ASÍ MISMO LA UE REFIERE QUE EL INCREMENTO DEL MONTO DE INVERSIÓN, SE DEBE A LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN.	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	5535.94	10800	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	92265.52	85822.51	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	4428.76	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	9226.56	8582.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9226.56	8582.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
194703	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LAS ESTACIONES HONORIO DELGADO, UNI, PARQUE DEL TRABAJO Y CAQUETA DEL COSACI, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES Y RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	25/09/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LAS ESTACIONES HONORIO DELGADO, UNI, PARQUE DEL TRABAJO Y CAQUETA DEL COSAC I	7328889	8684970	MAYORES METRADOS	01/05/2014	01/02/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0	SE HA RETRASADO EL INICIO DEL PROCESO CONVOCATORIA DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.	SE HA PROGRAMADO PARA LA 3ERA SEMANA DE ENERO EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	NINGUNO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	234100	234100	DEMORA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA CONSULTORA	LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL E.T. SE HAN REALIZADO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, A FIN DE CUMPLIR CON LA META PREVISTA	POR MOTIVOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE HA PREVISTO EJECUTAR LA OBRA EN 02 ETAPAS, LA PRIMERA CONSIDERA INTERVENIR 03 ESTACIONES (HONORIO DELGADO, UNI Y P.Q. DEL TRABAJO Y LA SEGUNDA ETAPA CONSIDERA INTERVENIR LA ESTACIÓN CAQUETA.
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	7936409.99	0	EL PROCESO DE CONVOCATORIA DE LA OBRA, SE INICIO EN NOVIEMBRE DEL 2016, PERO DEBIDO A LOS FERIDOS NO SE PUDO ALCANZAR LA META DE FIRMAR EL CONTRATO. POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO SE HA PREVISTO EL INICIO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA DE LA OBRA.	SE HA PREVISTO MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO, A FIN DE NO GENERAR RETRASOS PARA EL INICIO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA DE LA OBRA.	LA PRIMERA ETAPA ASCIENDE A 6659768.58 Y LA SEGUNDA ETAPA COMPRENDE 1276641.41
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	SE HA PREVISTO CON EL PERSONAL DE PLANTA DE PROTRANSPORTE REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO
	SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACION VIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	SE TIENE PREVISTO REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL CULMINADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

194713	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION ESCUELA MILITAR DEL COSAC I, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	20/03/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ENTORNO A LA ESTACION ESCUELA MILITAR	339597	1044862	MAYORES METRADOS	01/01/2013	01/07/2013	INVERSIÓN	NO	01/04/2013	01/07/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	20	100	100	992536.50	925858.14	DEBIDO A LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA, SE REALIZARON GESTIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LA MML, PARA SOLICITAR MAYORES RECURSOS ECONOMICOS.	DESARROLLAR CON MAYOR DETALLE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, A FIN DE EVITAR LA REFORMULACIÓN DE PROYECTOS.	NINGUNO		
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	20	100	100	22640	20615.42	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	29685	29685	DEMORAS EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS CONSULTORES CONTRATADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.	LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL E.T. SE HAN REALIZADO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, A FIN DE CUMPLIR CON LA META PREVISTA	EL MONTO DE LA OBRA SUPERO EL 30% DE LO PERMITIDO SEGÚN LA NORMA DEL SNIP, POR LO QUE SE TUVO QUE REFORMULAR EL PROYECTO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
195108	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RUTA 10 ALIMENTADORA NORTE DEL METROPOLITANO TRAMO AV. CHIMPU OCLLO, CONDORCANQUI, U, TRAPICHE Y CALLE 19, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	10/04/2012	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PRESENTE PROYECTO CONSISTE EN GENERAR ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS VÍAS DE LA RUTA ALIMENTADORA N 10 DEL METROPOLITANO, DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA	8255862	9865274	MEDIANTE OFICIO N°1617-2014-EMAPE/GG E INFORME N°993-2014-EMAPE-GEP/SGED DEL ESPECIALIST A DE EMAPE SE JUSTIFICA LA EXISTENCIA DE UN "ERROR DE DIGITACIÓN" EN EL MONTO TOTAL DEL PIP.	16/12/2015	14/04/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2015	14/04/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	8785205.03	6083627.63	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	PUNTES SOBRE CANALIZACION	Porcentaje	0	100	100	8680.78	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	ADECUADA SEÑALIZACION	Porcentaje	0	100	100	63360.55	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	ADECUADAS AREAS VERDES	Porcentaje	0	100	100	206691.94	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISOR	Porcentaje	0	100	100	198022.88	118496.13	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	133896.01	13000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	285000	285000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	100	100	184416.46	186988.57	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
195260	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA LOS PROCERES ENTRE LA AV. JOSE GRANDA - AV. CARLOS IZAGUIRRE EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	15/02/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LA AVENIDA LOS PROCERES DEL DISTRITO DE SN MARTIN DE PORRES.	7727617	7727617	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	Unidad	100	100	100	123826	25827.07	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	INVERSIÓN EN OBRA	Porcentaje	0	100	100	4953038	2740318.56	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	173356	153411.42	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	100	100	24768	42800	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SANEM. FÍSICO LEGAL Y EJEC. PRECARIAS	Porcentaje	0	100	100	1924993	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SEMAFORIZACIÓN	Porcentaje	0	100	100	453226	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	74410	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
195524	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS ESTACIONES PACIFICO, INDEPENDENCIA Y LOS JAZMINES DEL COSAC I EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	28/12/2011	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL ENTORNO DE LAS ESTACIONES PACIFICO, INDEPENDENCIA Y LOS JAZMINES	2507393	2507393	NINGUNO	01/02/2012	31/05/2012	INVERSIÓN	NO	01/05/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	44	44	2293240.17	1738888.79	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	44	44	0	0	SE DESIGNO A UN PROFESIONAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA QUE CUMPLA LA FUNCIÓN DE INSPECTOR DE OBRA	NINGUNO	NINGUNO
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0	SE TIENE PREVISTO REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPANAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL CULMINADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	NINGUNO	NINGUNO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	108621	108621	DEMORAS EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS CONSULTORES CONTRATADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.	SE CONTRATO UNA FIRMA CONSULTORA QUE SE ENCARGUE DE LA ELABORACIÓN DEL E.T. Y EJECUCIÓN DE OBRA, BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA.	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
195618	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. ANGÉLICA GAMARRA, TRAMO PANAMERICANA NORTE - AV. TOMAS VALLE DE LOS DISTRITOS DE SAN MARTIN DE PORRES Y LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	27/12/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. ANGÉLICA GAMARRA TRAMO PANAMERICANA NORTE-TOMAS VALLE. DISTRITOS DE SAN MARTIN DE PORRES Y LOS OLIVOS	7536917	7694634	NO REGISTRA VARIACION EN SUS METAS, LA VARIACION EN EL MONTO DE INVERSION SE DA EN UNA REDUCCION EN LA ACCION DE SEMBRADO DE GRASS.	10/03/2016	07/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	10/03/2016	07/08/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Porcentaje	100	100	100	274070	273270.69	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	6851744	6761346	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	100	342588	341872.60	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS DE GESTIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	100	100	68515	68106.60	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
195620	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. MICAELA BASTIDAS, TRAMO AV. TUPAC AMARU - AV. EL RETABLO EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	26/11/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. MICAELA BASTIDAS DISTRITO DE COMAS, TRAMO AV. TUPAC AMARU - AV. EL RETABLO EN EL DISTRITO DE COMAS	2412017	3059696	AUMENTO EN METRADOS Y CAMBIO EN TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN	10/05/2016	08/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	10/05/2016	08/08/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Porcentaje	100	100	100	87610.31	87610.30	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	100	199089.60	159271.68	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS DE GESTIÓN	Porcentaje	0	100	100	70550	61800	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Porcentaje	0	100	100	2702446.10	2525289.38	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

195624	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. SAN JUAN DE DIOS, TRAMO PANAMERICANA NORTE - AV. PERIMETRICA EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	29/01/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SAN JUAN DE DIOS TRAMO PANAMERICANA NORTE - AV. PERIMETRICA EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA	4785325	14969521	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Porcentaje	0	100	100	174012	193431.15	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	PRESUPUESTO DE OBRA	Porcentaje	0	100	0	4350296	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	0	217516	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS DE GESTIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	100	0	43501	31500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	INTERFERENCIAS	Porcentaje	0	100	0	0	1809026.08	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
197149	CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO VERTICAL GUILLERMO DANSEY EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	25/01/2012	ADECUADO NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA DE LOS HABITANTES DE ÁREA DE ESTUDIO	7698406	6705691	ADICIONALES DE OBRA, REAJUSTE DE PRECIOS.	01/02/2012	31/12/2012	INVERSIÓN	NO	01/06/2012	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	100	100	100	24800	2475			
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	301474	253281.23			
OBRAS CIVILES	Unidad	3494	3494	3494	5293068.29	5293068.29			LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES M2, AL NO ENCONTRARSE COMO ALTERNATIVA. SE SELECCIONO LA UNIDAD. EL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO ES MAYOR COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, POR LO QUE SE TUVO QUE INGRESAR EN EL COSTO PREVISTO IGUAL AL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO.
SUPERVISIÓN DE LA OBRA	Porcentaje	100	100	100	471954	631447.18			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO ES MAYOR COSTO PREVISTO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, POR LO QUE SE TUVO QUE INGRESAR EN EL COSTO PREVISTO IGUAL AL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO.
GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	93.36	100	100	294507	297218.57			
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	Unidad	0	1439	0	492250	180916.25	EL EQUIPAMIENTO NO CUMPLIA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN CONTRATO.	SE LLEGÓ A CONCILIAR CON EL PROVEEDOR DEL EQUIPAMIENTO	NO SE TIENE EL REPORTE TOTAL DEL EQUIPAMIENTO POR UNIDADES ADQUIRIDAS AL INICIO NI AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO.
CAMPAÑA DE INFORMACION, SENSIBILIZACION Y PROMOCION	Unidad	1	1	1	83950	42131.35			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
200858	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE EN EL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	10/05/2013	ADECUADAS Y SUFICIENTES CONDICIONES DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL CAHUIDE	57707978	66952610	REGISTRO SIN EVALUACIÓN Y REGISTRO DE REAJUSTES EN LA OBRA	04/01/2014	31/03/2015	INVERSIÓN	NO	30/04/2014	10/10/2016

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ACCIÓN 01. CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO Y PISCINA TECHADO	Unidad	80.50	100	100	11753973.73	11753973.73	CONTROVERSIA EN EL MONTO LIQUIDADADO CON EL CONTRATISTA Y SERPAR	PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONTRATISTA	
	ACCIÓN 02. IMPLEMENTACION DE POLIDEPORTIVO ABIERTO	Unidad	96.55	100	100	1981729	1981729	CONTROVERSIA EN EL MONTO LIQUIDADADO CON EL CONTRATISTA Y SERPAR	PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONTRATISTA	
	ACCIÓN 03. REMODELACION Y CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y PISTA ATLETICA	Unidad	91.99	100	100	2661560.14	2661560.14	CONTROVERSIA EN EL MONTO LIQUIDADADO CON EL CONTRATISTA Y SERPAR	PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONTRATISTA	
	ACCIÓN 04. CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL	Unidad	89.03	100	100	7300591	7300591	CONTROVERSIA EN EL MONTO LIQUIDADADO CON EL CONTRATISTA Y SERPAR	PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONTRATISTA	
	ACCIÓN 05. CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA	Unidad	0	100	100	614828.46	614828.46	CONTROVERSIA EN EL MONTO LIQUIDADADO CON EL CONTRATISTA Y SERPAR	PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONTRATISTA	
	ACCION 06. CONSTRUCCIÓN DE PERGOLA Y ANFITEATRO	Unidad	93.04	100	100	2723194.54	2723194.54	CONTROVERSIA EN EL MONTO LIQUIDADADO CON EL CONTRATISTA Y SERPAR	PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONTRATISTA	
	ACCIÓN 07. IMPLEMENTACIÓN DE ALAMEDA PERIMETRAL	Unidad	83.53	100	100	7018921.41	7018921.41	CONTROVERSIA EN EL MONTO LIQUIDADADO CON EL CONTRATISTA Y SERPAR	PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONTRATISTA	
	ACCIÓN 08. IMPLEMENTACIÓN DE PLAZA EN LADERA	Unidad	0	100	100	1182330.55	1182330.55	CONTROVERSIA EN EL MONTO LIQUIDADADO CON EL CONTRATISTA Y SERPAR	PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONTRATISTA	
	ACCIÓN 09. EJECUCIÓN DE DEMOLICIONES	Unidad	100	100	100	922265.39	922265.39	CONTROVERSIA EN EL MONTO LIQUIDADADO CON EL CONTRATISTA Y SERPAR	PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONTRATISTA	
	ACCIÓN 10. CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SERVICIOS	Unidad	96.74	100	100	17542854.88	17542854.88	CONTROVERSIA EN EL MONTO LIQUIDADADO CON EL CONTRATISTA Y SERPAR	PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONTRATISTA	
	ACCIÓN 11: IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS VERDES	Unidad	46.67	100	100	2035742	2035742	CONTROVERSIA EN EL MONTO LIQUIDADADO CON EL CONTRATISTA Y SERPAR	PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONTRATISTA	
	ACCIÓN 12: IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS URBANOS	Unidad	98.85	100	100	598027.84	598027.84	CONTROVERSIA EN EL MONTO LIQUIDADADO CON EL CONTRATISTA Y SERPAR	PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONTRATISTA	

ACCIÓN 13: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Unidad	0	100	100	3283904.88	3283904.88	CONTROVERSIA EN EL MONTO LIQUIDADADO CON EL CONTRATISTA Y SERPAR	PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONTRATISTA	
ACCIÓN 14: TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS DENTRO DEL PARQUE CAHUIDE	Unidad	0	100	100	0	0			
ACCIÓN 15: TALLERES DE CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y ESTABILIZACIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA	Unidad	0.73	100	100	437890	437890			
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	848903.73	848903.73			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	99.51	100	100	2937716.10	2937716.10			
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	97.98	100	100	118520.74	118520.74	CONTROVERSIA EN EL MONTO LIQUIDADADO CON EL CONTRATISTA Y SERPAR	PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONTRATISTA	
GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	61.39	100	100	1359016.83	1359016.83			
LINEA BASE Y EVALUACIÓN EX- POST	Unidad	43.13	43.13	43.13	131000	131000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
200866	CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/05/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREACIONALES Y CULTURALES EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y ANCÓN.	45035117	51842514	1.-REGISTRO DE VARIACIONES NO SUSTANCIALE S 2. REGISTRO SIN EVALUACIÓN 3.- REGISTRO DE FÓRMULAS POLINÓMICAS	27/12/2013	31/12/2014	INVERSIÓN	NO	02/05/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
LIMPIEZA DE LADERAS Y ELIMINACIÓN DE DESMONTES	Unidad	100	100	100	190964.17	196841.89	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA	SE APLICÓ PENALIDADES EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
LÍNEA BASE Y EVALUACIÓN EX-POST.	Unidad	58.24	58.24	58.24	116000	116000			
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL	Porcentaje	100	100	100	548159.45	565031.34	DEBIDO A LA PRESENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA TRIBUNA Y CAMPO DE FUTBOL LA ZONA FUE DECLARADA COMO INTANGIBLE POR EL MINISTERIO DE CULTURA	SE REALIZÓ UN DEDUCTIVO	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
IMPLEMENTACIÓN DE REDES Y SERVICIOS	Unidad	100	100	100	7375797.13	7602818.07	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA	SE APLICÓ PENALIDADES EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL	Unidad	100	100	100	2226510.11	2295040.24	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA	SE APLICÓ PENALIDADES EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATROS	Unidad	100	100	100	1912269.25	1971127.31	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA	SE APLICÓ PENALIDADES EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
TALLERES DE CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION	Unidad	28.50	100	100	751334	751334			
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	1049923.81	1699516.94	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA	SE APLICÓ PENALIDADES EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	100	100	100	1712740.66	1712740.66	SE PRESENTARON MAYORES PRESTACIONES PARA LA SUPERVISIÓN	SE APROBARON LAS MAYORES PRESTACIONES CONFORME AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	

GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	72.01	72.01	100	1085234.42	1085234.42			
CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS RECREATIVAS	Unidad	100	100	100	5044866.35	5200143.16	"SE PRESENTÓ INTERFERENCIAS POR LA EXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS. SE REALIZÓ UNA EVALUACIÓN DE LA DEMANDA EN LA CUAL SE PROPONE INCREMENTAR EL ÁREA DE LA PISCINA RECREATIVA POR LO MENOS A 1200M2. CON EL FIN DE SATISFACER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DE ESTAS INSTALACIONES, QUE SON LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESO DE LOS DIFERENTES PARQUES."	DEBIDO A LA DEMANDA DE USUARIOS DE REPLANTEO LA PISCINA A UN ÁREA 1126 M2 CON DIFERENTES NIVELES PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS.	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Unidad	100	100	100	4198154.38	4327370.10	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA	SE APLICÓ PENALIDADES EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Unidad	0	100	0	0	0			
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO Y PISCINA TECHADO	Unidad	100	100	100	9069974.81	9349141.14	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA	SE APLICÓ PENALIDADES EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE FERIAS	Unidad	100	100	100	1985531.66	2046644.69	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA	SE APLICÓ PENALIDADES EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS VERDES	Unidad	100	100	100	931281.94	959946.02	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA	SE APLICÓ PENALIDADES EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
IMPLEMENTACIÓN DE PLAZAS, ALAMEDA, CICLOVÍA Y CAMINOS PEATONALES	Unidad	100	100	100	2807822.66	2894245.12	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA	SE APLICÓ PENALIDADES EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO S Y CERCO PERIMÉTRICO	Unidad	100	100	100	1952255.41	2012344.21	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA	SE APLICÓ PENALIDADES EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA

	CONSTRUCCIÓN DE MIRADORES,ÁREA DE PICNIC Y ZONA DE JUEGO INFANTILES	Unidad	100	100	100	1.02	1.05	COMO CONSECUENCIA DEL REPLANTEO DEL PROYECTO EN EL ÁREA CONSENTIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA, EL CONTRATISTA HA PROYECTADO UNA NUEVA ZONA DE MIRADORES. TAMBIÉN EN UNA UBICACIÓN COLINDANTE CON LA PISCINA RECREATIVA, QUE IGUALMENTE AL MIRADOR PROYECTADO PERMITE VISUALIZAR EL PAISAJISMO QUE OFRECERÁ EL PROYECTO.	SE REALIZÓ UN DEDUCTIVO	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	IMPLEMENTACION DE POLIDEPORTIVO ABIERTO	Unidad	100	100	100	2614005.53	2694462.46	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA	SE APLICÓ PENALIDADES EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	MODULOS DE SSHH,VESTUARIOS Y KIOSKOS	Unidad	100	100	100	379342.95	391018.81	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA	SE APLICÓ PENALIDADES EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	CONSTRUCCIÓN DE PORTADA, BOLETERIA Y TORRE DE SEGURIDAD	Unidad	100	100	100	487664.94	502674.86	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA	SE APLICÓ PENALIDADES EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS URBANOS + MÓDULOS COMPLEMENTARIOS	Unidad	100	100	100	162635.26	167641.04	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA	SE APLICÓ PENALIDADES EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
201102	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DEL CENTRO DE GESTION Y CONTROL DEL COSAC I, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	02/03/2012	ADECUADA PLATAFORMA INFORMATICA DEL CENTRO DE GESTION Y CONTROL DEL COSAC I	1199267	1125320	REFORMULACION	02/05/2012	31/05/2016	INVERSIÓN	NO	31/05/2012	02/05/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	LA SUPERVISION SE EFECTUO CON PERSONAL DE PLANTA
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	11267	11267	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	ADECUADA IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS EN CORREDOR SEGREGADO CON INTEGRACION AL CENTRO DE GESTION Y CONTROL	Unidad	100	100	100	464486	427000	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	ADECUADO EQUIPAMIENTO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA EL CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL	Unidad	0	100	100	470992	470992	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	SEDE INSTITUCIONAL CON ADECUADA CONTINGENCIA DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Porcentaje	100	100	100	145022	145022	NINGUNO	NINGUNO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
201352	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL JR. LOS OLIVOS EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	19/06/2012	ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR. LOS OLIVOS (ENTRE AV. CANTA CALLAO Y AV. UNIVERSITARIA)	2318735	1876267	AJUSTE EN EL METRADO Y EN EL CRONOGRAMA	01/06/2016	21/07/2016	INVERSIÓN	NO	01/06/2016	21/07/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	133957	95638.84	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	100	100	2060878	1090317	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION DE OBRAS	Porcentaje	0	100	100	123900	45679.20	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
201951	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. VIRU, TRAMO PROLONGACION TACNA - JR. CHICLAYO EN EL DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	04/10/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL POR EL JR. VIRU EN EL DISTRITO DEL RIMAC	1146500	1168378	POR AJUSTES EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL COMPONENTE E Y CAMBIO EN EL DISEÑO GEOMETRICO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	152931.02	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Porcentaje	0	100	100	847354.51	117666.79	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	ESTUDIO DEFINITIVO	Unidad	0	100	100	46900	46899.98	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	53403.69	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	67788.36	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
205867	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION EL MILAGRO Y ZONAS ALEDAÑAS - COSAC I, EN LOS DISTRITOS DE INDEPENDENCIA Y SAN MARTN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	06/06/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION EL MILAGRO Y ZONAS ALEDAÑAS	986682	2443671	MAYORES METRADOS	01/06/2012	30/09/2012	INVERSIÓN	NO	01/04/2013	01/09/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	64135	64135	DEMORAS EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS CONSULTORES CONTRATADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.	LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL E.T. SE HAN REALIZADO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, A FIN DE CUMPLIR CON LA META PREVISTA	EL MONTO DE LA OBRA SUPERO EL 30% DE LO PERMITIDO SEGUN LA NORMA DEL SNIP, POR LO QUE SE TUVO QUE REFORMULAR EL PROYECTO.
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	20	100	100	72850	65565	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	20	100	100	2306686.30	2139083.19	DEBIDO A LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA, SE REALIZARON GESTIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LA MML, PARA SOLICITAR MAYORES RECURSOS ECONOMICOS.	DESARROLLAR CON MAYOR DETALLE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, A FIN DE EVITAR LA REFORMULACIÓN DE PROYECTOS.	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
206778	RECUPERACION DE LA PLAZA A LA BANDERA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO LIBRE, CERCADO DE LIMA Y BREÑA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	06/07/2012	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIVICAS EN LA PLAZA A LA BANDERA	3450634	4482689	INCORPORACION DE NUEVAS PARTIDAS EN LAS OBRAS PRELIMINARES COMO CONSTRUCCIONES PRELIMINARES, LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA, RETIRO DE TACHAS, AGUA PARA CONSTRUCCION DE CISTERNA PROVISIONAL Y CERCO DE OBRA NO CONSIDERADO EN EL PIP VIABLE	01/07/2012	31/12/2012	INVERSIÓN	NO	20/08/2012	30/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Porcentaje	70	100	100	504661.25	614272.38			
	INTERIOR DE LA PLAZA	Porcentaje	70	100	100	1312455.83	1416041.31			
	MASTIL CENTRAL Y MONUMENTOS	Porcentaje	70	100	100	555752.08	365982.16			
	EXTERIOR PLAZA - MADRE PATRIA	Porcentaje	70	100	100	401340.80	488511			
	ILUMINACIONES	Porcentaje	70	100	100	551056.18	481724.44			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	70	70	70	245500	187764.34			
	DEMOLICIONES	Porcentaje	70	100	100	213787.07	260221.07			
	RIEGO TECNIFICADO	Porcentaje	70	100	100	98959.59	120453.36			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	80360	80360			
	OBRAS PRELIMINARES	Porcentaje	70	100	100	209498.72	178241.59			
	MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	70	100	100	22184	14691			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	70	100	100	342694.09	309365.11			
	UTILIDAD	Porcentaje	70	100	100	342694.09	309365.11			
PROGRAMA DE DIFUSIÓN	Porcentaje	100	100	100	10000	10000				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
209010	MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA AV. TUPAC AMARU ENTRE LA AV. LOS ALISOS Y LA AV. C. IZAGUIRRE DEL COSAC I, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	27/06/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. TUPAC AMARU ENTRE LA AV. LOS ALISOS Y LA AV. C. IZAGUIRRE	3036905	3036890	ACTUALIZACION DE COSTOS	01/12/2012	01/07/2013	INVERSIÓN	NO	01/05/2013	01/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	SE DESIGNO A UN PROFESIONAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURA , PARA QUE CUMPLA LA FUNCIÓN DE INSPECTOR DE OBRA
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	90	100	100	186300	186300	DEMORAS EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS CONSULTORES CONTRATADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.	LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL E.T. SE HAN REALIZADO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, A FIN DE CUMPLIR CON LA META PREVISTA	NINGUNO
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	100	100	2850590.26	2633998.69	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
209199	MEJORAMIENTO DEL PASAJE TAMBO DE BELEN Y ACCESO EN EL DISTRITO DE LIMA CERCADO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	13/09/2012	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO EN EL PASAJE BELÉN Y ACCESO POR LA AV. PARAGUAY	1140067	1137982	MAYORES PRECISIONES EN PARTIDAS, METRADOS, AJUSTE DE PRECIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/01/2014	31/12/2014	INVERSIÓN	NO	26/03/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISION	Unidad	1	1	1	58445	24580.64			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.95	1	1	224998.85	352975.47			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO ES MAYOR AL COSTO PREVISTO, POR LO QUE SE INGRESO COMO COSTO PREVISTO EL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO.
	UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0			EN LA ETAPA DE INVERSION SE CAMBIO LA MODALIDAD DE EJECUCION DE CONTRATA A ADMINISTRACION DIRECTA
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48223.33	48223.33			- EL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO ES MAYOR AL COSTO PREVISTO, POR LO QUE SE INGRESO COMO COSTO PREVISTO EL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO.
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	1	1	1	868442.39	684880.69	EL SISTEMA ELECTRICO SE VIO AFECTADO POR TRABAJOS DE TERCEROS (SEDAPA L, EDELNOR)	SE GESTIONÓ PARA QUE SUBSANEN LAS AFECTACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO.	
	SENSIBILIZACION	Unidad	1	1	1	29500	1311.60			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
210920	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEÑALIZACION EN LAS ESTACIONES DEL COSAC I, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	03/07/2012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEÑALIZACION EN LAS ESTACIONES DEL COSAC I, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	4359140	4359140	NINGUNO	01/10/2012	01/03/2013	INVERSIÓN	NO	10/03/2016	26/08/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SEÑALIZACIÓN BRAILE	Porcentaje	0	100	100	35927.72	35927.72	SE HAN DISMINUIDO LOS METRADOS, POR MEJORA EN EL DISEÑO.	NINGUNO	NINGUNO
	SEÑALIZACIÓN PODOTACTIL	Porcentaje	24	100	100	2339680.61	2339680.61	SE DETERMINO MAYORES METRADOS EN EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO	NINGUNO	NINGUNO
	SENSIBILIZACIÓN Y ORIENTACION EDUCATIVA	Porcentaje	0	100	100	70653.80	70653.80	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	ESTUDIO DEFINITIVO	Porcentaje	85	100	100	122350	122350	POR TEMA DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO EL COSTO DEL ESTUDIO AUMENTO	NINGUNO	
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	62258	62258	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
211466	INSTALACION DE UN SERVICIO DE PROTECCIÓN CON MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE RAYMONDI, RIO SANTA Y PAZ AMISTAD EN EL A.H. ANTONIO RAYMONDI, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA	02/05/2012	ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE SEGURIDAD PARA LOS POBLADORES Y TRANSEUNTES DE LA ZONA	334885	342778	MAYOR PRECISION EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, SE IDENTIFICA UNA REDUCCION EN LA LONGITUD DE INTERVENCIÓN DEBIDO A QUE EN PARTE DEL TRAMO DE LA CALLE PAZ Y AMISTAD EXISTEN VIVIENDAS CONSTRUIDAS QUE INTERFIEREN CON EL TRAZO DEL MURO PROYECTADO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	12000	10800	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	46	284289.08	72252.48	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	13596.30	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	25000	7225.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	0	7225.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
212699	CREACION DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JR. CONCHUCOS EN DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/05/2012	ADECUADO NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA DE LOS HABITANTES DE ÁREA DE INFLUENCIA	3533391	2533388	MAYORES PRECISIONES EN PARTIDAS, METRADOS, AJUSTE DE PRECIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	01/07/2012	01/06/2013	INVERSIÓN	NO	01/03/2013	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	139740	137130.31			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACIÓN DEL PIP.
OBRAS CIVILES	Unidad	579.79	823.12	579.79	1794798	0	EL CONTRATISTA NO CUMPLIO CON EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.	SE HA RESUELTO EL CONTRATO DE OBRA.	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES M2, AL NO ENCONTRARSE COMO ALTERNATIVA. SE SELECCIONO LA UNIDAD. EL CONTRATISTA PLANTEO UN PROCESO DE ARBITRAJE EN ENERO DEL 2015.EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACIÓN DEL PIP.
SUPERVISION DE LA OBRA	Unidad	0.64	100	0.64	98729	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACIÓN DEL PIP.
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	0	10800	0			
GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	75	100	75	108903	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACIÓN DEL PIP.
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	Unidad	0	2236	0	323108	0			

	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION	Porcentaje	100	100	100	57103	0				EL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
--	--	------------	-----	-----	-----	-------	---	--	--	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
218886	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	20/06/2013	ADECUADAS Y SUFICIENTES CONDICIONES DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA, DISTRITO DE COMAS, DEPARTAMENTO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA.	62388566	68189009	VARIACIONES NO SUSTANCIAS Y REGISTRO DE REAJUSTES EN LA OBRA	04/01/2014	31/12/2014	INVERSIÓN	NO	04/04/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	Unidad	86.74	100	86.74	18242019.76	17609902.96	ATRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL	Unidad	88.12	100	88.12	10666427.38	10666427.38	ATRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE HUERTOS URBANOS	Unidad	95.79	100	95.79	560225.04	560225.04	ATRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA
REMODELACIÓN DE ANFITEATRO	Unidad	88.12	100	88.12	152464.72	152464.72	ATRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE CABALLERIZA Y REMODELACIÓN MINIZOO	Unidad	95.79	100	95.79	1130615.05	1130615.05	ATRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ÁREA DE COMIDA Y NUEVOS JUEGOS PARA NIÑOS EN LA ZONA NORTE	Unidad	80.97	100	80.97	363376.16	363376.16	ATRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS PLAZAS	Unidad	80.97	100	80.97	1377667.13	1377667.13	ATRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PASEOS	Unidad	80.97	100	80.97	3215434.17	3215434.17	ATRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SERVICIOS	Unidad	87.61	100	87.61	9286738.38	9286738.38	ATRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA
CAMBIO DE CERCO PERIMÉTRICO	Unidad	95.79	100	95.79	1221121.14	1221121.14	ATRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA
REMODELACIÓN DE ÁREA VERDE	Unidad	80.97	100	80.97	2009903.75	2009903.75	ATRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE VIVERO	Unidad	95.79	100	95.79	1048938.26	1048938.26	ATRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA

	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Unidad	53.08	100	53.08	5613286.09	5613286.09	ATRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA
	TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Unidad	0	100	0	0	0			
	TALLERES DE CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y ESTABILIZACIÓN A LA POBLACIÓN	Unidad	0.37	100	100	818450	818450			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	1047875.41	1047875.41	ATRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	85.24	100	85.24	2263824.69	2263824.69			
	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	96.53	100	96.53	114022.53	114022.53	ATRASOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	78.52	100	78.52	1416866.63	1416866.63			
	LÍNEA BASE Y EVALUACIÓN EX-POST	Unidad	43.34	43.34	43.34	131700	131700			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
218891	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	13/05/2013	ADECUADAS Y SUFICIENTES CONDICIONES DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	43405708	44879276	REGISTRO DEL EXPEDIENTE TECNICO	04/01/2014	31/03/2015	INVERSIÓN	NO	18/03/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACCION 1: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO Y PISCINA TECHADA	Unidad	8.43	100	90.72	16175570.32	16175570.32	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL Nº 318-2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL
	ACCION 2: CONSTRUCCIÓN DE MINIESTADIO	Unidad	47.60	100	77.90	2182285.93	2182285.93	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL Nº 318-2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL
	ACCION 3: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 11	Unidad	20.92	100	95.13	1100294.35	1100294.35	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL Nº 318-2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL
	ACCIÓN 04: REHABILITACIÓN DE LOSAS DEPORTIVAS.	Unidad	18.44	100	66	727352.41	727352.41	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL Nº 318-2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL

	ACCION 5: DEMOLICIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EXISTENTES	Unidad	88.87	100	88.87	559715.36	559715.36	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL Nº 318- 2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL
	ACCION 6: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL	Unidad	59.28	100	59.28	5837537.42	5837537.42	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL Nº 318- 2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL
	ACCION 7: DEMOLICIÓN DE SERVICIOS EN EL AREA INTERVENIDA	Unidad	68.31	100	68.31	276564.96	276564.96	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL Nº 318- 2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL
	ACCION 8: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE DEPORTES URBANOS	Unidad	33.13	100	33.13	569421.08	569421.08	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL Nº 318- 2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL
	ACCION 9: REMODELACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS PLAZAS	Unidad	51.69	100	51.69	1911401.28	1911401.28	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL Nº 318- 2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL

	ACCIÓN 10: CONSTRUCCIÓN DE ALAMEDAS Y CAMINOS INTERIORES.	Unidad	21.31	100	71.10	519735.75	519735.75	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL Nº 318- 2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL
	ACCION 11: IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS VERDES	Unidad	2.61	100	6.33	750894.98	750894.98	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL Nº 318- 2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL
	ACCION 12: DEMOLICIÓN DE SERVICIOS EN EL AREA INTERVENIDA	Unidad	55.05	100	84.50	30729.36	30729.36	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL Nº 318- 2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL
	ACCION 13: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SS.HH	Unidad	57.03	100	86.92	618074	618074	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL Nº 318- 2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL
	ACCION 14: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE STANDS	Unidad	61.14	100	95.63	169059.46	169059.46	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL Nº 318- 2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL

	ACCION 15: MEJORAMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS	Unidad	0	100	84.59	3010730.14	3010730.14	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Nº 318-2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL
	ACCIÓN 16: MEJORAMIENTO DE REDES SANITARIAS.	Unidad	48.31	100	75.60	423452.28	423452.28	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Nº 318-2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL
	ACCION 17: IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Unidad	10.67	100	10.67	2044449.89	2044449.89	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Nº 318-2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL
	ACCIÓN 18: SISTEMA DE RIEGO.	Unidad	2.70	100	84.56	441048.71	441048.71	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Nº 318-2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL
	ACCIÓN 19: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Unidad	0	100	0	549982.73	549982.73	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Nº 318-2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL

	ACCIÓN 20: TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO,ADMINIST RATIVO Y FINANCIERO PARA MEJORA DE LOS SERVICIOS DENTRO DEL PARQUE.	Unidad	0	0	0	0	0				
	TALLERES DE CAPACITACIÓN, DIFUSION, PROMOCION Y ESTABILIZACION A LA POBLACION	Unidad	0	0	0	0	0				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	543337.07	543337.07	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL Nº 318- 2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL	
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	100	100	100	2540661.74	2540661.74				
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	69.13	100	86.01	138533.27	138533.27	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL Nº 318- 2015, SE RESUELVE EL CONTRATO AL CONSORCIO PARQUES LIMA, POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS	SE ESTA EJECUTANDO EL SALDO DE OBRA	EN PROCESO DE ARBITRAJE DEL CONTRATO INICIAL	
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	100	100	100	1289739.40	1289739.40				
	LINEA DE BASE	Unidad	100	100	100	129390.30	129390.30				
	EVALUACIÓN EX- POST	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

218979	CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL FLOR DE AMANCAES UBICADO EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	16/05/2013	"LOS POBLADORES DE LA ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y DEL NORESTE DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, RECIBEN ADECUADOS Y SUFICIENTES SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES."	48950184	53668064	1.-REGISTRO DE VARIACIONES NO SUSTANCIALES 2. REGISTRO SIN EVALUACIÓN 3.- REGISTRO DE FORMULAS POLINÓMICAS	27/12/2013	31/12/2014	INVERSIÓN	NO	30/04/2014	
--------	--	------------	---	----------	----------	--	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y SERVICIOS	Unidad	100	100	100	2044851.41	2044851.41			EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO	Unidad	100	100	100	8316422.23	8316422.23			EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	CONSTRUCCION DE PISCINA SEMI OLIMPICA TECHADA	Unidad	100	100	100	7909959.72	7854984.73			EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	CONSTRUCCION DE LUDOTECA	Unidad	100	100	100	1107539.77	1107539.77			EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL	Unidad	100	100	100	8455936.68	8455936.68			EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	NIVELACION Y FORESTACION DEL COMPLEJO HUASCAR Y AREAS ALEDAÑAS	Unidad	100	100	100	3621332.32	3621332.32			EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	HABILITACION DE AREAS EXTERIORES DEL COMPLEJO HUASCAR Y AREAS ALEDAÑAS	Unidad	100	100	100	2755018.17	2755018.17			EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	CONSTRUCCION DE CIRCUITO Y SERVICIOS BMX/BIKE PARK	Unidad	100	100	100	1083194.81	1083194.81			EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	CONSTRUCCION DE LAGO Y SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	Unidad	100	100	100	548163.99	548163.99	EL USO DE ESTE LAGO ES PURAMENTE ORNAMENTAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO APROBADO	SE PROPONE UBICAR EN LA ZONA DEL LAGO UNA PISCINA RECREATIVA	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
CONSTRUCCION DE PERIMETRO TRASLUCIDO PARA EL PARQUE	Unidad	100	100	100	1157296.62	1157296.62			EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA	

	CONSTRUCCION DEL VIVERO	Unidad	100	100	100	1077732.69	1077732.69			EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	REACTIVACION DE LA PTAR	Unidad	100	100	100	1084796.52	1084796.52			EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	IMPLEMENTACION DE RED GENERAL DE AGUA Y DESAGUE	Unidad	100	100	100	911339.09	911339.09			EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	IMPLEMENTACION DE RED GENERAL ELECTRICA	Unidad	100	100	100	3133257.15	3133257.15			EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	HABILITACION DE NUEVO DISEÑO VIAL DEL CRUCE EN AV. LOS INCAS	Unidad	0	0	100	0	0	MEDIANTE CARTA Nº 83-2015-CAA/FA-JS, DE FECHA 20 DE ENERO LA SUPERVISIÓN RECOMIENDA A LA ENTIDAD REALIZAR UNA REDUCCIÓN DE METAS EN LOS SECTORES QUE EXISTAN RESTRICCIONES PARA SU NORMAL EJECUCIÓN.		EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	Unidad	0	0	0	0	0	DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO SE REQUIERE ESPACIOS CON MAYOR CAPACIDAD EN EL CENTRO CULTURAL, EN EL QUE RECOMENDAMOS SE ADECUEN ESPACIOS MÁS AMPLIOS DE MANERA DE USARLO COMO SALAS COMUNALES Y/O TALLERES; ASIMISMO, OBSERVAMOS QUE EL AUDITORIO DEBE TENER UNA CAPACIDAD DE AFORO NO MENOR A 500 PERSONAS.	ESTANDO A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, EL ÁREA ADMINISTRATIVA SE REUBICARÁ AL INTERIOR DEL CENTRO CULTURAL, POR LO QUE ES NECESARIO E IMPRESCINDIBLE ADEMÁS QUE EL EQUIPAMIENTO ACOMPANE ESTAS MEJORAS Y CAMBIOS DE USO. SE OPTIMIZAN LOS RECURSOS DE ESTAS PARTIDAS PARA ATENDER EL NÚMERO PREVISTO DE OFICINISTAS.	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	EQUIPAMIENTO	Unidad	100	100	100	4055233.19	4055233.19			EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA

	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	1699619.50	1699619.50	ATRASOS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SE APLICÓ PENALIDADES	EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	100	100	100	148689.92	148689.92			EN PROCESO DE ARBITRAJE POR EL IMPORTE LIQUIDADO CON EL CONSORCIO PARQUES DE LIMA
	SENSIBILIZACION Y PROMOCION A LA POBLACION	Unidad	1.21	100	100	453850	453850	HTTPS://APPS1.CONTRALORIA.GOB.PE/RRCC/RENDICIONES/PROYECTOS#		
	CAPACITACION AL PERSONAL	Unidad	0	100	0	0	0			
	ESTUDIO DE LINEA DE BASE	Unidad	20	100	100	141700	141700			
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	2308243	2308243			
	EVALUACION INTERMEDIA	Unidad	0	100	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	57.21	100	100	1385547.43	1385547.43			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
219207	MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA ARAMBURU, UBICADA EN LA INTERSECCION DE LOS JIRONES MIGUEL ALJOVIN Y AZANGARO EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	19/07/2012	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA PLAZUELA ARAMBURU EN EL DISTRITO DE LIMA	1086701	916022	MAYORES PRECISIONES EN PARTIDAS, METRADOS, AJUSTE DE PRECIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	01/04/2014	30/09/2014	INVERSIÓN	NO	14/04/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
RESULTADO 2: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	1	1	1	19050	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
RESULTADO 1: COSTO DIRECTO	Unidad	1	1	1	674358.70	0	VANDALISMO EN EL MOBILIARIO URBANO INSTALADO.	SE HIZO LA DENUNCIA POLICIAL Y SE SOLICITO MAYOR SEGURIDAD Y VIGILANCIA.	EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
RESULTADO 3: GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.85	1	0.85	19420	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
GASTOS GENERALES	Unidad	0.88	1	0.88	107899.64	0			PENDIENTE LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA. - EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	47646.80	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
SUPERVISION	Unidad	1	1	1	1	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.

	UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0					SE CAMBIO LA MODALIDAD DE EJECUCION DEL PIP DE CONTRATA A ADMINISTRACION DIRECTA, POR LO QUE EN LA FASE DE INVERSION NO SE CONSIDERO ESTE COMPONENTE
--	------------	--------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
219228	RECUPERACION DE LA PLAZUELA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	05/10/2012	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y ACCESO PEATONAL A LA PLAZUELA DANIEL A. CARRIÓN	4769388	4769388		01/10/2012	30/09/2013	INVERSIÓN	NO	14/04/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	UTILIDAD	Porcentaje	0	100	0	348992	0					
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	100	0	192784	0					
	PROGRAMAS SOCIALES	Porcentaje	85	100	85	243892	207300.65					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	75	100	75	174496	78732.62	INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS CONTRACTUALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	SE HA PLANTEADO UN PROCESO DE ARBITRAJE ANTE EL OSCE, CON LA FINALIDAD DE CULMINAR CON EL EXPEDIENTE TECNICO.	EXISTE EL CONTRATO N17-2014-EMILIMA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA, SUSCRITO EL 07 DE JULIO DEL 2014, POR EL SISTEMA DE CONTRATACION CONCURSO OFERTA.		
	ESTUDIO DE LINEA DE BASE	Porcentaje	0	100	0	35400	0					
	COSTO DIRECTO EN OBRAS	Porcentaje	0	100	0	3489920	0					
GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	1	283904	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
220239	MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MONSERRATE Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	20/07/2012	PUESTA EN VALOR DE LA PLAZUELA MONSERRATE Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE LIMA	2136563	2136563		01/09/2012	31/12/2012	INVERSIÓN	NO	13/06/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SEÑALIZACIÓN	Unidad	0	1	0	7522	0			
	RIEGO TECNIFICADO	Unidad	0	1	0	82836	0			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	1	0	19051	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	77042	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.15	1	0.15	20370	2956			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.50	1	0.50	77043	36980.16	INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS CONTRACTUALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	SE HA PLANTEADO UN PROCESO DE ARBITRAJE ANTE EL OSCE, CON LA FINALIDAD DE CULMINAR CON EL EXPEDIENTE TECNICO.	EXISTE EL CONTRATO N° 018-2014-EMILIMA , PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCION DE LA OBRA, SUSCRITO EL 08 DE JULIO 2014 POR EL SISTEMA DE CONTRACION CONCURSO OFERTA.
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	1	0	157404	0			
	UTILIDAD	Unidad	0	1	0	160788	0			
	INTERFERENCIAS	Unidad	0	1	0	16990	0			
	OBRAS PRELIMINARES	Unidad	0	1	0	13334	0			
	DEMOLICIONES	Unidad	0	1	0	34572	0			
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Unidad	0	1	0	59944	0			
	OBRAS DE CONCRETO	Unidad	0	1	0	861760	0			
	MOBILIARIO URBANO	Unidad	0	1	0	82424	0			
ILUMINACIÓN	Unidad	0	1	0	393972	0				
PAISAJISMO	Unidad	0	1	0	39044	0				
FACHADAS	Unidad	0	1	0	32467	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

220595	MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS RECREATIVAS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PARQUES ZONALES SINCHI ROCA, LLOQUE YUPANQUI Y CAHUIDE EN LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/09/2012	"ADECUADAS Y SUFICIENTES CONDICIONES DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL CAHUIDE"	8550809	8550809	REGISTRO DE VARIACIONES NO SUSTANCIALES	01/10/2012	31/01/2013	INVERSIÓN	Sí	20/12/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS PARA NIÑOS	Unidad	100	100	100	1595608.77	1595608.77					
	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN AREAS VERDES EN ZONAS DE NIÑOS	Unidad	100	100	100	550528.63	550528.63					
	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE POTABILIZACION PARA BEBEDEROS	Unidad	100	100	100	0	0					
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	100	100	100	44333.14	44333.14					
	IMPLEMENTACION DE JUEGOS PARA NIÑOS Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO	Unidad	41.53	41.53	43.19	1487243.86	1487243.86	SE TIENE PENDIENTE EL PAGO DE UN EQUIPAMIENTO	SE GESTIONÓ EL FINANCIAMIENTO			
	IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DE AREAS VERDES, TOPICO Y SEGURIDAD	Unidad	45.53	45.53	45.53	901650.54	901650.54					
	IMPLEMENTACION DE FOLLETERIA Y SOPORTE PUBLICITARIO	Unidad	0	100	0	0	0					
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	79.42	79.42	100	46500	46500					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	77396	77396					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

220623	MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS RECREATIVAS INFANTILES, DEPORTIVAS Y DE PICNIC DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	27/08/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS DE RECREACION INFANTIL, DEPORTIVA Y DE PICNIC DEL PARQUE ZONAL MANCO CAPAC	1197562	1183753	REGISTRO DE VARIACIONES NO SUSTANCIALES	01/09/2012	31/12/2012	INVERSIÓN	Sí	11/12/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0					
	RESULTADO 1	Unidad	100	100	100	155332.02	155332.02					
	RESULTADO 2	Unidad	100	100	100	55457.14	55457.14					
	RESULTADO 3	Unidad	100	100	100	294783.17	294783.17					
	RESULTADO 4	Unidad	96	96	96	98659	98659					
	RESULTADO 5	Unidad	0	0	0	185060	185060	SE TIENE PENDIENTE EL PAGO DE UN EQUIPAMIENTO				
	RESULTADO 6	Unidad	0	0	0	0	0					
	RESULTADO 7	Unidad	91	91	91	0	0	EL COMPONENTE CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE PUBLICIDAD, LA CUAL NO FUE EJECUTADA				
	RESULTADO 8	Unidad	100	100	100	9423.61	9423.61					
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	45839	45839					
	GASTOS GENERALES	Unidad	100	100	100	51499.59	51499.59					
UTILIDADES	Unidad	100	100	100	41199.68	41199.68						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

220908	CREACION DE CICLOVÍA EN LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, TRAMO AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI - AV. 200 MILLAS, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	10/08/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO EN LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, TRAMO AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, AV. 200 MILLAS, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1106381	792563	LA UE DECLARA QUE: " EL MENOR ANCHO DE LA CICLOVÍA DE CONDICIÓN BIDIRECCION AL A 2.40 M, REDUCE EL METRADO PARA DICHA PARTIDA CONSIDERADO EN EXPEDIENTE TÉCNICO EN RELACIÓN AL ANCHO INDICADO EN EL PERFIL DE 3.30M. EL DESARROLLO GEOMÉTRICO DE LA CICLOVÍA PROPUESTA SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DEL ÁREA USUARIA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA QUE ES EL PROYECTO ESPECIAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES NO MOTORIZADO -PEMTRNM. EL MENOR ANCHO DE LA CICLOVÍA DE CONDICIÓN BIDIRECCION AL A 2.40 M, REDUCE EL METRADO CONSIDERANDO EN EXPEDIENTE TÉCNICO EN RELACIÓN AL ANCHO INDICADO EN EL PERFIL DE 3.30 M. EL ANCHO DETERMINADO NO AFECTA EL CONFORT Y DESARROLLO DE LOS CICLISTAS, ASIMISMO SE LOGRA NO AFECTAR MAYORES ESPACIOS DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN. ADICIONALMENTE PARA EL DESARROLLO GEOMÉTRICO DE LA CICLOVÍA	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016
--------	--	------------	---	---------	--------	--	------------	------------	-----------	----	------------

						PROPUESTA SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DEL ÁREA USUARIA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA QUE ES EL PROYECTO ESPECIAL METROPOLITANA DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO - PENTNM"					
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	0	40969.60	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS	
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	0	837792.70	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS	
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	62162.40	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS	
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	82728.30	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS	
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	82728.30	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

220969	CREACION DE UNA CICLOVÍA EN LA AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, TRAMO AV. PACHACÚTEC - AV. MARIANO PASTOR SEVILLA, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	10/08/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO EN LA AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, TRAMO AV. PACHACÚTEC - AV. MARIANO PASTOR SEVILLA, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	2374459	1480162	EN LA PLANILLA DE METRADOS SE PUEDE VER QUE ÚNICAMENTE EXISTEN LA PARTIDA DE ¿PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO¿ QUE SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE DE CONCRETO. ASIMISMO SOBRE LA AV. MARIÁTEGUI SE CUENTA CON EL PROYECTO EN FASE DE INVERSIÓN CON EL CÓDIGO SNIP N° 210985, PARA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI (TRAMO ENTRE LA AV. AGRO INDUSTRIAL ¿ AV. PACHACÚTEC) EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR¿ QUE INCLUYE LOS TRABAJOS DE ASFALTO SOBRE LA VÍA DE ACUERDO AL FORMATO 15 Y EN EL ÍTEM II DEL PRESENTE INFORME, EL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN HA DISMINUIDO EN 37.80%, RESPECTO A LA PRE INVERSIÓN, EL DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN: ¿ OBRAS PRELIMINARES: SE HA INCREMENTADO EN 30.57%, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS ¿ DEMOLICIÓN:	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016
--------	---	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------

						<p>HA DISMINUIDO EN 95.27% DEBIDO A LA ACTUALIZACI ÓN DE LOS METRADOS ¿ MOVIMIENTO DE TIERRAS : HA DISMINUIDO EN 78.18% DEBIDO A ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y METRADOS ¿ PAVIMENTOS: HA DISMINUIDO EN 100.00% COMO CONSECUEN CIA DEL TRABAJO DE CAMPO Y SITUACIÓN ACTUAL ¿ CICLOVÍA: HA INCREMENTA DO EN 0.07%, DEBIDO A ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y METRADOS ¿ OBRAS DE CONCRETO: SE HA DISMINUIDO EN 58.93% DEBIDO A LA ACTUALIZACI ÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ACUERDO AL TRABAJO DE CAMPO REALIZADO PARA LA ELABORACIÓ N DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE HA CORROBORA DO QUE NO EXISTEN ÁREAS DESTINADAS PARA LA IMPLEMENTA CIÓN DE PAVIMENTOS, POR ELLO NO ES NECESARIO INCLUIR TAL PARTIDA. EN LA PLANILLA DE METRAD</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	60333	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	OBRAS PRELIMINARES	Porcentaje	0	100	0	40024	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	DEMOLICIONES	Porcentaje	0	100	0	20803	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Porcentaje	0	100	0	404542	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	PAVIMENTOS	Porcentaje	0	100	0	58602	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	184298	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN	Porcentaje	0	100	0	10510	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CICLOVIA	Porcentaje	0	100	0	557844	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	OBRAS DE CONCRETO	Porcentaje	0	100	0	689258	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SEÑALIZACION	Porcentaje	0	100	0	47127	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	VARIOS	Porcentaje	0	100	0	1180	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	0	23600	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	184298	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	0	92040	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

220970	CREACION DE UNA CICLOVÍA EN LA AV. CESAR VALLEJO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR SEVILLA - AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/08/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO EN LA AV. CESAR VALLEJO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR SEVILLA - AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	2499266	2132250	DE ACUERDO AL FORMATO 15 Y EN EL ÍTEM II DEL PRESENTE INFORME, EL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN HA DISMINUIDO EN 10.64%, RESPECTO A LA PRE INVERSIÓN, EL DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN: N: -OBRAS PRELIMINARES: SE HA INCREMENTADO EN 34.98%, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. - DEMOLICIÓN: HA DISMINUIDO EN 25.87% DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS METRADOS. - MOVIMIENTO DE TIERRAS: HA DISMINUIDO EN 74.27% DEBIDO A ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y METRADOS. - PAVIMENTOS: HA DISMINUIDO EN 47.17% DEBIDO A ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y METRADOS. - CICLOVIA: HA DISMINUIDO EN 19.28%, DEBIDO A ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y METRADOS. - OBRAS DE CONCRETO: SE HA INCREMENTADO EN 8.62% DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016
--------	---	------------	---	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CICLOVIA	Porcentaje	0	100	0	615782	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SEÑALIZACION	Porcentaje	0	100	0	81689	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	OBRAS DE CONCRETO	Porcentaje	0	100	0	550228	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	PAVIMENTOS	Porcentaje	0	100	0	171380	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	0	62811	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	OBRAS PRELIMINARES	Porcentaje	0	100	0	42334	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	DEMOLICIONES	Porcentaje	0	100	0	34005	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Porcentaje	0	100	0	415873	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	194256	7000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
221334	MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS RECREATIVAS INFANTILES, DEPORTIVAS Y DE PICNIC DEL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	06/09/2012	"ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS DE RECREACION INFANTIL, DEPORTIVA Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN EL PARQUE ZONAL HUAYNA CAPAC, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA "	4426619	5507918	REGISTRO DE VARIACIONES NO SUSTANCIALES	01/09/2012	31/03/2013	INVERSIÓN	NO	13/12/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE SERVICIOS	Unidad	100	100	100	2161359.91	2161359.91			
	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION Y REDES	Unidad	100	100	100	858666.62	858666.62			
	AMPLIACION DE AREAS VERDES	Unidad	100	100	100	596368.20	596368.20			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	100	100	100	23743.20	23743.20			
	IMPLEMENTACION DE JUEGOS	Unidad	29.67	29.67	29.67	316361	316361			
	IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO	Unidad	6.97	15.46	6.97	21900	21900	SE TIENE PENDIENTE EL PAGO DE UN EQUIPAMIENTO	SE GESTIONÓ EL FINANCIAMIENTO	
	IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	Unidad	45.24	45.24	45.24	93862	93862			
	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	Unidad	23.40	23.40	23.40	4697.43	4697.43			
	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACION DE SOPORTES PUBLICITARIOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	100	100	100	26500	26500			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0			
SUPERVISION	Unidad	100	100	100	94390.07	94390.07				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

226795	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE UNIVERSITARIO, CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	20/06/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE LOS MONUMENTOS Y SERVICIOS DEL PARQUE UNIVERSITARIO EN EL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.	3686132	3686132		01/10/2012	31/03/2013	INVERSIÓN	NO	03/01/2016	
--------	---	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS	Unidad	0	100	0	1594298	0			
DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	Unidad	0	100	0	17980	0			
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS C/LOSA ALIGERADA	Unidad	0	100	0	330328	0			
RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO	Unidad	0	100	0	533846	0			
PAISAJISMO	Unidad	0	100	0	18011	0			
MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	100	0	27848	0			
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN	Unidad	0	100	0	675082	0			
MUSEOGRAFÍA DE LA TORRE DEL RELOJ	Unidad	0	100	0	106200	0			
IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO	Unidad	0	100	0	12272	0			
EQUIPAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN	Unidad	0	100	0	8968	0			
PANELES Y FOLLETERIA	Unidad	0	100	0	4720	0			
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	100	0	14216	0			
GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	0	28530	0			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	199712	199712	CON OFICIO N° 513-2016-MML/GP DEL 19.03.2016 LA OPI MML OBSERVA EL REGISTRO SNIP 15 AL MANIFESTAR QUE EL PARQUE FUE REMODELADO Y REINAGURADO A TRAVÉS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO REALIZADAS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA MML	EN PROCESO DE REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	0	114121	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
227051	RECUPERACION DE LAS PLAZUELAS LAS CARROZAS DEL JR. HUÁNUCO Y SANTA CLARA, RAMÓN ESPINOZA, MARAVILLAS Y SANTO CRISTO EN EL JR. ANCASH, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/10/2012	ADECUADAS CONDICIONES FISICAS Y DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LAS PLAZUELAS, LAS CARROZAS, SANTA CLARA, RAMON ESPINOZA, SANTO CRISTO Y MARAVILLAS	4775201	6359199	DESBALANCE PRESUPUEST AL, GASTOS FINANCIEROS EXCESIVOS EN LA GESTION2011 -2014	01/09/2012	30/04/2013	INVERSIÓN	NO	14/03/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SEGURIDAD CIUDADANA	Unidad	0.85	1	1	871983.52	0	VANDALISMO EN CASETAS DE SEGURIDAD INSTALADAS, LUMINARIAS ETC	SE SOLICITO MAYOR SEGURIDAD CON GUARDIANIAS	EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0			PARA LA FASE DE INVERSION, SE CAMBIO LA MODALIDAD DE EJECUCION DEL PIP, DE CONTRATA POR ADMINISTRACION DIRECTA.
	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION	Unidad	1	1	1	21000	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
	AMBIENTAL	Unidad	1	1	1	12565	0			EL AVANCE FISICO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO , EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARAN CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
	PAISAJISMO	Unidad	0.63	1	1	362457.58	0	MALAS ACCIONES DE TERCEROS QUE AFECTAN EL ÁREA VERDE	SE SOLICITO MAYOR SEGURIDAD Y SESIBILIZACION DE LOS VECINOS DE LA ZONA	EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
	GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO	Unidad	0.70	1	0.95	103224.60	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.

	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	192138.87	192138.87				CON FECHA 30.12.2016, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°135-2016-EMILIMA-GG, LA ENTIDAD APROBO EL EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO
	SUPERVISION	Unidad	0.60	1	1	247000	0				EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
	INFRAESTRUCTURA PARA LA RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	Unidad	0.71	1	1	3922455.77	0	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA POR TERCEROS.	SE SOLICITO MAYOR SEGURIDAD CON GUARDIANIAS		EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.78	1	1	626373.21	0				EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
228476	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL AA.HH. PROYEC. INTEGRAL CENTRAL UNIFICADA PERÚ CON FUTURO ¿ SECTOR LAS LOMAS TABLADA DE LURÍN DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	11/03/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL CENTRAL UNIFICADA PERÚ CON FUTURO ¿ SECTOR LAS LOMAS TABLADA DE LURÍN DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	478851	478846	MODIFICACIONES IDENTIFICADAS EN LA ETAPA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	16095.82	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	100	100	100	335329.51	748790.70	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	20119.77	9119.99	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	73772.49	33945.03	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	33532.95	33945.03	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
228573	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS VIRGEN DE LAS NIEVES Y SANTA ROSA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	04/04/2013	MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD, GENERANDO CONDICIONES ADECUADAS Y SEGURAS EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS VIRGEN DE LAS NIEVES Y SANTA ROSA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA ¿ LIMA	1194233	1108962	JAUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUC. DEL SERVICIO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	21000	17000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	73	978777	457849.23	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	48614	13920.76	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	145842	65140.82	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	0	45784.92	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

228656	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS CRISTO REY Y COMITÉ 21 - CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS MILAGROS II ETAPA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/04/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD EN EL PASAJE 25 DE DICIEMBRE Y PASAJE LA LIBERTAD, A.H. CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS MILAGROS II ETAPA, COMITÉ CRISTO REY Y COMITÉ 21, SECTOR 1, DISTRITO DE COMAS	827767	780873	LA LONGITUD HA VARIADO POR LA MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	21000	20900	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	633261.27	569438.44	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	34664	24000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	60284.43	39860.69	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	31663.06	28471.92	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
228658	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS PRADERAS, LA NUEVA RINCONADA DE PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	18/07/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS PRADERAS LA NUEVA RINCONADA DE PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	609416	679891	"LA LONGITUD HA VARIADO POR LA MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TECNICO. LA VARIACION CORRESPONDE A QUE LA ESTRUCTURA A EFECTUAR REQUIERE QUE SE EJECUTE POR PAÑOS CONSECUTIVOS YA QUE SOLO SE CUANTA CON UN SOLO INGRESO DISPONIBLE."	14/11/2015	26/02/2016	INVERSIÓN	NO	14/11/2015	26/02/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	21969.30	21969	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	80	100	100	516077.33	470622.80	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	26763.63	6171.36	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	44606.04	40874.80	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
228940	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS ZONAS ALTAS ASENTAMIENTO HUMANO UCV-160 ZONA B, ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	16/10/2013	EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCÁN UCV 160B ZONA HUAYCÁN, ATE	433218	424764	LA LONGITUD HA VARIADO POR LA MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TECNICO.	21/11/2015	20/01/2016	INVERSIÓN	NO	21/11/2015	20/01/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	21107.99	21107.99	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	295584.73	309443.86	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	17525.08	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	61337.79	13787.19	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	29208.47	13511.45	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

228972	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL AAHH. LAS LOMAS DE SAN FELIPE Y AAHH. NUEVO AMANECER DE COLLIQUE, DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	26/04/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN TALUDES Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO EN EL AA.HH. LAS LOMAS DE SAN FELIPE Y AA.HH. NUEVO AMANECER DE COLLIQUE, DEL DISTRITO DE COMAS - LIMA	643070	684571	LA VARIACION DE LA LONGITUD DE LAS ESCALERAS SE DEBE A LA MAYOR PRECISIONEN LAS MEDIDAS POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	27/02/2016	27/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	27/02/2016	27/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	24770.40	24770.40	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	521146.38	434715.64	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	20167.72	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	68066.47	34777.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	50419.54	26082.94	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
229031	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS Y ACCESOS EN LADERAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO SAN JOSÉ, DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	05/04/2013	ADECUADAS CONDICIONES ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD PARA LAS VIVIENDAS Y POBLADORES DE LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. NUEVO SAN JOSÉ, DEL DISTRITO DE COMAS	538645	538645	REGISTRA	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	0	18061.50	18000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	0	416281.13	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	30228.21	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	38579.96	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	35494.09	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
229173	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO INCA HUASI SECTOR 2 - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	16/04/2013	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO Y ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS RESIDENCIAS DE LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO INCA HUASI SECTOR 2, DEL DISTRITO DE COMAS	886180	771731	SE HA REDUDICO EL COSTO DE COMPONENT ES MUROS Y UTILIDAD, SE ESTÁ AUMENTAND O EL COSTO DE LOS COMPONENT ES GASTOS GENERALES Y SUPERVISIÓN DE OBRA Y SE MANTIENE EL COSTO DE COMPONENT E CAPACITACIÓ N.	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	32232.36	32230	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	69	671991.45	394177.03	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	32232.36	11200.96	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	102912.42	38642.70	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	46811.90	27049.89	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
229206	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS PEATONALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO CARMEN ALTO DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/04/2013	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS EN EL AA.HH. NUEVO CARMEN ALTO, DISTRITO DE COMAS	981490	880701	LA LONGITUD HA VARIADO POR LA MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	21502.29	17265.41	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	733415.41	558229.86	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	34523.30	29999.99	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	51339.07	39076.09	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	36670.77	27911.49	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
229326	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE Y 19 NOVIEMBRE PRIMERA ETAPA, DEL DISTRITO DE COMAS, SECTOR 1, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	14/12/2012	ADECUADAS CONDICIONES ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD PARA LAS VIVIENDAS Y POBLADORES DE LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. VISTA ALEGRE Y 19 NOVIEMBRE PRIMERA ETAPA, DEL DISTRITO DE COMAS, SECTOR 1	1299312	1298064	LAS MODIFICACIONES EN EL MONTO DE INVERSIÓN SON POR : I) DISMINUCIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y II) CAMBIO DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA FUERA DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PIP.	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	192875	197458.49	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	18000	18000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	25833	21930	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	RESULTADO1: CONSTRUCCIÓN DE MUROS	Porcentaje	0	100	100	1056606	968792.44	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	RESULTADO 2: CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	100	100	4750	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
229426	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL DOS MIL SECTOR SAN JOSE, DEL ZONAL 03 DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/07/2013	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL DOS MIL SECTOR SAN JOSE, DEL ZONAL 03 DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA.	780789	1043365	VARIACION POR MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DE EXPEDIENTE TECNICO	16/04/2016	15/07/2016	INVERSIÓN	SÍ	16/04/2016	15/07/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	25000	25000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	767883.38	673478.05	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	50331.29	20000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	128248.38	113013.03	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	71901.84	53878.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

229878	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE SERENA ZGO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA EN EL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	08/11/2012	MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE SERENA ZGO EN EL CERCADO DE LIMA.	9077001	8165758	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	01/01/2013	30/09/2013	INVERSIÓN	NO	12/06/2015	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO CON UNIDADES MOTORIZADAS	Porcentaje	100	100	100	5244915	2162440					
	CAPACITACIÓN A LA BASE DE SERENA ZGO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO DE RADIO DE COMUNICACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD CANINA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GASTOS DE GESTIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0					
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENA ZGO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GASTOS DE SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
230140	AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA DESDE LA ZONA 01 HASTA LA ZONA 06 DEL CERCADO, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	09/11/2012	SUFICIENTE CAPACIDAD DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD DEL CIUDADANO MEDIANTE EL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DESDE LA ZONA 01 HASTA LA ZONA 06 DEL CERCADO, DISTRITO DE LIMA	9507782	10773206	EJECUCION DE MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS CORRESPONDIENTES A LOS COMPONENTES DE CECOP Y COMPONENTES DE EQUIPAMIENTOS.	01/10/2012	31/03/2013	INVERSIÓN	SÍ	16/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUB SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	Porcentaje	56.25	100	98.75	3449600	2649321.62			
	ACONDICIONAMIENTO, SERVICIO E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	Porcentaje	30	100	80	600000	460800			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	120084.73	120084.73			
	SUB SISTEMA DE CENTRAL DE MONITOREO (EQUIPAMIENTO)	Porcentaje	30	100	100	1485373.41	1485373.41			
	ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CECOP E IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	65	100	100	904059.57	904059.57			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	30	100	80	362603	278479.10			
	CAPACITACION	Porcentaje	30	100	100	31500	12250			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	35	100	75	216000	162000			
SUB SISTEMA DE CONEXIÓN INALÁMBRICA	Porcentaje	30	100	80	3603985	2767860.48				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
230166	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH SAN ROSA II CERRO LA MILLA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	11/03/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH SANTA ROSA II CERRO LA MILLA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	576214	774887	"LA LONGITUD HA VARIADO POR MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO."	03/11/2015	01/02/2016	INVERSIÓN	NO	03/11/2015	01/02/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	18614.50	18452.60	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	60	100	100	358256.04	430984.17	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	35669.29	8669	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	128323.73	47098.42	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	35350.60	43098.42	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

231387	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO INCA HUASI SECTOR 1, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	28/12/2012	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO INCA HUASI SECTOR 1 EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	1760945	1154813	LA VARIACIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA RESPONDE AL MAYOR DETALLE EN EL DIMENSIONAMIENTO REALIZADO COMO PARTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y AL AJUSTE DE LOS INSUMOS PRESUPUESTALES. LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL ASCIENDE A -606.131.56 LA VARIACIÓN DE 587.613.98 NUEVOS SOLES EN MURO ES CONSECUENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS METRADOS E INSUMOS PRESUPUESTALES LA VARIACIÓN DE 18,517.57 NUEVOS SOLES EN SUPERVISIONES CONSECUENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS METRADOS E INSUMOS PRESUPUESTALES.	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	48368.13	47500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS	Porcentaje	0	100	100	1024958.30	932688.15	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	29859.60	28876.63	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	48377.17	51499.99	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	ACCIÓN Y TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	100	100	3250	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
231618	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LA UNIDAD VECINAL UCV BIOHUERTO EL PARAISO-ZONA J, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/05/2013	ADECUADAS CONDICIONES ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD PARA LAS VIVIENDAS Y POBLADORES DE LAS ZONAS ALTAS DE LA UNIDAD VECINAL UCV BIOHUERTO EL PARAISO - HUAYCAN ZONA J, DISTRITO DE ATE VITARTE	287321	402176	LA LONGITUD HA VARIADO POR MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	18614.50	18252.60	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	178744.59	202838.17	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	35669.29	3000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	38579.96	20283.82	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	15712.49	20283.82	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
232232	RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL EJE PASEO DE AGUAS, ALAMEDA DE LOS DESCALZOS Y ALAMEDA DE LOS BOBOS, DISTRITO RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/01/2013	ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO Y TURISMO EN EL EJE PASEO DE LAS AGUAS, ALAMEDA DE LOS DESCALZOS Y ALAMEDA DE LOS BOBOS.	9649031	9649031		01/02/2013	30/11/2013	INVERSIÓN	NO	14/04/2014	23/05/2016

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMP 4: MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN	Unidad	150	339	336	1404925.57	1097297.01			<p>- EL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO DE LOS COMPONENTES:1,2, 3,4,5.COSTOS AMBIENTALES Y GASTOS GENERALES ES DE S/ 7870,531.98. NO SE CUENTA CON EL DESAGREGADO DEL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO POR EL COMPONENTE 4.</p> <p>- EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO DE LOS COMPONENTES 1,2,3,4,5.COSTOS AMBIENTALES Y GASTOS GENERALES ES DE S/ 8'443,875.04. NO SE CUENTA CON EL DESAGREGADO DEL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO POR EL COMPONENTE 4.</p>

	COMP 1: REHABILITACIÓN DE CALZADA VEHICULAR Y PEATONAL	Unidad	18206.26	18232.40	18232.40	2989648.34	2989648.34			-LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ES M2. - EL RENDIMIENTO DE TRABAJADORES DE PARTE DE LA POBLACION FUE BAJO, AFECTANDO EL NORMAL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. - EL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO DE LOS COMPONENTES:1,2, 3,4,5,COSTOS AMBIENTALES Y GASTOS GENERALES ES DE S/. 7'870,531.98. NO SE CUENTA CON EL DESAGREGADO DEL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO POR EL COMPONENTE 1. - EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO DE LOS COMPONENTES 1,2,3,4,5,COSTOS AMBIENTALES Y GASTOS GENERALES ES DE S/. 8'443,875.04. NO SE CUENTA CON EL DESAGREGADO DEL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO POR EL COMPONENTE 1.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	439667	417040.38			
	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN	Unidad	1	1	1	21000	17000			
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.86	1	1	396480	359548.93			EL CONVENIO CON LA UNI PARA LA SUPERVISIÓN FINALIZO ANTES DE CONCLUIR CON LA OBRA POR LO QUE SE CONTRATO POR SERVICIO A UN TERCERO.

	GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO	Unidad	0.93	1	1	90766.66	98016.66			EL COSTO SE INCREMENTO POR AMPLIACIONES DE PLAZO. EL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO ES MAYOR QUE EL COSTO PREVISTO POR LO QUE SE CONSIDERO EL COSTO EJECUTADO AL INICIO EN EL COSTO PREVISTO DEL PERIODO REPORTADO.
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0			COMPONENTE NO CONSIDERADO POR CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCION DE CONTRATA A ADMINISTRACION DIRECTA EN LA FASE DE INVERSION DEL PIP.
	COMP 2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	Unidad	0.99	1	1	1829735.19	1829735.19			- EL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO DE LOS COMPONENTES:1,2, 3,4,5.COSTOS AMBIENTALES Y GASTOS GENERALES ES DE S/. 7870,531.98. NO SE CUENTA CON EL DESAGREGADO DEL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO POR EL COMPONENTE 2. - EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO DE LOS COMPONENTES 1,2,3,4,5.COSTOS AMBIENTALES Y GASTOS GENERALES ES DE S/. 8'443,875.04. NO SE CUENTA CON EL DESAGREGADO DEL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO POR EL COMPONENTE 2.

	COMP 5: SEGURIDAD CIUDADANA	Unidad	1	1	1	82600	82600		<p>- EL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO DE LOS COMPONENTES:1,2, 3,4,5,COSTOS AMBIENTALES Y GASTOS GENERALES ES DE S/ 7'870.531.98. NO SE CUENTA CON EL DESAGREGADO DEL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO POR EL COMPONENTE 5.</p> <p>- EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO DE LOS COMPONENTES 1,2,3,4,5,COSTOS AMBIENTALES Y GASTOS GENERALES ES DE S/ 8'443,875.04. NO SE CUENTA CON EL DESAGREGADO DEL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO POR EL COMPONENTE 5.</p>
	COSTOS AMBIENTALES	Unidad	1	1	1	84523	84523		<p>- EL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO DE LOS COMPONENTES:1,2, 3,4,5,COSTOS AMBIENTALES Y GASTOS GENERALES ES DE S/ 7'870.531.98. NO SE CUENTA CON EL DESAGREGADO DEL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO POR EL COMPONENTE COSTOS AMBIENTALES.</p> <p>- EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO DE LOS COMPONENTES 1,2,3,4,5,COSTOS AMBIENTALES Y GASTOS GENERALES ES DE S/ 8'443,875.04. NO SE CUENTA CON EL DESAGREGADO DEL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO POR EL COMPONENTE COSTOS AMBIENTALES.</p>

	COMP 3: PAISAJISMO	Unidad	1	1	1	1743941.72	1743941.72				- EL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO DE LOS COMPONENTES:1,2, 3,4,5,COSTOS AMBIENTALES Y GASTOS GENERALES ES DE S/ 7'870.531.98. NO SE CUENTA CON EL DESAGREGADO DEL COSTO EJECUTADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO POR EL COMPONENTE 3.
	GASTOS GENERALES	Unidad	0.91	1	1	729294	616156.78	NO SE TIENE CONOCIMIENTOS EN ESTE COMPONENTE	NO HAY CONOCIMIENTO DE ACCION CORRECTIVA		- EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO DE LOS COMPONENTES 1,2,3,4,5,COSTOS AMBIENTALES Y GASTOS GENERALES ES DE S/ 8'443,875.04. NO SE CUENTA CON EL DESAGREGADO DEL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO POR EL COMPONENTE 3.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
232237	RECUPERACION DE LA PLAZUELA PRESA, EN EL DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	29/10/2012	ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN LA PLAZUELA PRESA	1205172	1205172		01/11/2012	01/04/2013	INVERSIÓN	NO	01/04/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	74500	69298.22			
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	1063267.84	1063267.84	VANDALISMO DE LA INFRAESTRUCTURA POR TERCEROS.	SE SOLICITO MAYOR SEGURIDAD EN LA ZONA.	SE CAMBIO LA MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA DE CONTRATA A ADMINISTRACION DIRECTA
	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION	Porcentaje	100	100	100	10500	7468.30			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	64500	0			EL COSTO DE LA SUPERVISION LO ASUME EL PATRONATO DE LIMA.
	GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	65112.90	65112.90			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
232318	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC AAHH CONDE DE LA VEGA BAJA, PALERMO, VILLA MARIA DEL PERPETUO SOCORRO, URB. SAN FERNANDO, CASINELLI Y RAMON CARCAMO, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	14/11/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS AA.HH. CONDE DE LA VEGA BAJA, PALERMO, VILLA MARIA DEL PERPETUO SOCORRO Y URB. SAN FERNANDO, CASINELLI Y RAMON CARCAMO, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	26299688	26299688	NO REGISTRA	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	7	476080	119280.70	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DE OBRA	Porcentaje	0	100	0	23803975	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	DESARROLLO DE CAPACIDADES	Porcentaje	0	100	0	74340	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	100	0	952159	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	0	83544	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	0	15150	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	INTERFERENCIAS	Porcentaje	0	100	0	894440	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
233477	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS PASAJE LOS CEDROS Y LOS CORALES DEL AA.HH. NUEVA FLORIDA SECTOR 1, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	19/03/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN LOS PASAJES LOS CEDROS Y PASAJES LOS CORALES DEL AA. HH. NUEVA FLORIDA ¿ SECTOR 1, DEL DISTRITO DE COMAS	520035	619379	LA LONGITUD HA VARIADO POR LA MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	13879.52	13592.60	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	21	385542.16	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	18506.02	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	63553.54	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	38554.22	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
234209	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL AA.HH EL MIRADOR DE COLLIQUE, VILLA JARDIN Y VIRGEN DE LAS MERCEDES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/04/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN TALUDES Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO EN LOS A.A.H.H. EL MIRADOR DE COLLIQUE, VILLA JARDIN Y VIRGEN DE LAS MERCEDES	682833	696692	LA LONGITUD HA VARIADO POR LA MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	60	100	100	20560.32	32033	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	93	457998.28	385744.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	90	26858.48	10554.35	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	90	145356.40	38574.42	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	90	32059.88	27002.10	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
234285	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS AA.HH. COMITE 52 LOS CLAVELES (NUEVO PORVENIR), LUIS CASTAÑEDA LOSSIO, SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA Y 12 DE AGOSTO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/05/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURAS DE TALUDES Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO EN LOS A.A.H.H. LOS CLAVELES COMITÉ 52 (NUEVO PORVENIR), LUIS CASTAÑEDA LOSSIO, SEÑOR DE AYABACA Y 12 DE AGOSTO	3775981	3775981	NO REGISTRA	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	55000	135500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	MUROS	Porcentaje	0	100	0	3069171	55000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	ESCALERAS	Porcentaje	0	100	0	455322	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	100	0	4077	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	0	60496	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN	Porcentaje	0	100	0	131915	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
234309	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS AA.HH. NUEVA GENERACION, 1 MAYO Y SEÑOR DE LOS MILAGROS ZONA 5 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	21/03/2013	ADECUADAS Y SEGURAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LOS AA.HH. NUEVA GENERACION, 1 DE MAYO Y SEÑOR DE LOS MILAGROS, ZONA 5 COMAS	1870539	2398658	EN EL PERFIL SE CONSIDERO LA CONSTRUCCION DE DOS TRAMOS DE MURO. EL 1RO QUE PERTENECE AL AA.HH. NUEVA GENERACION Y EL 2DO QUE PERTENECE AL AA.HH. 1RO DE MAYO. PARA EL EXPEDIENTE SE CONSIDERO UN SOLO MURO PUES EL MURO ES EN LA MISMA CALLE.	30/12/2015	29/03/2016	INVERSIÓN	NO	30/12/2015	29/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	85330	85300	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CONSTRUCCION DE MUROS	Porcentaje	50	100	100	1895244.78	1376621.24	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	100	3855	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	56857.34	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES Y ORG.Y GESTION	Porcentaje	0	100	100	224733.58	183129.70	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	132667.13	96363.49	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
235112	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS PEATONALES DE LOS AAHH SANTA ROSA Y SEÑOR DE LOS MILAGROS II ETAPA COMITÉ 24 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/07/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LAS LADERAS DE LAS ZONAS DE RIEZGO DE LOS AAHH SANTA ROSA Y SEÑOR DE LOS MILAGROS II ETAPA COMITÉ 24, DEL DISTRITO DE COMAS, LIMA -LIMA	1189152	1657037	LA LONGITUD HA VARIADO POR LA MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y POR AJUSTE EN EL CRONOGRAMA.	27/11/2015	26/03/2016	INVERSIÓN	NO	27/11/2015	26/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	23540	23540	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	50	100	100	1305680.91	1170188.66	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	63056.95	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	151256.95	144766.98	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	113502.50	92444.90	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
235261	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN VIAS DE ACCESOS PEATONALES DEL A.H. SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	16/04/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS RESIDENCIAS DE LAS ZONAS ALTAS DEL A.H. SANTIAGO APOSTOL EN EL DISTRITO DE COMAS	148657	196065	LAS VARIACIONES EN METROS LINEALES DE ESCALERA EN LOS TRES TRAMOS SE DEBEN A QUE RESULTA DE UNA MEDICIÓN MÁS SINCERA EFECTUADA EN CAMPO UTILIZÁNDOS E PARA ELLO EQUIPOS DE ESTACION TOTAL, LO QUE RESULTARA DE UN INCREMENTO PRESUPUEST AL LAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA EN LOS TRES TRAMOS DE ESCALERA SE EFECTUARÁN DE FORMA PARALELA.	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	8250	12700	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	96927.05	140261.03	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	9960	7440	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	9692.71	17418.10	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	23827.13	14026.10	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

235599	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL Y TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS CLAVELES, VILLA FLORIDA, LAS CASUARINAS DE COLLIQUE, LAS LOMAS DE COLLIQUE Y VILLA LA PAZ EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA		12/04/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSTABILIDAD Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LAS VIVIENDAS DE LAS ZONAS ALTAS DE COLLIQUE EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LAS CASUARINAS DE COLLIQUE, LAS LOMAS DE COLLIQUE, VILLA LA PAZ, VILLA FLORIDA Y LOS CLAVELES, EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	895582	895545	LA VARIACION RESPONDE AL MAYOR DETALLE EN EL DIMENSIONAMIENTO REALIZADO COMO PARTE DEL EXPEDIENTE TECNICO Y AL AJUSTE DE LOS INSUMOS PRESUPUESTALES. LA REDUCCION ASCIENDE A S/.-37.00.	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	21000	20850	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS			
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	700567.52	619271.84	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	34639.56	8952.80	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	85759.72	52319.36	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	53615.25	6155.22	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
235744	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL PASAJE LA PAZ Y CALLE SN (SOBRE LA MZ C Y MZ A) DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ALTOS DE CLORINDA MALAGA, EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	09/04/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD PARA LAS VIVIENDAS Y POBLADORES DE LAS LADERAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ALTOS DE CLORINDA MÁLAGA DEL DISTRITO DE COMAS	345414	294798	NO REGISTRA VARIACIÓN EN SUS METAS LA LONGITUD HA VARIADO POR LA MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	02/04/2016	01/06/2016	INVERSIÓN	NO	02/04/2016	01/06/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	20274.26	2030	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	230961.70	198501.20	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	20503.80	10400	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	50577.70	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	23096.18	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
235933	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN GABRIEL IV SECTOR, DISTRITO DE COMAS -, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	14/12/2012	MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD, GENERANDO CONDICIONES ADECUADAS Y SEGURAS EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN GABRIEL IV SECTOR, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1237770	1140240	LA LONGITUD HA VARIADO POR MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TECNICO. PLAZO DE EJECUCIÓN A PASADO DE 90 A 120 DÍAS, SE DEBE AL RESULTADO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, LOS DEMÁS COMPONENTES SE MANTIENEN IGUAL	20/10/2015	18/01/2016	INVERSIÓN	NO	20/10/2015	18/01/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	29400	29400	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DE OBRA MURO DE CONTENCIÓN	Porcentaje	80	100	100	685186.29	684431.26	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DE OBRA ESCALERA	Porcentaje	80	100	100	306887.98	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	21567	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	100	100	1250	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RIESGO	Porcentaje	0	100	100	1250	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	ORGANIZACION Y GESTION DE PROYECTOS	Porcentaje	0	100	100	94699	188386.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

236292	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS AA.HH. LA LIBERTAD PARTE ALTA, VILLA HERMOSA Y VISTA ALEGRE I COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	28/12/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD PARA LAS VIVIENDAS Y POBLADORES DE LAS LADERAS DE LOS ASENTAMIENTO HUMANO LA LIBERTAD PARTE ALTA, VILLA HERMOSA I Y VISTA ALEGRE I DEL DISTRITO DE COMAS	1815841	996738	LA VARIACION RESPONDE AL MAYOR DETALLE EN EL DIMENSIONAMIENTO REALIZADO COMO PARTTE DEL EXPEDIENTE TECNICO.DADO QUE SE EVIDENCIO EN CAMPO QUE MUROS DE CONTENCION DE PROPIEADAES PARTICULARES REEMPLAZAN A LOS PROYECTADOS POR LOS MUROS PROPUESTOS POR EL PRESENTE PIP Y AL AJUSTE DE LAS ALTURAS DE MENOR DIMENSION NECESARIAS A LOS PROPUESTOS POR EL ESTUDIO DE PREINVERSION. LA REDUCCION PRESUPUESTAL ES DE S/.819,103.00.	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	31/12/2016
--------	---	------------	---	---------	--------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	70	100	100	41423	56350	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS	Porcentaje	0	100	100	1669771	706730	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	50092	19184	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	50095	195846	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	100	100	4460	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

236415	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LA UCV 122A CASA BIO HUERTO EL EDÉN Y UCV 121 AMPLIACIÓN CASA BIO HUERTO LOS CIPRESES. DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	06/12/2012	DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN CON ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN TALUDES Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO DE LA UCV 122A CASA BIOHUERTO EL EDÉN Y UCV 121. AMPLIACIÓN CASA BIOHUERTO LOS CIPRESES. DEL DISTRITO DE ATE	1988344	1842579	EL EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORA EL DISEÑO PROPUESTO, TENIENDO UN GRAN DESARROLLO AL INICIO DE LA ESCALERA DEBIDO A LA PENDIENTE POR LO CUAL YA NO SE CONSIDERA NECESARIA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO M30. SE ADJUNTA EL PLANO DE PLANTA S1-73-E51. LAS MODIFICACIONES EN EL METRADO ES DEBIDO A LOS ESTUDIOS BÁSICOS DETALLADOS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO TÉCNICO Y A CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y DE DISEÑO CONSIDERADOS EN EL INF. N° 139-2014-INVERMET-GP/RVCH.. EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE HA PROPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO Y DE CONCRETO ARMADO PARA MAYOR SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADA EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA VIGENTE.	29/11/2016	27/02/2017	INVERSIÓN	NO	29/11/2016
--------	---	------------	--	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	76417	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CONSTRUCCION DE ESCALERAS	Porcentaje	0	100	85	134530	1120819.69	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CONSTRUCCION DE MUROS	Porcentaje	0	100	85	1369532	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACION DE LAS POBLACIONES EN RIESGO	Porcentaje	0	100	85	13810	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	153406	89665.58	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	150406	73749.94	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	90243	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
236624	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO E IMPLEMENTACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS LAS TERRAZAS DE VISTA ALEGRE Y SEÑOR DE LA MISERICORDIA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/07/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y SEGURIDAD PARA LAS RESIDENTES DE LAS ZONAS ALTAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS TERRAZAS DE VISTA ALEGRE Y SEÑOR DE LA MISERICORDIA	1167007	1167007	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	26857	13500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	0	953960	22500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	14531	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	102723	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	68936	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
236853	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO E IMPLEMENTACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH. COMITE 21 Y CRISTO REY DEL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS - CARMEN ALTO SECTOR 3 DEL DISTRITO DE COMAS COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	28/12/2012	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y SEGURIDAD PARA LOS RESIDENTES DE LAS ZONAS ALTAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS COMITÉ N 21 Y CRISTO REY DEL DISTRITO DE COMAS	1225374	1176952	LA LONGITUD HA VARIADO POR LA MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	21000	21000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	INFRAESTRUCTURA (MUROS ESCALERAS)	Porcentaje	0	100	74	1091957	701270.62	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	0	54597	7022.08	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	0	43680	63250	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	100	0	14140	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
237083	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS LADERAS Y ACCESOS PEATONALES DEL AA.HH. NUEVA UNIÓN COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	03/06/2013	CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSITABILIDAD EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA UNIÓN	964717	1015023	LA LONGITUD HA VARIADO POR MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	13/11/2015	12/03/2016	INVERSIÓN	NO	13/11/2015	12/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	41388.61	18052.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	80	100	100	759497.25	336005.97	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	35475.95	4230.16	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	98791.67	60200.60	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	29563.29	33600.60	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
237289	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL COMITE 1 DEL AA.HH. CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS MILAGROS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	13/08/2013	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS RESIDENCIAS DE LAS ZONAS ALTAS DEL COMITÉ 1 DEL AA.HH. CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS MILAGROS, DEL DISTRITO DE COMAS. "	389829	361761	LA LONGITUD HA VARIADO POR LA MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TECNICO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	18052.25	18052.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	249565.22	245222.48	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	21326.84	9360.12	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	51490.20	20232.45	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	21326.85	20232.45	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

237380	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL Y TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL COMITE 3 Y 5 DEL AA.HH. CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS MILAGROS II, EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/07/2013	MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD, GENERANDO CONDICIONES ADECUADAS Y SEGURAS EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL A.H. CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS MILAGROS II COMITÉ 3 Y 5, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA ¿ LIMA	1150845	1568421	LA UE DECLARA QUE: "LA LONGITUD HA VARIADO POR MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO". LA UE DECLARA QUE: "SE DEBE AL RESULTADO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA"	28/11/2015	26/02/2016	INVERSIÓN	NO	28/11/2015	26/02/2016
--------	--	------------	--	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	24329.57	24329	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	50	100	100	882610.92	422453.62	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	50985.82	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	122309.90	94194.43	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	70608.87	42245.36	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
237431	CREACION DEL EJE PEATONAL DEL JR. ANCASH CUADRA 2 Y JR. CARABAYA CUADRA 1 EN EL CENTRO HISTORICO DE LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	26/11/2012	ADECUADA TRANSITABILIDAD CON FINES TURÍSTICOS EN EL EJE DEL JR. ANCASH CUADRA 2 Y CARABAYA CUADRA 1 EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA, DISTRITO DE LIMA	4957251	4808268	MAYORES PRECISIONES EN PARTIDAS, METRADOS, AJUSTE DE PRECIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO I ETAPA	01/02/2013	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	02/05/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Unidad	2613.18	4424	2613.18	3797702.72	0	LA GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO DE LA MML, NO APRUEBA NI AUTORIZA LA INSTALACION DE SEMAFOROS PEATONALES AL PROVEEDOR.	SE VIENE CONCILIADO CON EL PROVEEDOR Y LA GTU PARA SUBSANAR EL PROBLEMA.	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2, SE HA SELECCIONADO UNIDAD POR NO ENCONTRAR DICHA UNIDAD DE MEDIDA. EXISTE INCOMPATIBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS SEMAFOROS PEATONALES ADQUIRIDOS.
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	100	100	100	8000	0			EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE EJECUCION DE OBRA SE HA CONSIDERADO PARTIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	159220.39	157615.99			SE HAN ELABORADO DOS EXPEDIENTES TECNICOS UNO PARA CADA ETAPA.
	GASTOS DE GESTION	Porcentaje	60	100	60	206956	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL CSOTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP
	SUPERVISION	Porcentaje	50	100	50	278789.03	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL CSOTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP
	TALLERES DE CAPACITACION	Porcentaje	100	100	100	357600	0			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO, SE INGRESARA CUANDO SE APRUEBE LA LIQUIDACION DEL PIP.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

238819	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LAS CALLE CINCO, CALLE UNO Y CALLE SIETE DEL AA.HH. HORACIO ZEVALLOS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	04/06/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LA CALLE 5, CALLE 1 Y CALLE 7 DEL AA. HH. HORACIO ZEVALLOS, DEL DISTRITO COMAS	796357	796357	NO REGISTRA	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	0	28239.60	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	0	640097.55	28050	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	16943.76	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	55537.88	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	55537.88	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
238916	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS DEL PASAJE LOS ANDES DEL AA.HH. NUEVA FLORIDA SECTOR 2, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	19/03/2013	"ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN EL PSJE. LOS ANDES DEL AA. HH. NUEVA FLORIDA ¿ SECTOR 2, DEL DISTRITO DE COMAS "	582622	557481	LA LONGITUD HA VARIADO POR LA MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	15634.28	13500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	72	434285.43	366085.49	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	20845.70	7625.58	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	68427.75	25625.98	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	43428.54	18304.27	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
239766	CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO EN LA VIAS PERIFERICAS AL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	19/12/2012	ADECUADO SERVICIO DE SERENAZGO MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RÁPIDO EN LAS VIAS PERIFERICAS AL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA, EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA.	959034	959034		01/01/2013	31/12/2013	INVERSIÓN	Sí	06/08/2014	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	3408	0	EMMSA ASUMIÓ LAS ACTIVIDADES PREVIAS, COMO: APOYO EN LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, PAGO DEL COORDINADOR DE OBRA	SE HA REPROGRAMADO EL GASTO CONCENTRÁNDOLO EN ACTIVIDADES E LIQUIDACIÓN DE OBRA, QUE COMPRENDE EN REALIDAD AL PROYECTO.	CORRESPONDE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PROYECTO ASUMIDAS PARCIALMENTE POR EMMSA
VIDEO DE VIGILANCIA PERIMETRAL	Porcentaje	103.25	103.25	103.25	385415.83	333348.83	LOS COSTOS DE LOS EQUIPOS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO RESULTARON MUY BAJOS COMPARADOS CON LOS COSTOS REALES DEL MERCADO ACTUAL	SE ACTUALIZÓ LOS COSTOS A PRECIOS DEL MERCADO	LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN INSTALADOS Y OPERATIVOS
BIENES	Porcentaje	92.06	97.85	92.06	109583	103095	RETRASOS EN ADQUISICIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA	SE APLICÓ PENALIDADES	SUPERADO A LA FECHA
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23000	23000	NINGUNO	NINGUNA	COSTO MENOR AL PRESUPUESTADO
OBRAS	Porcentaje	99.59	100	100	419127.35	413327.35	LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS A LA RED PÚBLICA: SEDAPAL EXIGIÓ EN EL MÓDULO ENTRE AV. NICOLAS AYLLÓN/AV. LA CULTURA QUE SE EJECUTEN EMPALMES AUXILIARES HACIA LA RED PÚBLICA.	SE EJECUTARON LOS EMPALMES RESPECTIVOS CON LO CUAL SE TERMINÓ LA OBRA CIVIL.	OBRA CONCLUIDA EL 2015
GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0	SE CONTRATÓ COMO OBRA QUE INCLUYE: CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE BIENES E INSTALACIÓN DE EQUIPOS.	SE CONSIDERÓ S/ 0.00 EN LA RENDICIÓN DE GASTO.	ESTE RUBRO ESTÁ INCLUIDO EN LOS GASTOS GENERALES CONTRATADOS EN OBRA.
SENSIBILIZACION	Porcentaje	0	0	0	2500	0	ESTÁ DIRIGIDO AL PERSONAL QUE SE HARÁ CARGO DE LOS MÓDULOS Y CORRESPONDE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA QUE REQUIERE TRANSFERENCIA DE LOS MÓDULOS	SE REPROGRAMO PARA EL SIGUIENTE PERIODO	POR EJECUTAR
SUPERVISION	Porcentaje	27.16	41.39	27.16	16000	10500	POR LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN OBRA. NO SE PUDO CONTINUAR CON LO PORGRAMADO EN ESTE RUBRO	SE REPROGRAMO PARA EL SIGUIENTE PERIODO	POR EJECUTAR LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
239805	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS PSJE. LAS ROCAS, PSJE. LAS CASCADAS Y PSJE. LAS CUMBRES DEL AA.HH NUEVA FLORIDA SECTOR 3 DISTRITO COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	19/03/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN LOS PSJE. LAS ROCAS, PSJE. LAS CASCADAS Y PSJE. LAS CUMBRES DEL AA. HH. NUEVA FLORIDA ¿ SECTOR 3, DEL DISTRITO DE COMAS	496619	474872	LA LONGITUD HA VARIADO POR LA MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNIC	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	13223.18	12955.60	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	10	367310.64	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	17630.91	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	61722.88	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	36731.07	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
240189	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO SAN JOSE - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	09/04/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS RESIDENCIAS DE LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO SAN JOSE - DISTRITO DE COMAS	238143	322110	LA LONGITUD HA VARIADO POR LA EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y POR AJUSTE EN EL CRONOGRAMA.	26/11/2015	25/01/2016	INVERSIÓN	NO	26/11/2015	25/01/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	21000	21000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	NO FUERON NECESARIAS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	80	100	100	230027.60	196010.42	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	18000	8750	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	35356.86	24601.04	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	17725.49	15680.83	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
240195	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PERUANOS UNIDOS, SECTOR MARÍA JESÚS ESPINOZA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	04/06/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS RESIDENCIAS DE LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PERUANOS UNIDOS, SECTOR MARÍA JESÚS ESPINOZA - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	448160	600201	"LA LONGITUD HA VARIADO POR MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO."	06/11/2015	05/01/2016	INVERSIÓN	NO	06/11/2015	05/01/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	21000	20580	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	80	100	100	368970	334101.50	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	18124	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	40066	34069.14	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	45010.06	30069.14	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242023	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 1RO DE NOVIEMBRE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA	12/04/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS RESIDENCIAS DE LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 1ERO. DE NOVIEMBRE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	348905	348903	LA LONGITUD HA VARIADO POR MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	06/11/2015	05/01/2016	INVERSIÓN	NO	06/11/2015	05/01/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	20600	20600	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	80	100	100	278524.48	231040.48	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	11000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	24852.44	24273.54	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	12926.23	5175.31	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241209	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA HUAYCAN UCV 47B ZONA C, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	05/03/2013	ADECUADAS CONDICIONES ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD PARA LAS VIVIENDAS Y POBLADORES DE LAS ZONAS ALTAS DEL COMUNITAD AUTOGESTIONARIA HUAYCAN UCV 47B ZONA C, DISTRITO DE ATE VITARTE	212043	211726	LA LONGITUD HA VARIADO POR MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	11/11/2015	10/01/2016	INVERSIÓN	NO	11/11/2015	10/01/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	17364.50	17364.50	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	50	100	100	126854.12	117681.35	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	11000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	44136.82	19652.20	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	12370.41	11768.14	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241344	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PRECURSORES AMPLIACIÓN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	28/05/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO PRÁCTICAS DEPORTIVAS DE LOS POBLADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO PRECURSORES AMPLIACIÓN ¿ DISTRITO DE INDEPENDENCIA	431431	431381	AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUC. DEL SERVICIO	02/02/2016	01/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	02/04/2016	01/06/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	19851.36	17170	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	313649.35	282137.88	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	11500	12999.78	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	55264.94	30470.89	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	31114.94	19749.65	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

241346	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL LOMAS DE VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	11/06/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO PRÁCTICAS DEPORTIVAS DE LOS POBLADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL LOMAS DE VIRGEN DEL ROSARIO ¿ DISTRITO DE CARABAYLLO	395519	395510	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE EL E.T. SE HA CUANTIFICADO CON PRECISIÓN LOS TIEMPOS REALES DE EJECUCIÓN DE OBRA.	26/11/2015	25/01/2016	INVERSIÓN	NO	26/11/2015	25/01/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	20900	20900	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	80	100	100	283708.75	253866.94	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	16000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	46855.05	25386.69	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	28045.87	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242049	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LADERAS TERO DE MAYO- PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	06/03/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS RESIDENCIAS DE LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LADERAS TERO DE MAYO - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	171098	171090	LA VARIACIÓN EN LA LONGITUD DE LAS ESCALERAS SE DEBE A LA MAYOR PRECISIÓN EN LA MEDICIÓN DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ET.	03/11/2015	03/04/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2016	03/04/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16540	18440	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	127268	100316.41	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	6000	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	10641	22530.06	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10641	6018.98	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242103	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL PUEBLO JOVEN SAN JUAN DE DIOS EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	05/03/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS RESIDENCIAS DE LAS ZONAS ALTAS DEL PUEBLO JOVEN SAN JUAN DE DIOS, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1449793	1449782	LAS MODIFICACIONES EN METRADOS EN CADA PASAJE SE SUSTENTA EN LA PRECISION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	63600	63600	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CONSTRUCCION DE ESCALERAS	Porcentaje	0	100	100	1262006.91	1008374.87	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	51450.11	11400	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	43873.53	182243.17	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	ACCIONES Y TECNICAS DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	100	100	28851.45	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242133	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS MALVINAS- SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	06/03/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS RESIDENCIAS DE LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS MALVINAS ¿DISTRITO DE SANTA ANITA	321144	448434	LA VARIACIÓN DE LA LONGITUD DE LAS ESCALERAS SE DEBE A LA MAYOR PRECISIÓN EN LAS MEDIDAS POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	06/11/2015	20/01/2016	INVERSIÓN	NO	06/11/2015	20/01/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	16256	16125	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	80	100	100	249839.11	299896.52	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12703.68	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	21172.80	44537.58	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	21172.80	17993.79	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242171	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. VISTA ALEGRE TRES COMPUERTAS - SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	06/03/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS RESIDENCIAS DE LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE TRES COMPUERTAS ¿DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	136929	191271	ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA AL 2015.	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12032	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	98877.01	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	5204.05	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	12489.72	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	8326.48	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242588	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	29/10/2013	ADECUADO SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD EN LOS EXTERIORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	4382458	4382458		01/01/2014	30/06/2014	INVERSIÓN	Sí	19/08/2016	

242822	CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	19/12/2012	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ENVEJECIMIENTO DEL ADULTO MAYOR EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y CARABAYLLO.	2235441	2902651	EL NUEVO ESTUDIO DE SUELOS, DETERMINO QUE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO NO ERA SUFICIENTE PARA LAS ESTRUCTURAS PLANTEADAS, ES POR ESTA RAZÓN QUE DEBIDO A LA EXCAVACIÓN NECESARIA SE PLANTEA UTILIZAR ESTE DESNIVEL COMO SÓTANO PARA AUTOMÓVILES E INSTALACIONES	01/01/2013	30/06/2014	INVERSIÓN	NO	01/10/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADOS ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES DEL ADULTO MAYOR	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUFICIENTE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL ADULTO MAYOR	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	33	100	100	81342.12	80214.15					
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243320	INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL AA.HH. AÑO NUEVO - SECTOR 6 DE MARZO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	21/08/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LOS POBLADORES DEL AA.HH. AÑO NUEVO - SECTOR 6 DE MARZO	336259	330497	LA UE DELCARA QUE: "LA LONGITUD HA VARIADO POR MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO"	04/11/2015	03/01/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2015	03/01/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	14242.31	14242.31	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	80	100	100	235818.76	153317.98	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	17000	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	41874.01	51564.06	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	21561.68	15331.80	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
243960	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL SECTOR LOS ANGELES DEL AA.HH. DIVINO MAESTRO Y SECTOR VILLA SAN LUIS DEL AA.HH. PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	30/01/2014	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS RESIDENCIAS D LAS ZONAS ALTAS DEL SECTOR LOS ANGELES DEL A.H. DIVINO MAESTRO Y DEL SECTOR VILLA SAN LUIS DEL A.H. PAMPLONA ALTA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES"	388940	340453	AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUC. DEL SERVICIO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	15000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	258164.57	234198.29	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	24874	14064	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	21207.09	19086.38	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	21207.09	19086.38	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
247836	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL A.H. VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	08/03/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN TALUDES Y ACCESIBILIDAD EN ZONAS DE RIESGO EN EL A.H. VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	620965	650478	LOS ESTUDIOS BASICOS PERMITIERON PRECISAS LAS DIMENSIONES DE MUROS Y ESCALERA, MEJORAR EL DISEÑO DE LAS ESCALERAS Y MEJORAR LA TECNOLOGÍA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS	01/01/2014	31/03/2014	INVERSIÓN	NO	20/11/2013	09/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	18500	18500			
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS	Unidad	133.94	133.94	133.94	278569.57	254783.22			
	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS	Unidad	112.54	112.54	112.54	172915.76	158150.92			
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACIÓN DE LAS POBLACIONES EN RIESGO	Porcentaje	100	100	100	27500	27500			
	SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	40000	40000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	100	100	100	67722.80	61940.12			
	UTILIDADES	Porcentaje	100	100	100	45148.53	41293.41			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
248594	CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO INFANTIL MUNICIPAL EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA I.E.I. 890 DEL AA.HH SU MAJESTAD HIROITO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	19/06/2013	EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES LOGRAR ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTIMULACION TEMPRANA Y NUTRICIONAL A NIÑOS Y NIÑAS DE 0-5 AÑOS EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA I.E.I. 890 A.A.H.H. SU MAJESTAD HIROITO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO	3038582	3038582		01/01/2014	30/06/2015	INVERSIÓN	Sí	03/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA PARA CUNA Y JARDIN	Porcentaje	0	50	0	1944978	0			
	IMPLEMENTACION, MOBILIARIO Y EQUIPO	Porcentaje	0	50	0	466522	0			
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Porcentaje	0	50	0	91476	0			
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	50	0	29175	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	50	0	253215	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	50	0	126608	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	15	100	100	126608	82740			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249375	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO AÑO NUEVO ZONA A SECTOR 6 DE MARZO EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	16/01/2014	CONDICIONES ADECUADAS PARA LA TRANSITABILIDAD Y ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO AÑO NUEVO ZONA A SECTOR 6 DE MARZO DEL DISTRITO DE COMAS	536802	494433	LA LONGITUD HA VARIADO POR LA MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	18000	18000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	388396.08	316014.72	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	21794.50	17005	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	34864.61	31378.15	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	31378.15	28240.33	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
249578	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LOS AA.HH. LUIS FELIPE DE LAS CASAS, CRUZ DE CHILLÓN Y CRISTO REY EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	15/03/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE TALUDES Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO DE LOS AA.HH. LUIS FELIPE DE LAS CASAS, CRUZ DE CHILLÓN Y CRISTO REY, DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA	1599134	1831912	REAJUSTE DE PRECIO EN APLICACIÓN DE LA FORMULA POLINOMICA DEL PROYECTO	01/03/2013	30/06/2013	INVERSIÓN	NO	20/11/2013	27/06/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	21900	21900					
	CONSTRUCCIÓN DE MURO	Porcentaje	100	100	100	1448942	1448941.66					
	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS	Porcentaje	100	100	100	234849.57	234849.52					
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACIÓN	Porcentaje	100	100	100	27615	27615					
	GASTOS DE GESTION	Porcentaje	100	100	100	3000	3000					
	SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	95605.61	95605.61					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251799	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CLORINDA MALAGA DEL PRADO, MZ W, W1 Y W2 EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	03/05/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO CLORINDA MALAGA DEL PRADO, MZ W, W1 Y W2 EN EL DISTRITO DE COMAS	697050	696956	MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DE EXPEDIENTE TECNICO.	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	25442.10	25266	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	514403.84	365867.44	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	30624.23	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	75539.71	36586.74	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	51040.36	36586.74	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252388	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN JR. INCA TUPAC YUPANQUI Y CALLE B (LOSA DEPORTIVA) ¿ AA.HH. AÑO NUEVO ZONA A - SECTOR EL AYLLU COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	08/07/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD EN EL JR. INCA TUPAC YUPANQUI CALLE B (LOSA DEPORTIVA) ¿ AA. HH. AÑO NUEVO ZONA A SECTOR EL AYLLU	217295	235048	MEDIANTE INFORME N 113-2014 - EMAPE/GEP/S GED/ EIS/JJRCH, A UE INFORMA QUE POR ERROR NO INCLUYO EL COMPONENT E DE CAPACITACIÓN Y LOS GASTOS DE GESTIÓN ASOCIADOS AL PROYECTO.	25/11/2015	09/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	25/11/2015	09/01/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	18950	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	85	100	100	139665.90	149832.88	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	9636.95	7600	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	42058.96	19183.04	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	6983.30	13183.04	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252504	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE NUEVO PERÚ Y CALLE SANTIAGO APOSTOL DEL A.H. SAN RAMÓN, ZONAL 02 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	05/07/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LA CALLE NUEVO PERU Y LA CALLE SANTIAGO APOSTOL DEL A.H. SAN RAMÓN, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS	249779	249779	NO REGISTRA	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	0	18950.80	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	0	167010.17	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	11247.70	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	44420.27	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	8150.51	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252596	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE ¿A¿ DEL A.H SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA AMPLIACIÓN- ZONAL 12 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	05/07/2013	"ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LA CALLE A DEL A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA AMPLIACIÓN, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS "	334617	334617	NO REGISTRA	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	20248.80	20170	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	0	232885.47	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	16479.75	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	42114.92	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	22888.54	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252639	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL JR. LOS PINOS CDRA. 10 DEL P.J. PAMPA DE COMAS - ZONAL 02 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	05/07/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD EN EL JR. LOS PINOS CDRA 10 DEL P.J. PAMPA DE COMAS, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS	89801	95204	LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS CONSTRUCTIVOS HAN VARIADO COMO CONSECUENCIA DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	18950.80	16500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	20	48877.96	7000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	5402.94	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	12066.58	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	4502.46	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

252882	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS PASAJES LOS GERANIOS Y LOS GIRASOLES EN EL A.H. LOS ANGELES IV SECTOR ¿ ZONAL 2 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA		15/04/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD EN EL PASAJE LOS GERANIOS Y LOS GIRASOLES DEL A.H. LOS ANGELES IV SECTOR ¿ ZONAL 2 - DISTRITO DE COMAS		531175	739653	NO REGISTRA VARIACIÓN DE METAS CON RESPECTO AL PRIMER REGISTRO; SIN EMBARGO, COMO CONSECUENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y SINCERAMIENTO DE LOS METRADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, SE PRESENTA UNA VARIACIÓN EN EL PRESUPUESTO DE OBRA. LOS TIEMPOS VARÍAN POR REAJUSTE EN EL CRONOGRAMA	19/11/2015	17/02/2016	INVERSIÓN	NO	19/11/2015	17/02/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	20277.88	20228	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS				
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	80	100	100	522096.61	483185.79	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS				
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	48000	9200	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS				
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	112731.71	57982.29	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS				
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	36546.78	33823.01	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252895	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS PASAJES A, B Y C DEL AA. HH. NUEVO AMANECER DE COLLIQUE, ZONAL 5 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	15/04/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LOS PASAJES A, B Y C DEL AA. HH. NUEVO AMANECER DE COLLIQUE, ZONAL 5, DISTRITO DE COMAS	547268	491334	LA LONGITUD HA VARIADO POR LA MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y POR AJUSTE EN EL CRONOGRAMA.	12/11/2015	28/01/2016	INVERSIÓN	NO	12/11/2015	28/01/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	20200	20200	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	80	100	100	349044	330003.92	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	18000	7818.16	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	69185.28	33000.39	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	34904.40	33000.39	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253080	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO, EN LA CALLE 1, PASAJE PRIMAVERA Y PASAJE NIÑO JESUS DEL AA.HH. MANCO INCA HUARAL ¿ ZONAL 02 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	31/05/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LA CALLE 1 Y LOS PASAJES PRIMAVERA Y NIÑO JESUS DEL AA.HH. MANCO INCA HUARAL, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS	542975	481500	EL MONTO DE INVERSIÓN HA DISMINUIDO EN 41.47%, COMO CONSECUENCIA DE REDUCCIÓN DE METAS POR DUPLICIDAD DE INTERVENCIÓN CON EL PIP CON CÓDIGO SNIP N°230039	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	20200	2200	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	341615.31	236766.97	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	18000	16000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	80162.92	20598.73	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	21521.76	14465.30	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253202	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN PSJE. 5 Y PSJE. 1RO DE MAYO - AA.HH. 1RO DE MAYO COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	15/04/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD EN PSJE. 5 Y PSJE. 1RO DE MAYO - AA.HH. 1RO DE MAYO, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	260726	325942	LA UE DECLARA QUE: " LA VARIACIÓN DE LA LONGITUD DE LOS MUROS SE DEBE A LA MAYOR PRECISIÓN EN LAS MEDIDAS POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO"	03/11/2015	02/01/2016	INVERSIÓN	NO	03/11/2015	02/01/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	20248.80	20215.99	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	80	100	100	169944.30	215110.92	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	11726.16	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	50309.82	24359.98	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	8497.22	19359.99	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253232	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO, EN LA CALLE 5, DEL AA.HH. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, 4 ZONA DE COLLIQUE ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	16/10/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LA CALLE 5 DEL AA.HH. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS	399428	408743	LA LONGITUD HA VARIADO POR LA MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	20248.80	20248	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	320131.55	274077.03	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	18603.90	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	26962.18	48648.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	13481.09	13703.85	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
254057	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUADRANTE LIMITADO ENTRE LA AV. PASEO DE LA REPÚBLICA, JR. EMILIANO FERNÁNDEZ, AV. ARENALES, AV. MANUEL SEGURA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	27/06/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUADRANTE LIMITADO ENTRE LA AV. PASEO DE LA REPÚBLICA, JR. EMILIANO FERNÁNDEZ, AV. ARENALES, AV. MANUEL SEGURA, DISTRITO DE LIMA	19484475	23014339	VARIACIÓN POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES, EN METAS Y METRADOS.	01/07/2016	30/04/2018	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	Porcentaje	0	100	0	1907892	0			
	PAVIMENTACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	VARIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	0	340386	359065			
	GASTOS DE GESTIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	VEREDAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	BERMAS LATERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	REUBICACIONES DE SEMÁFOROS, POSTES, ARBOLES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INTERFERENCIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	Porcentaje	0	100	0	751722	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

254113	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. LOS SOLIDARIOS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	25/04/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN TALUDES Y ACCESIBILIDAD EN ZONAS DE RIESGO EN EL A.H. LOS SOLIDARIOS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA	1120027	934739	LOS ESTUDIOS BASICOS PERMITIERON PRECISAS LAS DIMENSIONES DE MUROS Y ESCALERA, MEJORAR EL DISEÑO DE LAS ESCALERAS Y MEJORAR LA TECNOLOGÍA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS	01/01/2014	31/03/2014	INVERSIÓN	NO	12/05/2014	01/01/2016
--------	--	------------	--	---------	--------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	20000	20000			
	CONSTRUCCIÓN DE MURO	Unidad	197.92	197.92	197.92	544560.20	538883.46			
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	50490	50490			
	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS	Unidad	94.27	94.27	94.27	165465.50	163740.61			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	100	100	100	84121.96	83245.04			
	UTILIDADES	Porcentaje	100	100	100	70101.64	69370.87			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

255921	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE LOS AA.HH. CARLOS LEÓN TRELLES, KEIKO SOFIA FUJIMORI Y SU AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	25/04/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TALUDES Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO DE LOS AA.HH. CARLOS LEON TRELLES, KEIKO SOFIA FUJIMORI Y SU AMPLIACION DEL DISTRITO DE CARABAYLLO	1831027	1800682	LOS ESTUDIOS BÁSICOS DEL E.T. PERMITEN PRECISAR LA DIMENSIÓN DE LOS MUROS Y ESCALERAS . SE HA REALIZADO UNA OPTIMIZACIÓN DE COSTOS POR LO CUAL LOS COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA NO HAN SUFRIDO SIGNIFICATIVA VARIACIÓN. LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA REQUIEREN DE MAYORES SECCIONES NO CONTÁNDOSE CON SUFICIENTE ESPACIO EN LAS ZONAS DONDE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS, POR LO TANTO SE REEMPLAZA POR MUROS DE CONCRETO CICLOPEO QUE PERMITAN TENER SECCIONES LIGERAS Y MENORES Y PRINCIPALMENTE POR SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADA Y EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA	01/06/2013	30/09/2013	INVERSIÓN	NO	31/10/2013
--------	--	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	22000	22000			
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS	Porcentaje	0	100	100	1531067.38	1465010.25			
	DESARROLLO DE CAPACIDADES	Porcentaje	100	100	100	32225	32225			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	32625	32625			
	GASTOS DE GESTION	Porcentaje	100	100	100	16204	15775			
	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS	Porcentaje	0	100	100	99185.68	94906.36			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258010	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LA ZONAS DE RIESGO MZ D A.H.LOMAS DE STA ROSA, PSJE 3-PSJE 2 Y MZ G A.H.CESAR VALLEJO, AV.28 DE JULIO-PSJE 30 DE AGOSTO-23 DE SETIEMBRE A.H. SAGRADA FAMILIA, PSJE SAN FRANCISCO DE ASIS A.H.SAN MARTIN DE PORRAS, MZ E Y PSJE LAS FLORES Y PSJE 28 DE JULIO A.H. SANTISIMA CRUZ DE MAYO Y PSJE 1 A.H. 1RO DE JULIO, DISTRITO COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/10/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE TALUDES Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO EN LA MZ D A.H. LOMAS DE STA ROSA, PSJE 3-PSJE 2 Y MZ G A.H. CESAR VALLEJO, AV.28 DE JULIO - PSJE 30 DE AGOSTO - 23 DE SETIEMBRE A.H. SAGRADA FAMILIA, PSJE SAN FRANCISCO DE ASIS A.H. SAN MARTIN DE PORRAS, MZ E Y PSJE LAS FLORES Y PSJE 28 DE JULIO A.H. SANTISIMA CRUZ DE MAYO Y PSJE 1 A.H. 1RO DE JULIO, DISTRITO DE COMAS - LIMA	4065221	4386908	MAYOR EXACTITUD Y PRECISIÓN CON LA ELABORACIÓN DEL ET.	30/09/2016	31/12/2026	INVERSIÓN	SÍ	30/09/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	55000	55000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	MURO	Porcentaje	0	100	98	3336982.64	2863504.85	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	ESCALERA	Porcentaje	0	100	98	804154.08	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	0	74514	19228.80	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CAPACITACIONES	Porcentaje	0	100	0	48097	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	0	68160	749356.20	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
258271	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. 3 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	18/06/2013	"ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN TALUDES Y ACCESIBILIDAD EN ZONAS DE RIESGO EN EL A.H. 3 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA "	805997	888194	LAS MODIFICACIONES SON DEBIDO A LOS ESTUDIOS BASICOS REALIZADOS EN EL ET. EL CAMBIO A MURO DE CONCRETO CICLOPEO SE DEBE A LA MAYOR SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADA, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMA. NUEVO CRONOGRAMA	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	31/10/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	35486	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	588570.78	617791.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	42583	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	81420.46	45407.67	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	57936.37	31816.26	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259343	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DEL A.H. LA CAPILLA, EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	04/09/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA CAPILLA- DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO	722897	850261	SI BIEN LA LONGITUD ES LA MISMA, EXISTEN CONDICIONES QUE HACEN NECESARIA LAS MODIFICACIONES EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS POR CONCEPTO DE EVALUACIONES FISICAS QUE SE REALIZARON EN EL EXPEDIENTE TECNICO, ESPECIFICAMENTE POR EL HALLAZGO DE ROCA EN TODA LA LONGITUD DEL TERRENO. LAS VARIACIONES SE PRESENTAN DEBIDO A DIFERENTES FORMULACIONES EN LA PROGRAMACION DE LA OBRA.	05/11/2015	03/02/2016	INVERSIÓN	NO	05/11/2015	03/02/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	18772.97	18772.20	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	80	100	100	652723.82	596229.53	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	49314.16	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	86299.78	65385.54	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	43149.89	38141.57	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259686	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 1 Y CALLE 2 DEL A.H. JAPON, DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	03/09/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DE LA CALLE 1 Y CALLE 2 DEL ASENTAMIENTO HUMANO JAPON- DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO - LIMA	1119312	1231145	LA VARIACIÓN EN LA PRIMERA MODIFICACIÓN SE DEBIÓ AL AJUSTE DEL CRONOGRAMA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LA SEGUNDA MODIFICACIÓN NO SE HA REGISTRADO VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRIMER REGISTRO	17/10/2015	18/01/2016	INVERSIÓN	NO	17/10/2015	18/01/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	20858.86	20858	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	50	100	100	842077.72	780049.58	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	39801.70	9200	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	157628.14	115063.76	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	58945.44	78004.96	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260183	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ESTRELLA SIMON BOLIVAR SECTOR III, LA MERCED Y SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL SECTOR 01, LA ENSENADA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	19/06/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ESTRELLA SIMON BOLIVAR SECTOR III, LA MERCED Y SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL SECTOR 01: LA ENSENADA EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA.	1682390	1637583	LOS ESTUDIOS BÁSICOS PERMITIERON PRECISAS LAS DIMENSIONES DE MUROS Y ESCALERA, MEJORAR EL DISEÑO DE LAS ESCALERAS Y MEJORAR LA TECNOLOGÍA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS	01/08/2013	30/11/2013	INVERSIÓN	NO	05/05/2014	01/01/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	21500	21500					
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	Porcentaje	329	329	329	1523273.20	1329816.61					
	SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	70000	59400					
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACIÓN DE LAS POBLACIONES EN RIESGO	Porcentaje	100	100	100	13810	13350					
GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	9000	1000						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

261061	MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO EN LOS AA.HH. SENOR DE LOS MILAGROS Y VISTA ALEGRE I DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	18/06/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD EN ZONAS DE RIESGO EN LOS AA.HH. SENOR DE LOS MILAGROS Y VISTA ALEGRE I DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA	488224	617421	LA UE DECLARA QUE: "EL METRADO DE LAS ESCALERAS AUMENTA EN 6.60 ML DEBIDO A LA INCLUSIÓN DE ESCALERAS EN DESARROLLO NECESARIA POR LA PRONUNCIAD A PENDIENTE DE LA ZONA. ASIMISMO, SE HAN AJUSTADO LOS PRECIOS UNITARIOS, TODO LO CUAL INCIDE EN UN INCREMENTO DEL 31.62% DEL PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS. VER PLANOS DE LAS ESTRUCTURA A NIVEL PERFIL COMO DEL E.TÉCNICO"	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	20381.73	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	348903.06	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	42000	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	42969.55	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	33969.55	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

261825	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS PASAJES 1, 11 Y CALLES 1 (MZ. H1 Y F1) Y 2 (MZ. F, G, H E I) DEL SECTOR PARAISO SANTA ROSA AA.HH P.I. VILLA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	29/08/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 1(MZ. H1 Y F1), CALLE 2(MZ. F, G, H E I), PASAJE 1 Y EL PASAJE 11 DEL SECTOR PARAISO SANTA ROSA, AAHH. PROYECTO INTEGRAL VILLA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	1315394	1829387	LA VARIACIÓN DE LA LONGITUD DE LOS MUROS EN LA PRIMERA MODIFICACIÓN SE DEBIÓ A LA MAYOR PRECISIÓN EN LAS MEDIDAS POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN LA SEGUNDA MODIFICACIÓN NO SE HA REGISTRADO VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRIMER REGISTRO. LA UE SOSTIENE QUE LA VARIACIÓN EN LA PRIMERA MODIFICACIÓN SE DEBIÓ AL INCREMENTO DE PARTIDAS POR LO CUAL SE HA CUANTIFICADO CON PRECISIÓN LOS TIEMPOS REALES DE EJECUCIÓN DE OBRA. EN LA SEGUNDA MODIFICACIÓN NO SE HA REGISTRADO VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRIMER REGISTRO	28/11/2015	26/05/2016	INVERSIÓN	NO	28/11/2015	26/05/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	17855.80	17855.80	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	Porcentaje	0	100	100	1732531.38	1429347.95	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	100	100	4000	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	48000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN	Porcentaje	0	100	100	27000	213815.23	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
262566	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. EL CALIZAL DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	18/06/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE TALUDES Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. EL CALIZAL DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA	990599	1007640	LOS ESTUDIOS BASICOS PERMITIERON PRECISAS LAS DIMENSIONES DE MUROS Y ESCALERA, MEJORAR EL DISEÑO DE LAS ESCALERAS Y MEJORAR LA TECNOLOGÍA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS	01/01/2014	30/06/2014	INVERSIÓN	NO	05/05/2014	02/01/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS	Porcentaje	100	100	100	439671.24	434762.78					
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION EN RIESGO	Porcentaje	100	100	100	13810.50	13000					
	SUPERVISION	Porcentaje	95	100	100	52111.69	51480					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	100	100	100	85428.99	84475.27					
	UTILIDADES	Porcentaje	100	100	100	71190.83	70396.06					
	GASTOS DE GESTION	Porcentaje	100	100	100	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	19300	19300					
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS	Porcentaje	100	100	100	320126.76	316552.89					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

263994	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DE LA CA. IQUITOS Y CA. MONTERREY DEL PJV NUEVA ESPERANZA COMITÉ 36-A, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	03/09/2013	CONDICIONES ADECUADAS E SEGURAS EN ZONAS DE RIESGO UBICADO EN LA CA. IQUITOS Y CA. MONTERREY DEL PJV NUEVA ESPERANZA COMITÉ 36-A, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	3331977	3201995	MAYOR PRECISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	24/11/2015	22/05/2016	INVERSIÓN	NO	24/11/2015	22/05/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA PROTECCION DE TALUDES (MURO MAMPOSTERIA)	Porcentaje	0	100	100	2706946	1109970.23	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	12980	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS NATURALES	Porcentaje	0	100	100	39926	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	218594	217700	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	100	273956	1495.97	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	79575	304045.91	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
264014	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL AA.HH. LA CUMBRE DEL PROGRESO, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/07/2013	DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION CON ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN TALUDES Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO DEL AAHH LA CUMBRE DEL PROGRESO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO	1032557	1022624	LOS ESTUDIOS BÁSICOS PERMITIERON PRECISAS LAS DIMENSIONES DE MUROS Y ESCALERA, MEJORAR EL DISEÑO DE LAS ESCALERAS Y MEJORAR LA TECNOLOGÍA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS	01/01/2014	30/06/2014	INVERSIÓN	NO	30/10/2014	05/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	20000	20000			
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS	Unidad	322.50	322.50	322.50	568107.88	561677.54			
	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS	Unidad	117.65	0	117.65	244269.51	241504.66			
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	100	100	100	4604	3472			
	SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	55500	33592.67			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	100	100	100	73276.44	72447.03			
	UTILIDAD	Porcentaje	100	100	100	56866.42	56222.76			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
265392	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LA MZ 18AC DEL PASAJE SANTA ROSA DEL AA.HH. SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LURIN, III SECTOR-AMPLIACION COMITE 43, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	26/09/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN LAS LADERAS DE LA MZ 18AC DEL PASAJE SANTA ROSA DE AMPLIACION COMITÉ 43 ¿ III SECTOR DEL AA.HH. SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LURIN, DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	383760	421444	LA UE DECLARA QUE: "LA LONGITUD HA VARIADO POR LA MAYOR EXACTITUD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO"	12/11/2015	11/01/2016	INVERSIÓN	NO	12/11/2015	11/01/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	15147.44	13632.30	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	80	100	100	280508.09	258301.52	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	16830.49	7482.36	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	43223.25	62430.15	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	28050.81	25830.15	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
265888	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LA CALLE 1 Y PASAJE 7 EN LA MZ K, MZ I, MZ H DEL AA.HH. AMISTAD 8 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	26/09/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN LAS LADERAS DE LA CALLE 1 Y PASAJE 7 EN LA MZ. K, MZ. I, MZ. H DEL AA.HH. AMISTAD 8 DE OCTUBRE, DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO	724024	855558	AUMENTO EN METAS ASOCIADAS A LA CAPAC. DE PRODUC. DEL SERVICIO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	28450	28450	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	619508.90	30500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	34548.48	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	112823.23	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	60227.70	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
266178	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO UNION PROGRESISTA DE LA ESPERANZA, SECTOR PROLONGACION AMAUTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	04/02/2014	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS RESIDENCIAS DE LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO UNION PROGRESISTA DE LA ESPERANZA- SECTOR PROLONGACION AMAUTA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	590408	556274	LA LONGITUD HA VARIADO POR LA MAYOR EXACTITUD EN EL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	19500	19500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	100	100	436931.18	333398.84	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	25754.13	13520	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	37044.32	97089.88	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	37044.32	33339.88	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
268668	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DEL PUEBLO JOVEN 10 DE MARZO - PASAJE 8, MZ. M Y B1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	15/10/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DEL PUEBLO JOVEN 10 DE MARZO - PASAJE 8 MZ. M Y B1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	830219	643535	LOS ESTUDIOS BASICOS PERMITIERON PRECISAS LAS DIMENSIONES DE MUROS Y ESCALERA, MEJORAR EL DISEÑO DE LAS ESCALERAS Y MEJORAR LA TECNOLOGÍA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS	01/07/2013	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	28/05/2014	07/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	100	100	100	84716.13	84716.13			
	UTILIDAD	Porcentaje	100	100	100	39171.30	39171.30			
	GASTOS DE GESTION	Porcentaje	100	100	100	6000	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	22000	22000			
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS	Unidad	147.58	147.58	147.58	444366.71	444366.44			
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION EN RIESGO	Porcentaje	100	100	100	9207	1207			
	SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	37693.21	37693.21			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
269505	AMPLIACION DEL TRAMO NORTE DEL COSAC I DESDE LA ESTACION EL NARANJAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO, DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES VIALES PARA AMPLIAR Y MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO - COSAC I, DESDE LA ESTACION NARANJAL HASTA LA INTERSECCION DE LA AV. UNIVERSITARIA CON LA AV. CHIMPU OCLLO, EN LOS DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO	389328898	389328898	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	9493957	2977880.92	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	OBRA CIVIL	Porcentaje	0	100	100	295142599	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SEMAFORIZACION	Porcentaje	0	100	100	14566902	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COMPONENTE TECNOLOGICO	Porcentaje	0	100	100	6755746	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COMPONENTE SOCIAL	Porcentaje	0	100	100	987900	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	INTERFERENCIAS	Porcentaje	0	100	100	32020834	30259124.96	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	EXPROIACIONES	Porcentaje	0	100	100	1879088	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	ADMINISTRACION DE PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	12658609	517240.71	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	100	100	15823263	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
276008	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISCALIZACION PARA EL ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE URBANO EN LOS PRINCIPALES EJES CORREDORES COMPLEMENTARIOS, CORREDORES DE INTEGRACION EN LIMA METROPOLITANA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	31/01/2014	EFICIENCIA OPERACIONAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS PRINCIPALES VÍAS: CORREDORES COMPLEMENTARIOS Y CORREDORES DE INTEGRACIÓN DE LIMA METROPOLITANA	298786070	266129663	VARIACIÓN POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES, EN METAS Y METRADOS	01/01/2014	30/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/03/2014	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	SUFICIENTE SEÑALIZACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN	Porcentaje	0	25	5.92	20907732.48	4946185.20	OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA OPI-MML PARA EL REGISTRO DE LA 3RA. ETAPA DEL PIP GENERO RETRAZO EN LA EJECUCION DE GASTO DE DICHA ETAPA; ASIMISMO, RESISTENCIA POR PARTE DE LOS VECINOS PARA LA COLOCACION DE PARADEROS EN EL CORREDOR TGA Y JAVIER PRADO,	SE LEVANTARON LAS OBSERVACIONES Y SE REGISTRO LA 3RA. ETAPA CON FECHA 27.11.2016; ASIMISMO, SE MODIFICÓ LA UBICACIÓN DE LOS PARADEROS DE LOS CORREDORES TGA Y JAVIER PRADO	DEBE HABER MAYOR COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN INVOLUCRADA
	AMPLIACIÓN EN LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN	Porcentaje	11.37	30.30	26.09	33099266.21	28526750.31	OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA OPI-MML PARA EL REGISTRO DE LA 3RA. ETAPA DEL PIP GENERO RETRAZO EN LA EJECUCION DE GASTO DE DICHA ETAPA	SE LEVANTARON LAS OBSERVACIONES Y SE REGISTRO LA 3RA. ETAPA CON FECHA 27.11.2016	NINGUNO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	19	75	15000	6000	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	64.20	1.80	856788	24000	SE DECLARÓ DSIERTO LOS PROCESOS DE SELECCION PARA LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SEÑALIZACIÓN	SE CONVOCÓ NUEVAMENTE EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CORREDOR TGA Y PARA EL CORREDOR JAVIER PRADO DE DESIGNO A UN INSPECTOR	NINGUNO
	CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO	Porcentaje	0	10.10	3.45	962193.17	327975.05	OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA OPI-MML PARA EL REGISTRO DE LA 3RA. ETAPA DEL PIP GENERO RETRAZO EN LA EJECUCION DE GASTO DE DICHA ETAPA	SE LEVANTARON LAS OBSERVACIONES Y SE REGISTRO LA 3RA. ETAPA CON FECHA 27.11.2016	NINGUNO
	ADECUADO MECANISMO DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN A USUARIOS Y OPERADORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO	Porcentaje	9.33	37.90	34.27	13473324.08	12196312.72	OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA OPI-MML PARA EL REGISTRO DE LA 3RA. ETAPA DEL PIP GENERO RETRAZO EN LA EJECUCION DE GASTO DE DICHA ETAPA	SE LEVANTARON LAS OBSERVACIONES Y SE REGISTRO LA 3RA. ETAPA CON FECHA 27.11.2016	NINGUNO
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	49.27	67.20	61.09	13777944.50	12534107.08	CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA	EL INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA ES UNIDAD EJECUTORA DESDE ENERO 2016.	

	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	2.79	37.50	3.31	2145606.06	189866.06	DEFINIR A LOS OPERADORES AFECTADOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES	SE REALIZARON COORDINACIONES CON LAS EMPRESAS DE TRANSPORTES Y LA GTU PARA IDENTIFICAR A LOS AFECTADOS CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CORREDORES	NINGUNO
--	---------------------------------	------------	------	-------	------	------------	-----------	--	--	---------

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
277124	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. 28 DE JULIO Y EN LA CALLE 6, 4 Y EL PASAJE 7, DEL AA.HH. UNIÓN Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN - SECTOR LOS CLAVELES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	30/10/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE TALUDES Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. 28 DE JULIO Y EN LA CALLE 6, 4 Y EL PASAJE 7, DEL AA.HH. UNIÓN Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN - SECTOR LOS CLAVELES, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	1219855	1196942	LOS ESTUDIOS BÁSICOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PERMITEN PRECISAR LAS DIMENSIONES DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN Y ESCALERAS	01/11/2013	30/04/2014	INVERSIÓN	NO	10/04/2014	30/10/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	21500	21500					
	UTILIDADES	Porcentaje	84	100	100	88499.92	87305.55					
	CONSTRUCCIÓN DE MURO	Porcentaje	83	100	100	796568.44	785818.22					
	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA	Porcentaje	83	100	100	88430.71	87237.28					
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION EN RIESGO	Porcentaje	84	100	100	14950	1061					
	SUPERVISION	Porcentaje	84	100	100	74744	45386.66					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	84	100	100	94248.44	92976.49					
GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
282101	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ROMA N° 2 DEL SECTOR ESTE DE LIMA CERCADO PROVINCIA DE LIMA	24/12/2013	ADECUADO SERVICIO DE ATENCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS ROMA N° 2 EN EL SECTOR ESTE DEL CERCADO DE LIMA	9982489	11730370	VARIACIÓN POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES, EN METAS.	01/01/2014	30/06/2016	INVERSIÓN	NO	01/12/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Porcentaje	0	100	0	857374	0					
	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	Porcentaje	0	100	0	271988	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	0	167638	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	0	91671	7991.21					
	ESTUDIO DEFINITIVO	Porcentaje	0	100	0	140000	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	0	4267453	0					
	UNIDADES VEHICULARES	Porcentaje	0	100	0	4186365	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287859	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN LA CA. TORREBLANCA Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PSJE. VIRGEN INMACULADA Y PSJE. 12 DEL A.H. LOS GIRASOLES PARTE ALTA DEL DISTRITO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	07/03/2014	"ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA CA. TORREBLANCA Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PSJE. VIRGEN INMACULADA Y PSJE. 12 DEL A.H. LOS GIRASOLES PARTE ALTA DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA "	492799	362163	EN AMBOS COMPONENTES LAS VARIACIONES RESPONDEN AL SINCERAMIENTO DE PRECIOS DE LOS INSUMOS CONSTRUCTIVOS DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA Y AL SINCERAMIENTO DE METRADOS DEL COMPONENTE.	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	17534.40	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	86	366048.43	202048.24	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	26301.59	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	0	46770.51	20204.82	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	36144.45	20204.82	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291620	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CA. 12 (ENTRE LOS CIPRESES Y LOS NOGALES), CA. 14 (ENTRE CA. LOS CIPRESES Y LA CUMBRE) CA. LOS NOGALES (ENTRE CALLE 12 Y LA PAZ) Y CA. LOS CIPRESES (ENTRE CALLES 12 Y 10) EN A.H. VILLA HERMOSA EN SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/04/2014	CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD DE TALUDES Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CA. 12 (ENTRE LOS CIPRESES Y LOS NOGALES), CA. 14 (ENTRE CA. LOS CIPRESES Y LA CUMBRE) CA. LOS NOGALES (ENTRE CALLE 12 Y LA PAZ) Y CA. LOS CIPRESES (ENTRE CALLES 12 Y 10) EN A.H. VILLA HERMOSA EN SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	2099904	1759014	EN AMBOS COMPONENTES LAS VARIACIONES RESPONDEN AL SINCERAMIENTO DE PRECIOS DE LOS INSUMOS CONSTRUCTIVOS DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA Y AL SINCERAMIENTO DE METRADOS DEL COMPONENTE. EN LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO, MAYOR PRECISIÓN EN LOS METRADOS Y CAMBIO DE PARTIDAS EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO.	29/11/2016	28/04/2017	INVERSIÓN	NO	29/11/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	39200	29000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS	Porcentaje	0	100	80	1590500	1008071.34	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS	Porcentaje	0	100	80	369587	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	0	68600	9676.70	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN RIESGO	Porcentaje	0	100	0	23017	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	0	9000	254017.83	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304439	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN PJE 1 (CA 9 -AV. V MALAZQUEZ), PJE 6, (LT.12 Y 16 -MZ. B1), PJE 17, (PJE 7 Y 19) Y PJE LAS PONCIANAS (LT 11 Y 18) EN A.H. PORTADA DE MANCHAY, PORTADA DE MANCHAY II SECTOR A Y PORTADA DE MANCHAY AMPLIACION 1RA ETAPA, DISTRITO PACHACAMAC,, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	06/10/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE 1, ENTRE CALLE 9 Y AV. VICTOR MALAZQUEZ; PASAJE 6, ENTRE LT. 12 Y LT. 16 DE LA MZ. B1; PASAJE 17, ENTRE PASAJE 7 Y PASAJE 19; Y PASAJE LAS PONCIANAS, ENTRE LT 11 Y LT 18, EN AA.HH. PORTADA DE MANCHAY, PORTADA DE MANCHAY II SECTOR A Y PORTADA DE MANCHAY AMPLIACION PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE PACHACAMAC	434144	550109	LAS VARIACIONES RESPONDEN AL SINCERAMIENTO DE PRECIOS DE LOS INSUMOS CONSTRUCTIVOS DURANTE LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE OBRA Y AL SINCERAMIENTO DE METRADOS DEL COMPONENTE	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	15100	14500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	10	331902.42	114334.85	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	22540	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	34550.84	11433.48	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	30050.84	9146.78	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304975	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PSJE. A DEL A.H. KENNEDY ALTO, PSJE 8 DEL A. H. SANTA ROSA Y PSJE 20 DEL A. H. VIRGEN DE LAS MERCEDES DE PALAO, ZONA CERRO LA MILLA, DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	04/03/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN TALUDES Y ADECUADAS CONDICIONES DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS AA.HH KENNEDY ALTO, SANTA ROSA I Y VIRGEN DE LAS MERCEDES DE PALAO. DEL CERRO LA MILLA. DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	781406	585297	EN AMBOS COMPONENTES LAS VARIACIONES RESPONDEN AL SINCERAMIENTO DE PRECIOS DE LOS INSUMOS CONSTRUCTIVOS DURANTE LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE OBRA Y AL SINCERAMIENTO DE METRADOS DEL COMPONENTE.	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	27717.19	24000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	39	608241.90	238411.51	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	41575.78	6971.37	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	54935.56	28866.15	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	48935.72	23841.15	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304976	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO EN EL PSJE. A, PSJE. C Y PSJE. SN DE AA.HH. VISTA ALEGRE B, ZONA CERRO LA MILLA DEL DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	19/11/2014	"ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PSJE A, PSJE C Y PSJE. S/N, DEL AA.HH. VISTA ALEGRE B, ZONA CERRO LA MILLA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA "	389263	354303	LAS VARIACIONES ES CONSECUENCIA DE UNA MAYOR PRECISIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL COMPONENTE DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12690.59	12500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	95	260937.63	216609.31	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	19035.89	5420.90	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	70965.21	23687.65	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	25633.41	10830.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305947	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA PLAZA 2 DE MAYO Y EL JIRÓN QUILCA (TRAMO AV. A. UGARTE - AV. GARCILASO DE LA VEGA), DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	05/12/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA PLAZA DOS DE MAYO Y EL JIRON QUILCA	7193902	8244476	MAYORES METRADOS	01/10/2014	01/09/2015	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GESTION DE PROYECTO N° 02	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	SE HA PREVISTO CON EL PERSONAL DE PLANTA DE PROTRANSPORTE REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO
	OBAS CIVILE N° 01	Porcentaje	0	0	0	0	0	LA PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA CONSULTORA QUE SE ENCARGUE DE EJECUTAR LA OBRA, QUEDO DESIERTA.	SE HA INICIADO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTE EL BANCO MUNDIAL, A FIN DE PODER LANZAR LA 2DA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA CONSULTORA QUE SE ENCARGUE DE EJECUTAR LA OBRA.	NINGUNO
	OBAS CIVILE N° 02	Porcentaje	0	0	0	0	0	POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO SE HA PREVISTO EL INICIO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA DE LA OBRA.	GESTIONAR ANTE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE PT, INICIE LOS TRAMITES ANTE LA MML, PARA QUE ASIGNE EL PRESUPUESTO DE LA OBRA, PARA LA 2DA ETAPA.	NINGUNO
	SUPERVISION DE OBRA N° 01	Porcentaje	0	0	0	0	0	SE HA RETRASADO EL INICIO DEL PROCESO CONVOCATORIA DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.	SE HA PROGRAMADO PARA LA 1ERA SEMANA DE FEBRERO EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	NINGUNO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	404192.95	404192.95	DEMORA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA CONSULTORA	LA REVISIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL E.T. SE HAN REALIZADO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, A FIN DE CUMPLIR CON LA META PREVISTA	NINGUNO
	SUPERVISION DE OBRA N° 02	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	GESTION DE PROYECTO N° 01	Porcentaje	0	0	0	95745	95745	NINGUNO	NINGUNO	PARALIZADA
	SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACION VIAL N° 01	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	SE TIENE PREVISTO REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPANAS DE SENSIBILIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL CULMINADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL N° 02	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	SE TIENE PREVISTO REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL CULMINADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
--	--	------------	---	---	---	---	---	---	---------	---------	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307365	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE A Y B DEL AAHH. VISTA ALEGRE A, ZONA CERRO LA MILLA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/12/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE A Y B DEL AAHH. VISTA ALEGRE A, ZONA CERRO LA MILLA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA ¿ LIMA	579394	405850	LAS VARIACIONES ES CONSECUENCIA DE UNA MAYOR PRECISIÓN EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL COMPONENTE E DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	18623.54	18000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	44	394068.93	152048.97	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	27935.31	7467.37	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	100740.15	59721.57	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	38025.84	15204.90	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

308534	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESOS EN ZONAS DE RIESGO DEL AA.HH. PORTADA DE MANCHAY II AMPLIACIÓN SECTOR SAN PABLO MIRADOR - DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/12/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO DEL A.H. PORTADA DE MANCHAY II AMPLIACIÓN SECTOR SAN PABLO MIRADOR, DEL DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	2957560	2594882	LAS VARIACIONES RESPONDEN AL SINCERAMIENTO DE PRECIOS DE LOS INSUMOS CONSTRUCTIVOS DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA Y AL SINCERAMIENTO DE METRADOS DEL COMPONENTE	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016
--------	--	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	106333	31500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS	Porcentaje	0	100	0	1991345	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS	Porcentaje	0	100	0	666968	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	100	0	7876	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS	Porcentaje	0	100	0	10538	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	0	15000	5025	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISIÓN DE OBRA (6% DE CO)	Porcentaje	0	100	0	159500	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

308907	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LA CALLE S/N, CALLE CERRO VERDE, PSJE 1, PSJE 4, PSJE 5, PSJE 6, PSJE PONCIANAS Y PSJE S/N, DEL AA.HH. CERRO VERDE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/12/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL AA.HH. CERRO VERDE, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA-LIMA	2882578	2785006	LA VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN OBEDECE AL AJUSTE DE PRECIOS DE LOS INSUMOS CONSTRUCTIVOS DURANTE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO COMO CONSECUENCIA AL SINCERAMIENTO DE PRECIOS DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA,	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016
--------	---	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	127483	31500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CONSTRUCCION DE MUROS	Porcentaje	0	100	45	1382808	1445063.44	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CONSTRUCCION DE ESCALERAS	Porcentaje	0	100	45	1166862	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION EN RIESGO	Porcentaje	0	100	0	14949	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	100	0	178476	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	0	12000	132055.71	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310347	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL POLIDEPORTIVO VIRREY TOLEDO EN EL DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	30/04/2015	LOGRAR QUE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, RECIBA ADECUADOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL VIRREY TOLEDO.	6853840	6853840		01/06/2015	31/12/2015	INVERSIÓN	NO	12/04/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	30	237219	59790.60			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INTERFERENCIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
317135	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. GUZMAN BLANCO TRAMO PLAZA BOLOGNESI - OVALO JORGE CHAVEZ EN EL DISTRITO DE CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	26/05/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA GUZMAN BLANCO TRAMO PLAZA BOLOGNESI - OVALO JORGE CHAVEZ, CERCADO DE LIMA	6500032	6813660	SE CONSIDERÓ COSTOS REALES DE LAS INTERFERENCIAS A FIN DE EVITAR RIESGOS QUE AFECTEN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	01/07/2015	01/10/2015	INVERSIÓN	NO	01/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SEBRADO DE ÁREAS VERDES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INTERFERENCIAS SEDAPAL, TELEFONÍA, LUZ DEL SUR, SEMAFORIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	20	20	0	0			
	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	DESARROLLO DE CAPACIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CALZADA	Porcentaje	0	20	20	6000532	2803382.75			
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, SARDINELES Y RAMPAS	Porcentaje	0	20	20	0	0			
	IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	0	0			EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323761	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. 15 DE MAYO, INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL A.H. 15 DE MAYO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA	181944	181944	NO HUBO VARIACIÓN	08/01/2016	08/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	08/01/2016	08/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	116201.98	102468.04	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13435.54	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29558.19	19119.20	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10748.43	5074.50	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323790	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VALLE CRUZ DE MAYO, CUARTA ZONA TAHUANTINSUYO INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL A.H. VALLE CRUZ DE MAYO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA	180799	180799	NO HUBO VARIACIÓN	23/01/2016	23/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	23/01/2016	23/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	115423.09	86351.57	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13343.89	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29356.56	30752.74	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10675.12	8635.16	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

323799	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN MILAGRO DE LA FRATERNIDAD DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN MILAGRO DE LA FRATERNIDAD DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA	180400	180400	NO HUBO VARIACIÓN	24/02/2016	24/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	24/02/2016	24/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13311.99	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29286.37	28898.64	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11116.66	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	115151.88	88037.76	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Unidad	0	100	100	10649.59	8598.97	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323815	CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. SANTA ROSA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	18/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL A.H. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	184435	184435	NO HUBO VARIACIÓN	21/01/2016	21/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	21/01/2016	21/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	10000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	117896.09	74631.79	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13634.83	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29996.63	5970.54	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10907.87	3731.59	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323820	DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL VILLA ALEJANDRO II AMPLIACION ZONA E DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	22/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL VILLA ALEJANDRO II AMPLIACION ZONA E DEL DISTRITO DE LURIN	183473	183473	O.E MML 1: EJECUTAR PROGRAMAS DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO, ASI COMO INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL - REORDENAMIENTO DE LA MOVILIDAD URBANA Y RECUPERACION DE PATRIMONIO MONUMENTAL.	24/02/2016	24/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	24/02/2016	24/04/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13557.87	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29827.31	25055.42	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Unidad	0	100	100	10846.29	10802.72	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	117241.86	108027.23	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323827	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. EL MIRADOR DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	15/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL AA.HH. EL MIRADOR DEL DISTRITO DE LURIN	158648	158648	NO HUBO VARIACIÓN	27/02/2016	27/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	27/02/2016	27/04/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	10000	9666.66	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	101720.68	79805.55	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	11731.84	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	25810.06	25980.56	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9385.48	7980.56	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323829	DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. CERRO DE LAS ANIMAS, PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL A.H. CERRO DE LAS ANIMAS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	117689	117689	NO HUBO VARIACIÓN	20/01/2016	20/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	20/01/2016	20/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	10000	10000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	77227.24	72155.27	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	7855.14	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	17281.30	8433.39	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	5325.52	5622.26	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

323915	CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS, CASA SOLIDARIA EN EL A.H. SAN PEDRO DE CHOQUE, DISTRITO PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL A.H AN PEDRO DE CHOQUE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	138135	138135	NO HUBO VARIACIÓN	25/11/2015	09/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	25/11/2015	09/01/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	10000	10000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	80	100	100	87771.60	88603.82	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	10090.78	10000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	22199.71	18015.57	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	8072.62	7860.38	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323992	CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. 10 DE MARZO DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL A.H. 10 DE MARZO DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	164425	164425	LA VARIACIÓN DEL ÁREA CONSTRUIDA TIENE SU FUNDAMENTO EN LA OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO CONSIDERANDO LAS RESTRICCIONES DE LA TOPOGRAFÍA DEL ÁREA DEL PROYECTO. SE MODIFICARON ALGUNOS METRADOS A NIVEL DE PARTIDAS, DEBIDO A LAS MEJORAS EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO	24/11/2015	23/01/2016	INVERSIÓN	NO	24/11/2015	23/01/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	80	100	100	104288.66	77535.19	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12033.96	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	26474.71	25753.52	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9627.17	7753.52	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323995	CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/06/2015	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL A.H ANTONIO RAYMONDI, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA "	137068	137068	NO HUBO VARIACIÓN	21/01/2016	21/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	21/01/2016	21/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	10000	10000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	87046.15	81276.33	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	10005.43	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	22011.94	19045.98	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	8004.34	3961.42	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

323997	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - A.H. PROY. INTEGRAL LA FLORIDA - LAS VIÑAS DEL VALLE - SECTOR LAS VIÑAS DEL VALLE DISTRITO DE VILLA MARA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL A H. PROYECTO INTEGRAL LA FLORIDA - LAS VIÑAS DEL VALLE - SECTOR LAS VIÑAS DEL VALLE, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	176616	176616	NO HUBO VARIACIÓN	24/12/2015	22/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	24/12/2015	22/02/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	30	100	100	111115.15	96488.44	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12481.64	9200	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	31033.97	25277.38	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9985.32	9444.04	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323998	CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. 28 DE NOVIEMBRE SECTOR I DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL A.H. 28 DE NOVIEMBRE DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	168180	168180	NO HUBO VARIACIÓN	15/12/2015	13/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	15/12/2015	13/02/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	10000	10000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	30	100	100	108202.39	87306.13	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12494.40	10800	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	27487.68	24825.81	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9995.52	8525.81	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
323999	CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN PROLONGACION EL ROSAL SECTOR ALTO EL ROSAL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	22/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN PROLONGACION EL ROSAL SECTOR ALTO EL ROSAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.	171594	171594	NO HUBO VARIACION	27/01/2016	27/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	27/01/2016	27/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	28088.57	9722.66	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10214.02	9722.66	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	10000	10000	OBRA CONCLUIDA Y LIQUIDADADA	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12767.53	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	110524.02	99274.56	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324002	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LURIN AMPLIACION SANTA CRUZ SECTOR TERCERO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LURIN AMPLIACION SANTA CRUZ SECTOR TERCERO DISTRITO DE VILLA MARA DEL TRIUNFO	165590	165590	NO HUBO VARIACION	30/01/2016	30/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	30/01/2016	30/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	103825.28	95569.11	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	11570.40	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	28938.13	24283.24	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9256.32	9449.91	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324007	CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. LAS BEGONIAS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL A.H LAS BEGONIAS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	144873	144873	NO HUBO VARIACIÓN	30/01/2016	30/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	30/01/2016	30/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	10000	10000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	92353.32	86109.42	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	10629.80	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	23385.57	22109.21	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	8503.84	8406.14	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

324012	CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. INTEGRACION NUEVO PERU DEL SECTOR VIRGEN DEL ROSARIO DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL A.H. INTEGRACION NUEVO PERU DEL SECTOR VIRGEN DEL ROSARIO DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	168865	168865	NO HUBO VARIACION	10/05/2016	07/07/2016	INVERSION	Sí	10/05/2016	07/07/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	10000	10000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	108668.16	101502.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12549.20	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	27608.23	9945.43	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10039.36	9945.43	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324013	CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL CONFRATERNIDAD SECTOR REUBICADOS DE SANTA ROSA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL CONFRATERNIDAD SECTOR REUBICADOS DE SANTA ROSA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	179378	179378	NO HUB VARIACION	13/01/2016	13/03/2016	INVERSION	Sí	13/01/2016	13/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	10000	10000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	115816.84	93882.55	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13390.22	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29458.48	35343.46	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10712.17	9183.46	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324531	CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. ALMIRANTE MIGUEL GRAU SECTOR LAS LADERAS DE MOTUPE DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	18/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL A.H. ALMIRANTE MIGUEL GRAU SECTOR LAS LADERAS DE MOTUPE DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA.	183107	183107	NO HUBO VARIACION	25/11/2015	24/01/2016	INVERSIÓN	NO	25/11/2015	24/01/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	80	100	100	116992.88	99812.41	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13528.57	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29762.86	27376.44	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10822.86	9776.44	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324532	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS -CASA SOLIDARIA- EN EL PUEBLO JOVEN 6 DE JULIO DISTRITO INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	18/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN 6 DE JULIO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA	162091	162091	NO HUBO VARIACION	21/01/2016	21/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	21/01/2016	21/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	10000	10000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	104062.17	93631.69	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12007.31	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	26416.09	21470.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9605.85	9158.37	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324596	CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. SAN FRANCISCO DE PARIACHI DISTRITO ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	18/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL A.H. SAN FRANCISCO DE PARIACHI DISTRITO ATE VITARTE	168865	168865	NO HUBO VARIACIÓN	30/12/2015	28/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	30/12/2015	28/02/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	10000	10000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	80	100	100	108668.16	57461.14	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12549.20	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	27608.23	10111.97	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10039.36	5541.31	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

324636	CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN SAN PEDRO DE ATE DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	18/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN SAN PEDRO DE ATE DISTRITO DE EL AGUSTINO.	166028	166028	NO HUBO VARIACION	21/01/2016	21/03/2016	INVERSION	Sí	21/01/2016	21/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	10000	10000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	106738.92	78666.92	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12322.23	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	27108.90	28866.69	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9857.78	7866.69	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324638	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN PAMPLONA ALTA SUB PARCELA 2-C SECTOR AMPLIACION 1RO DE MAYO DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	18/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN PAMPLONA ALTA SUB PARCELA 2-C SECTOR AMPLIACION 1RO DE MAYO DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	162163	162163	NO HUBO VARIACION	25/02/2016	25/04/2016	INVERSION	Sí	25/02/2016	25/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	10000	10000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	104111.13	64511.45	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12013.07	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	26428.76	12902.29	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9610.46	6451.15	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324641	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL LAS LOMAS, DISTRITO DE CARABAYLLO , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL LAS LOMAS, DISTRITO DE CARABAYLLO	181619	181619	NO HUBO VARIACIÓN	29/01/2016	29/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2016	29/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13528.46	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10822.77	9624.53	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	115505.13	100341.30	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29762.61	31539.06	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324642	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VILLA RESIDENCIAL PAMPLONA BAJA DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	22/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL A.H. VILLA RESIDENCIAL PAMPLONA BAJA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	191295	191295	NO HUBO VARIACIÓN	04/11/2015	03/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	04/11/2015	03/01/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	10000	10000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	95	100	100	123920.49	77351.79	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	14343.59	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	31555.89	48832.89	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	11474.87	7366.18	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324646	CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 160B ZONA K DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	22/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 160B ZONA K DISTRITO DE ATE VITARTE.	179342	179342	NO HUBO VARIACIÓN	08/03/2016	07/05/2016	INVERSIÓN	SÍ	08/03/2016	07/05/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	10000	10000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	115792.82	82055.05	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13387.39	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29452.26	22000.71	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10709.91	8000.71	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

324707	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - A.H. PROY. INTEGRAL LOS HEROES DE JOSE CARLOS MARIATEGUI SECTOR HUSARES DE JUNIN DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL A.H. PROY. INTEGRAL LOS HEROES DE JOSE CARLOS MARIATEGUI SECTOR HUSARES DE JUNIN DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	156424	156424	NO HUBO VARIACIÓN	19/12/2015	17/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	19/12/2015	17/02/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	50	100	100	97764.72	85812.20	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	10812.84	10800	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	27195.72	10446.42	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	8650.27	8376.42	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324710	DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - A.H. LA UNION DE VILLA SECTOR LAS PRADERAS DE VILLA DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMUNALES EN EL A.H. LA UNION DE VILLA SECTOR LAS PRADERAS DE VILLA DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	182735	182735	NO HUBO VARIACIÓN	24/12/2015	22/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	24/12/2015	22/02/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	23000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	30	100	100	115160.63	109178.32	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12987.32	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	32197.05	10713.03	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10389.85	10713.03	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324714	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL ASENTAMIENTOS HUMANOS UNIDOS SECTOR LA PRADERA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	11/12/2015	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL ASENTAMIENTOS HUMANOS UNIDOS SECTOR LA PRADERA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. "	182622	182622	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	116663	112322.66	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13489.76	10400	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29677.48	12112.87	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10791.81	11112.87	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324717	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. SEGUNDA AMPLIACION MANUEL SCORZA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	16/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. SEGUNDA AMPLIACION MANUEL SCORZA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	151600	151600	LA VARIACIÓN DEL ÁREA CONSTRUIDA TIENE SU FUNDAMENT O EN LA OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y EL APROVECHAMIENTO DEL ÁREA DISPONIBLE. SE MODIFICARON ALGUNOS METRADOS A NIVEL DE PARTIDAS, DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DEL ÁREA CONSTRUIDA	31/10/2015	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	80	95567.92	78168.50	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	11007.99	6430.38	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	24217.58	7629.15	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	8806.39	7629.15	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324719	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - A.H. 14 DE ENERO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNALES EN EL A.H 14 DE ENERO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	177402	177402	NO HUBO VARIACIÓN	31/12/2015	29/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/12/2015	29/02/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	80	100	100	111634.62	104104.69	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12546.57	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	31183.32	10205.67	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10037.26	10205.67	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

324739	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN VILLA EL SALVADOR SECTOR PRIMERO GRUPO RESIDENCIAL 1 DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMUNALES DEL PUEBLO JOVEN VILLA EL SALVADOR SECTOR PRIMERO GRUPO RESIDENCIAL 1 DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	165590	165590	NO HUBO VARIACIÓN	28/11/2015	27/01/2016	INVERSIÓN	SÍ	28/11/2015	27/01/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	50	100	100	103825.28	97343.07	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	11570.40	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	28938.13	9529.51	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9256.32	9529.51	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324746	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. PROY. ESPECIAL HUAYCAN ZONAL L UCV 167, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN ZONAL L UCV 167, DISTRITO DE ATE VITARTE	153713	153713	NO HUBO VARIACIÓN	19/12/2015	17/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	19/12/2015	17/02/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	30	100	100	97004.65	92531.31	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	11177.02	8880	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	24589.44	9253.13	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	8941.61	9253.13	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
324757	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. JUAN GONZALES BERROSPÍ, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. JUAN GONZALES BERROSPÍ, DISTRITO DE ATE VITARTE	118749	118749	NO HUBO VARIACIÓN	11/11/2016	26/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	11/11/2016	26/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	73229.07	66747.81	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	8379.89	2002.31	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	18435.76	6412.68	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	6703.91	6412.68	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325115	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN VIRGEN DE LAS NIEVES, DISTRITO DE COMAS , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN VIRGEN DE LAS NIEVES, DISTRITO DE COMAS	120390	120390	NO HUBO VARIACIÓN	24/02/2016	24/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	24/02/2016	24/04/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	74345.22	72627.30	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	8511.20	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	18724.65	7012.73	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	6808.96	7012.73	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

325125	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. SANTA FE ALTA SECTOR AGRUPAMIENTO FAMILIAR LOS OLIVOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA		16/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. SANTA FE ALTA SECTOR AGRUPAMIENTO FAMILIAR LOS OLIVOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO		138362	138362	LA VARIACIÓN DEL ÁREA CONSTRUIDA TIENE SU FUNDAMENTO EN LAS RESTRICCIONES DE LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO. SE MODIFICARON ALGUNOS METRADOS A NIVEL DE PARTIDAS, DEBIDO A LAS RESTRICCIONES DE LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO Y AL PLANTEAMIENTO DE UN MURO DE CONCRETO ARMADO COMO PROTECCIÓN LATERAL DEL LOCAL MULTIUSOS. REGISTRA VARIACIÓN EN EL PIP MODIFICADO POR EL PLANTEAMIENTO DE UN MURO DE CONCRETO ARMADO COMO PROTECCIÓN LATERAL DEL LOCAL MULTIUSOS. REGISTRA VARIACIÓN, EL SUSTENTO ES POR EL PLANTEAMIENTO DE UN MURO DE CONCRETO ARMADO Y SU TIEMPO DE EJECUCIÓN		08/01/2016	23/03/2016	INVERSIÓN	NO	08/01/2016	23/03/2016											
																COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
																	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
																	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	86565.85	80608.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
																	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	9948.92	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
																	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	21887.63	7856.05	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
																	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	7959.14	7856.05	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325133	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VICTOR ANDRES BELAUDE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	16/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. VICTOR ANDRES BELAUDE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	164944	164944	NO HUBO VARIACIÓN	26/01/2016	26/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	26/01/2016	26/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	104641.60	65384.70	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12075.48	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	26566.06	6538.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9660.39	6538.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325138	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VILLA MARIA DEL TRIUNFO COMITE VECINAL LOS ANDENES, SECTOR ASOCIACION CENTRAL UNIFICADA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. VILLA MARIA DEL TRIUNFO COMITE VECINAL LOS ANDENES, SECTOR ASOCIACION CENTRAL UNIFICADA, DISTRITO DE VILLA MARA DEL TRIUNFO	146987	146987	NO HUBO VARIACIÓN.	27/01/2016	27/03/2016	INVERSIÓN	NO	27/01/2016	27/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	92431.20	74936.05	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	10638.97	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	23405.72	7493.61	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	8511.17	7493.61	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325142	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. ANDRES AVELINO CACERES III, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	16/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. ANDRES AVELINO CACERES III, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	146581	146581	NO HUBO VARIACION.	22/01/2016	22/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	22/01/2016	22/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	92155.03	79373.35	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	10606.47	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	23334.24	11598.80	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	8485.18	7732.54	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

325150	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES DE PALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA		16/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES DE PALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	162372	162372	NO HUBO VARIACION	19/12/2015	17/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	19/12/2015	17/02/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS			
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	50	100	100	102892.94	85551.51	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	11869.76	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	26113.47	12525.53	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9495.81	8350.35	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325163	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VALLE HERMOSO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. VALLE HERMOSO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	163475	163475	NO HUBO VARIACION.	04/12/2015	02/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	04/12/2015	02/02/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	50	100	100	103643.19	96006.95	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	11958.02	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	26307.65	9395.90	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9566.42	9395.90	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325199	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN PRIMERO DE OCTUBRE - MICAELA BASTIDAS - INCA PACHACUTEC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN 1RO DE OCTUBRE - MICAELA BASTIDAS - INCA PACHACUTEC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO.	111569	111569	NO HUBO MODIFICACIÓN	09/01/2016	09/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	09/01/2016	09/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	68346.81	55808.59	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	7805.51	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	17172.12	5376.06	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	6244.41	5376.06	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325201	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN INCA PACHACUTEC SECTOR MARIANO MELGAR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN INCA PACHACUTEC SECTOR MARIANO MELGAR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO.	153970	153970	NO HUBO MODIFICACIÓN	13/02/2016	13/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	13/02/2016	13/04/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	97179.43	85750.91	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	11197.58	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	24634.67	8370.29	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	8958.06	8370.29	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325208	CREACION DE LOCAL MULTIIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VIRGEN DE CHAPI SECTOR A SAN GABRIEL - NUEVO PARAISO ZONA I JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. VIRGEN DE CHAPI SECTOR A SAN GABRIEL - NUEVO PARAISO ZONA I JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO.	118707	118707	NO HUBO VARIACION	23/01/2016	23/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	23/01/2016	23/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	73200.85	65962.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	8376.57	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	18428.45	6596.23	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	6701.26	6596.23	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

325211	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. NUEVO AMANE CER, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. NUEVO AMANE CER, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	137797	137797	NO HUBO VARIACION	22/01/2016	22/03/2016	INVERSION	SÍ	22/01/2016	22/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	86182.02	82401.88	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	9903.77	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	21788.29	8035.39	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	7923.01	8035.39	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325212	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. COMITE 54-C NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. COMITE 54-C NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	144805	144805	NO HUBO VARIACION	20/01/2016	20/03/2016	INVERSION	SÍ	20/01/2016	20/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	90947.07	75063.93	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	10464.36	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	23021.60	7408.59	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	8371.49	7408.59	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325240	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - A.H. FORTALEZA DEL PARAISO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. FORTALEZA DEL PARAISO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO.	175772	175772	NO HUBO VARIACION	24/12/2015	22/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	24/12/2015	22/02/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	112004.75	102847.96	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12941.73	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	28471.82	10187	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10353.39	10187	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325245	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI III ETAPA SECTOR VALLECITO BAJO SAN GABRIEL - AMPLIACION NUMERO 1 VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI III ETAPA SECTOR VALLECITO BAJO SAN GABRIEL - AMPLIACION N° 1 VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	179547	179547	NO HUBO VARIACION	06/02/2016	06/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	06/02/2016	06/04/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	114572.10	105177.14	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13243.78	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29136.31	10312.91	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10595.02	10312.91	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
325249	CREACION DE LOCAL MULTISUSO - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. PROY. INTEGRAL CORAZON DE JESUS SECTOR VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROY. INTEGRAL CORAZON DE JESUS SECTOR VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	155790	155790	NO HUBO VARIACION	24/12/2015	22/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	24/12/2015	22/02/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	50	100	100	98417.45	55922.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	11343.23	11300	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	24955.11	5494.43	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9074.58	5494.43	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

327691	CREACION DE LOCAL MULTIFUSOS EN EL A.H. BAYOBAR AMPLIACION PARCELA A SECTOR CERRO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	20/11/2015	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. BAYOBAR AMPLIACION PARCELA A SECTOR CERRO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. "	174794	174794	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	111340.01	96211.43	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12863.53	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	28299.77	22123.01	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10290.82	9416.34	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
328040	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PASAJE NRO 2, PASAJE NRO 3, PASAJE NRO 4, PASAJE NRO 5, PASAJE NRO 6, Y EL PASAJE NRO 7, DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE FATIMA Y LA AGRUPACION FAMILIAR CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA., PROVINCIA DE LIMA - LIMA	18/08/2015	"ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE NRO 2, PASAJE NRO 3, PASAJE NRO 4, PASAJE NRO 5, PASAJE NRO 6, PASAJE NRO 7, EN EL AA.HH. VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. "	786590	786590	NO HUBO VARIACION	08/12/2015	07/03/2016	INVERSIÓN	NO	08/12/2015	07/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	22000	19900	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	40	100	100	510726.93	517900.79	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	63465.87	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	139624.91	105260.08	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	50772.69	51790.08	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
328532	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PUEBLOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PUEBLOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CARABAYLLO	217655	217655	NO HUBO VARIACION	05/02/2016	05/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	05/02/2016	05/04/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	16531.43	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	36369.16	40328.73	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	13225.15	9164.36	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	139528.91	92621.61	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

328564	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VIRGEN DE FATIMA DE JERUSALEN, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	30/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. VIRGEN DE JERUSALEN, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	198665	198665	NO HUBO VARIACION	18/02/2016	18/04/2016	INVERSION	NO	18/02/2016	18/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	127571.86	109099.38	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	14773.16	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	32500.95	10705.14	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	11818.53	10705.14	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
328583	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. ALAMEDA DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	30/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. ALAMEDA DE CARABAYLLO, DISRITO DE CARABAYLLO	179137	179137	NO HUBO VARIACION	25/03/2016	24/05/2016	INVERSION	NO	25/03/2016	24/05/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	114292.85	104421.46	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13210.92	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29064.03	7166.14	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10568.74	5118.67	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
328590	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. RAUL PORRAS BARRENECHEA COMITE VECINAL 68, COMEDOR 3 DE MAYO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	30/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. RAUL PORRAS BARRENECHEA COMITE VECINAL 68, COMEDOR 3 DE MAYO, DISTRITO DE CARABAYLLO.	207185	207185	NO HUBO VARIACION	25/02/2016	25/04/2016	INVERSIÓN	NO	25/02/2016	25/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	133365.95	121232.51	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	15454.82	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	34000.60	8342.92	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	12363.85	5959.23	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
328600	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. UCV 205 ZONA E, DISTRITO DE ATE-VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	30/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. UCV 205 ZONA E, DISTRITO DE ATE VITARTE	183745	183745	NO HUBO VARIACION	25/02/2016	25/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	25/02/2016	25/04/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	117426.47	66032.95	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13579.59	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29875.09	6603.30	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10863.67	6603.30	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
328601	CREACION DE LOCAL MULTISUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN SEGUNDA ETAPA ZONA R UCV 205 D AMPLIACION, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN SEGUNDA ETAPA ZONA R UCV 205 D AMPLIACION, DISTRITO DE ATE VITARTE	130759	130759	NO HUBO VARIACION	23/01/2016	23/03/2016	INVERSIÓN	NO	23/01/2016	23/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	81396.20	74263.33	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	9340.73	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	20549.61	7426.33	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	7472.58	7426.33	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

328610	CREACION DE LOCAL MULTISUSOS - CASA SOLIDARIA - CREACION DE LOCAL MULTISUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. LAS VINAS, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	30/07/2015	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. LAS VINAS, DISTRITO DE ATE VITARTE. "	190356	190356	NO HUBO VARIACIÓN	07/01/2016	07/03/2016	INVERSIÓN	NO	07/01/2016	07/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	121922.37	80890.33	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	14108.51	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	31038.73	7991.23	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	11286.81	7991.23	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
328615	CREACION DE LOCAL MULTISUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. CENTRO POBLADO RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	30/07/2015	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. CENTRO POBLADO RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC. "	183568	183568	NO HUBO VARIACIÓN	24/01/2016	24/03/2016	INVERSIÓN	NO	24/01/2016	24/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11116.66	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	117306.42	93735.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13565.46	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29844.01	9373.55	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10852.37	9373.55	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
328697	MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PASAJE LAS LOMAS, PASAJE LOS OLIVOS, JIRON LAS PALMERAS, PASAJE LOS CEDROS, PASAJE LOS EUCALIPTOS Y EL PASAJE SIN NOMBRE , ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE CHAPI, ZONA CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	18/08/2015	"ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE TALUDES Y ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE LAS LOMAS, PASAJE LOS OLIVOS, JIRON LAS PALMERAS, PASAJE LOS CEDROS, PASAJE LOS EUCALIPTOS Y EL PASAJE S/N. DEL AA. HH. VIRGEN DE CHAPI. ZONA CAJA DE AGUA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO"	1191102	1191102	NO HUBO VARIACION	08/12/2015	07/03/2016	INVERSIÓN	NO	08/12/2015	07/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	30000	30000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	40	100	100	775068.18	788941.89	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	96508.52	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	212318.75	93794.19	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	77206.82	78894.19	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
332493	INSTALACION DE SERVICIO DE GIMNASIOS MOVILES EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, SAN MARTÍN DE PORRES, ATE, COMAS, VILLA EL SALVADOR, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LOS OLIVOS, RÍMAC, SAN LUIS, EL AGUSTINO, PUENTE PIEDRA, SANTA ANITA, LURÍN, SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	14/10/2015	ADECUADO ACCESO DE LA POBLACIÓN PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS ALTERNATIVAS EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, ATE, VILLA EL SALVADOR, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LOS OLIVOS, PUENTE PIEDRA, RÍMAC, AGUSTINO, SAN LUIS, SANTA ANITA, COMAS,	1794519	2448117	VARIACIÓN POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES, EN METAS Y METRADOS.	01/01/2015	31/12/2015	INVERSIÓN	SÍ	12/09/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	0	522750	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	56775	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	0	1870	2200			
	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA MOVIBLE, CARPA DE VINILONA, 300 M2 PISO DE PLÁSTICO DE ALTO TRÁNSITO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Porcentaje	0	100	0	827206	0			
	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA MOVIBLE, CARPA DE VINILONA, 150 M2 PISO DE PLÁSTICO DE ALTO TRÁNSITO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Porcentaje	0	100	0	353410	0			
	ADECUACIÓN DE TERRENO Y ELIMINACIÓN DE GRASS	Porcentaje	0	100	0	12815	0			
	CONFORMACION Y COMPACTACION	Porcentaje	0	100	0	19293	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333002	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SANTA MARIA AMPLIACIONES PARCELA 2 SECTOR PROLONGACION SANTA MARIA DISTRITO DE SAN JUAN LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	08/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H SANTA MARIA AMPLIACIONES PARCELA 2 SECTOR PROLONGACION SANTA MARIA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.	149841	149841	NO HUBO VARIACION	21/01/2016	06/03/2016	INVERSIÓN	NO	21/01/2016	06/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	94371.91	87395.46	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	10867.28	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	23908.02	13454.75	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	8693.83	8534.75	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333015	CREACION DE LOCAL MULTISUSO EN EL A.H. AMPLIACION LA GRUTA SANTA MARIA, DISTRITO DE SAN JUAN LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	08/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H AMPLIACION LA GRUTA SANTA MARIA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.	118097	118097	NO HUBO VARIACION	21/01/2016	06/03/2016	INVERSIÓN	NO	21/01/2016	06/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	6662.22	6380.40	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	72786.11	65851.98	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	8327.78	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	18321.11	10963.73	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

333022	CREACION DE LOCAL MULTISUS EN EL A.H. JUAN PABLO II QUINTA ETAPA SECTOR 1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	08/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H JUAN PABLO II QUINTA ETAPA SECTOR 1º, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.	193913	193913	NO HUBO VARIACION	01/01/2016	01/03/2016	INVERSIÓN	NO	01/01/2016	01/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	124340.81	109817.27	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	14393.04	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	31664.68	31362.89	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	11514.43	10596.22	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333031	CREACION DE LOCAL MULTISUS EN EL PUEBLO JOVEN SAN HILARION, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	08/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN SAN HILARION, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.	180860	180860	NO HUBO VARIACION	19/01/2016	19/03/2016	INVERSIÓN	NO	19/01/2016	19/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	115464.86	102345.03	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13348.81	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29367.38	25029.70	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10679.05	10029.70	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333035	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN ISABEL FLORES DE OLIVA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN ISABEL FLORES DE OLIVA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	158797	158797	NO HUBO VARIACION	12/03/2016	26/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	12/03/2016	26/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	100462.02	91558.48	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	11583.77	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	25484.29	13905.85	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9267.01	8905.85	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333036	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. INTEGRACION NUEVO PERU ETAPA II, SECTOR LAS LOMAS DE MONTENEGRO, DISTRITO DE SAN JUAN LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	08/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. INTEGRACION NUEVO PERU ETAPA II, SECTOR LAS LOMAS DE MONTENEGRO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.	147606	147606	NO HUBO VARIACION	21/01/2016	21/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	21/01/2016	21/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	23514.72	12885.45	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	8550.81	8385.45	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	92852.35	85902.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	10688.51	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333043	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN MANCO INCA HUARAL, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	08/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN MANCO INCA HUARAL, DISTRITO DE COMAS	192313	192313	NO HUBO VARIACION	21/01/2016	21/03/2016	INVERSIÓN	NO	21/01/2016	21/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	123253.02	98517.67	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	14265.06	1000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	31383.13	9851.76	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	11412.05	9851.76	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

333054	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. EL VOLANTE II, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	08/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. EL VOLANTE II, DISTRITO DE INDEPENDENCIA	191938	191938	NO HUBO VARIACION	14/01/2016	14/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	14/01/2016	14/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	122997.86	111839.32	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	14235.04	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	31317.09	16929.13	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	11388.03	10979.13	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333057	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS A.H. SIGLO XXI SECTOR 27 DE MARZO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	08/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. SIGLO XXI SECTOR 27 DE MARZO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	237974	237974	NO HUBO VARIACION	22/01/2016	06/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	22/01/2016	06/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	154302.04	102061.35	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	17917.89	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	39419.35	24001.33	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	14334.31	10001.34	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333069	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. 3 DE OCTUBRE EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. 3 DE OCTUBRE EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO	186852	186852	NO HUBO VARIACIÓN	22/01/2016	22/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	22/01/2016	22/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	118993.61	72579.79	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13964.52	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	30721.95	36922.63	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	11171.62	7007.98	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333070	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN SOL DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN SOL DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	171877	171877	NO HUBO VARIACIÓN	24/02/2016	24/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	24/02/2016	24/04/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	109001.44	94767.10	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12718.81	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10175.04	9476.71	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	27981.37	23453.42	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333072	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. UPIS VILLA SOLIDARIDAD, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. UPIS VILLA SOLIDARIDAD, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	170735	170735	NO HUBO VARIACION	04/02/2016	04/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	04/02/2016	04/04/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	108240.49	82274.05	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12623.69	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	27772.11	28754.81	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10098.95	7977.40	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

333073	CREACION DE LOCAL MULTISUSOS EN EL PUEBLO JOVEN VILLA POETA B - PARCELA GALVEZ PARCELA B - PARCELA VILLA POETA II, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN VILLA POETA JOSE GALVEZ PARCELA B - PARCELA VILLA POETA II, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	173285	173285	NO HUBO VARIACION	24/02/2016	09/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	24/02/2016	09/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	110313.81	102148.83	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12742.80	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	28034.16	16498.22	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10194.24	9964.88	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333111	CREACION DE LOCAL MULTISUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PAMPLONA ALTA SECTOR VIRGEN DEL BUEN PASO III SUBSECTOR 1ERO DE ENERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN PAMPLONA ALTA SECTOR VIRGEN DEL BUEN PASO III SUBSECTOR 1ERO DE ENERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	185300	185300	NO HUBO VARIACION	02/02/2016	02/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	02/02/2016	02/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	117950.32	85190.56	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13837.41	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	30442.31	34438.11	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	11069.93	8519.06	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333112	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. LOS PINOS SECTOR II, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	20/11/2015	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. LOS PINOS SECTOR II, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES. "	165227	165227	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	104568.56	31225.40	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12164.70	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	26762.33	11860.44	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9731.76	2860.44	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333113	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN ALTOS DE MANUEL SCORZA PLAN INTEGRAL PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN ALTOS DE MANUEL SCORZA PLAN INTEGRAL PAMPAS DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	150599	150599	NO HUBO VARIACIÓN	25/02/2016	25/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	25/02/2016	25/04/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	94816.38	90475.70	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	10945.67	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	24080.48	15797.57	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	8756.54	8797.57	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333746	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H PROY. INTEGRAL SEÑOR DE LUREN A.H. SECTOR ELSA CARRERA, DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	21/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H PROYECTO INTEGRAL SEÑOR DE LUREN A.H. SECTOR ELSA CARRERA DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO	157852	157852	NO HUBO VARIACIÓN	31/12/2015	14/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/12/2015	14/02/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	10000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	10	100	100	99819.24	72155.27	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	11508.15	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	25317.92	7027.83	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9206.52	7027.83	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

333751	CREACION DE LOCAL MULTISUS EN EL A.H. NUEVA JUVENTUD, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	21/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. NUEVA JUVENTUD DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	172338	172338	NO HUBO VARIACION	25/12/2015	08/02/2016	INVERSIÓN	SÍ	25/12/2015	08/02/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	10	100	100	109669.78	77042.87	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12667.03	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	27867.47	18999.49	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10133.63	7499.49	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333758	CREACION DE LOCAL MULTISUS EN EL PUEBLO JOVEN VIRGEN DE LOURDES, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN VIRGEN DE LOURDES DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	127307	127307	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	17642.16	19478.96	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	79048.81	77745.79	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	9064.57	6800	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	19942.05	5358.63	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	7251.65	7655.18	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333762	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	21/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA DISTRITO DE COMAS	123737	123737	NO HUBO VARIACIÓN	13/02/2016	13/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	13/02/2016	13/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	76621.46	73229.38	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	8778.99	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	19313.79	12518.14	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	7023.20	4982.70	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333765	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS N EL A.H. CERRO EL SAUCE ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	21/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. CERRO EL SAUCE ALTO DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	118681	118681	NO HUBO VARIACIÓN	12/03/2016	11/05/2016	INVERSIÓN	SÍ	12/03/2016	11/05/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	73182.91	76819.42	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	8374.46	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	18423.81	5234	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	6699.57	3738.57	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333768	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. CAJA DE AGUA CERRO, DISTRITO DE SAN JUAN LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	21/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A. H. CAJA DE AGUA CERRO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	370025	370025	NO HUBO VARIACION	19/12/2015	17/02/2016	INVERSIÓN	NO	19/12/2015	17/02/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO	Unidad	80	100	100	244096.67	236120.02	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	28481.96	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	22785.57	22946.65	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	62660.31	61009.98	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

333770	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN EL PROGRESO SECTOR ZONA III, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	21/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN EL PROGRESO SECTOR ZONA III DISTRITO DE CARABAYLLO	121631	121631	NO HUBO VARIACION	21/01/2016	06/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	21/01/2016	06/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	75189.14	68972.18	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	8610.49	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	18943.07	6766.82	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	6888.39	6766.82	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333771	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. VIRGEN DEL CARMEN DE LACHAQUI, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	21/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. VIRGEN DEL CARMEN DE LACHAQUI DISTRITO DE CARABAYLLO	169779	169779	NO HUBO VARIACION	22/01/2016	07/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	22/01/2016	07/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	27417.18	8315.87	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9969.88	8315.87	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	107930.01	85206.69	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12462.35	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333772	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SAN JUDAS TADEO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	21/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. SAN JUDAS TADEO DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	163444	163444	NO HUBO VARIACIÓN	29/01/2016	14/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2016	14/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	103621.74	85612.72	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	11955.50	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	26302.10	48706.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9564.40	8356.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333773	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	21/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	175258	175258	NO HUBO VARIACIÓN	01/01/2016	01/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2016	01/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	111264.63	72285.03	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12998.40	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	28596.48	14047.41	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10398.72	7023.70	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333775	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PRIMERO DE ABRIL, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	21/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PRIMERO DE ABRIL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	211959	211595	LA VARIACIÓN DEL ÁREA CONSTRUIDA TIENE SU FUNDAMENTO EN LA OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO CON RESPECTO AL APROVECHAMIENTO DEL ÁREA DISPONIBLE. SE MODIFICARON ALGUNOS METRADOS A NIVEL DE PARTIDAS, DEBIDO AL INCREMENTO DEL ÁREA CONSTRUIDA Y AL PLANTEAMIENTO DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN	23/01/2016	23/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	23/01/2016	23/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	135841.82	89470.72	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	16029.38	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	35264.64	34394.14	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	12823.50	8947.07	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333778	CREACION DE LOCAL MULTISUSO EN EL PLAN INTEGRAL PAMPAS DE SAN JUAN PUEBLO JOVEN IMPERIO, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	21/09/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PLAN INTEGRAL PAMPAS DE SAN JUAN PUEBLO JOVEN IMPERIO DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	184436	184436	NO HUBO VARIACION	20/01/2016	20/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	20/01/2016	20/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	117531.63	89744.43	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13726.21	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	30197.66	17948.89	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10980.97	8974.44	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

335732	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY ESPECIAL HUAYCAN UCV 232B ETAPA CUARTA, DISTRITO DE ATE VITARTE , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN PROY ESPECIAL HUAYCAN UCV 232B ETAPA CUARTA, DISTRITO DE ATE VITARTE	173030	173030	NO HUBO VARIACIÓN	20/02/2016	20/04/2016	INVERSIÓN	Sí	20/02/2016	20/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	109779.04	92295.14	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12812.70	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	28187.94	29746.51	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10250.16	8979.51	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
335735	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY ESPECIAL HUAYCAN, UCV 47B ZONA C, DISTRITO DE ATE VITARTE , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN PROY ESPECIAL HUAYCAN, UCV 47B ZONA C, DISTRITO DE ATE VITARTE	178011	178011	NO HUBO VARIACIÓN	24/02/2016	24/04/2016	INVERSIÓN	Sí	24/02/2016	24/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13227.81	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29101.18	21808.12	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10582.25	9808.12	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	113099.90	98081.16	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
335747	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. CAMINO DE JESUS, DISTRITO DE COMAS , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. CAMINO DE JESUS, DISTRITO DE COMAS	152186	152186	NO HUBO VARIACIÓN	20/02/2016	20/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	20/02/2016	20/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	95883.40	89058.87	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	11075.74	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	24366.64	11689.22	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	8860.60	8655.89	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
335750	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE COMAS , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE COMAS	137267	137267	NO HUBO VARIACIÓN	12/03/2016	11/05/2016	INVERSIÓN	SÍ	12/03/2016	11/05/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	85936.84	80616.79	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	9832.42	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	21631.33	12645.38	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	7865.94	7811.68	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
335754	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SEÑOR DE LA MISERICORDIA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. SEÑOR DE LA MISERICORDIA, DISTRITO DE COMAS	191452	191452	NO HUBO VARIACION	13/02/2016	13/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	13/02/2016	13/04/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	14347.89	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	31565.35	21802.45	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	11478.31	10985.45	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	122060.52	109854.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

335762	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY ESPECIAL HUAYCAN UCV 205 ZONA R ETAPA SEGUNDA, DISTRITO DE ATE VITARTE , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN PROY ESPECIAL HUAYCAN UCV 205 ZONA R ETAPA SEGUNDA, DISTRITO DE ATE VITARTE	187694	187694	NO HUBO VARIACION	03/03/2016	17/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	03/03/2016	17/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	11227.75	9682.04	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	119554.95	99320.42	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	14034.69	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	30876.31	34682.04	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

335781	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY INTEGRAL CONFRATERNIDAD SECTOR 3 DE MARZO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROY INTEGRAL CONFRATERNIDAD SECTOR 3 DE MARZO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	126338	126338	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	19627.83	7076.18	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	7137.39	7076.18	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	78651.38	70761.78	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	8921.74	6400	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
335782	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY INTEGRAL LOS JARDINES DE SANTA CLARITA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROY INTEGRAL LOS JARDINES DE SANTA CLARITA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	146289	146289	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	8467.43	8282.07	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	10584.29	8000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	23285.43	14282.07	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	91951.75	85889.65	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
335788	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN UPIS HUASCAR SECTOR SANTA ROSA GRUPO 19, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN UPIS HUASCAR SECTOR SANTA ROSA GRUPO 19, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	166826	166826	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	105643.27	81802.28	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12295.73	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	27050.60	34705.23	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9836.58	8180.23	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337083	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. AÑO NUEVO SECTOR EL AYLLU ZONA A, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. AÑO NUEVO SECTOR EL AYLLU ZONA A, DISTRITO DE COMAS	184757	184757	NO HUBO VARIACION	18/02/2016	18/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	18/02/2016	18/04/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO SE PRESENTARON	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	118114.62	107141.84	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13660.54	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	30053.20	21814.18	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10928.44	41666667	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

337089	CREACION DE LOCAL MULTISUS EN EL A.H. AÑO NUEVO SECTOR LAS LOMAS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. AÑO NUEVO SECTOR LAS LOMAS, DISTRITO DE COMAS	182806	182806	NO HUBO VARIACIÓN	12/03/2016	11/05/2016	INVERSIÓN	SÍ	12/03/2016	11/05/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	116787.86	95651.24	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13504.45	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29709.80	25815.12	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10803.56	9315.12	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337094	CREACION DE LOCAL MULTISUS EN EL A.H. IDA LOSSIO, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. IDA LOSSIO, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	114130	114130	NO HUBO VARIACIÓN	20/02/2016	09/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	20/02/2016	09/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	70088.50	64509.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	8010.41	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	17622.90	6200.93	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	6408.33	6200.93	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337101	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. CIUDAD DE GOSEN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. CIUDAD DE GOSEN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	173105	173105	NO HUBO VARIACION	13/02/2016	29/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	13/02/2016	29/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12728.36	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	28002.39	16959.41	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	110191.06	99594.08	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10182.69	9959.41	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337102	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. VILLA SANTA ROSA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. VILLA SANTA ROSA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	175789	175789	NO HUBO VARIACION	12/03/2016	26/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	12/03/2016	26/04/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	112016.28	100789.78	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12943.09	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	28474.80	17078.98	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10354.47	10078.98	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337164	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. LOS PINOS, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO , PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. LOS PINOS, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	165226	165226	NO HUBO VARIACION	04/02/2016	20/03/2016	INVERSIÓN	SÍ	04/02/2016	20/03/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12098.10	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	26615.82	16459.54	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9678.48	9459.54	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	104833.84	97095.39	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

338603	CREACION DE LOCAL MULTIFUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN ETAPA SEGUNDA UCV 224, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	29/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN ETAPA SEGUNDA UCV 224, DISTRITO DE ATE VITARTE	176717	176717	NO HUBO VARIACION	09/03/2016	08/05/2016	INVERSIÓN	SÍ	09/03/2016	08/05/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	112647.89	91894.68	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13017.40	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	28638.28	28019.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10413.92	8939.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

338619	CREACION DE LOCAL MULTIFUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN ETAPA SEGUNDA UCV 207, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	29/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN ETAPA SEGUNDA UCV 207, DISTRITO DE ATE VITARTE	173727	173727	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	110614.24	99139.37	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12778.15	7200	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	28111.92	18880.71	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10222.52	9714.04	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
338624	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. CENTRO POBLADO RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY SECTOR BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	29/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. CENTRO POBLADO RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY SECTOR BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE PACHACAMAC	198259	198259	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	127295.89	2500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	14740.69	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	32429.52	8533.33	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	11792.55	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
338637	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY. INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR ALTO CASUARINAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	29/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROY. INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR ALTO CASUARINAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	205287	205287	NO HUBO VARIACIÓN	12/03/2016	11/05/2016	INVERSIÓN	Sí	12/03/2016	11/05/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	132075.07	122616.69	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	15302.95	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	33666.49	20011.67	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	12242.36	12011.67	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
338640	CREACION DE LOCAL MULTISUSOS EN EL A.H. PROY. INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR NUEVA JERUSALEN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	29/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROY. INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR NUEVA JERUSALEN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	186893	186893	NO HUBO VARIACION	12/03/2016	26/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	12/03/2016	26/04/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	119567.26	111838.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13831.44	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	30429.17	16767.83	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	11065.15	10933.83	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

338659	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. VILLA LOS JARDINES, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	29/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. VILLA LOS JARDINES, DISTRITO DE INDEPENDENCIA	185983	185983	NO HUBO VARIACIÓN	04/02/2016	04/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	04/02/2016	04/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	118948.22	109004.58	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13758.61	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	30268.95	19350.46	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	11006.89	10650.46	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
338670	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. LA MILLA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	29/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. LA MILLA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	166343	166343	NO HUBO VARIACIÓN	18/02/2016	18/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	18/02/2016	18/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	105593.45	100394.65	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	12187.46	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	26812.42	19789.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	9749.97	9789.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
338677	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. LOS GIRASOLES, DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	29/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. LOS GIRASOLES, DISTRITO DE ANCON	183522	183552	NO HUBO VARIACION	11/02/2016	11/04/2016	INVERSIÓN	SÍ	11/02/2016	11/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13561.77	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29835.89	61009.99	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10849.41	22946.66	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO SE PRESENTARON	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	117275.02	236120.02	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341079	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN NUEVA ESPERANZA SECTOR SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/11/2015	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN NUEVA ESPERANZA SECTOR SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE COMAS. "	140725	140725	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	30/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	88242.44	77117.46	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	10120.63	2891.87	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	22265.38	17555.57	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	8096.50	7506.95	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341088	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN SOL NACIENTE, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/11/2015	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN SOL NACIENTE, DISTRITO DE COMAS. "	133366	133366	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	83336.68	53024.46	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	9507.40	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	20916.29	4052.04	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	7605.92	5065.04	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

341094	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. MARGINAL INCA HUASI, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/11/2015	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. MARGINAL INCA HUASI, DISTRITO DE COMAS. "	131901	131901	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	82360.11	2811	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	9385.33	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	20647.73	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	7508.27	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341096	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN SAN GENARO II, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/11/2015	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN SAN GENARO II, DISTRITO DE CHORRILLOS. "	181183	181183	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	115214.66	65766.70	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13492.15	7544.18	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29682.74	21147.90	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10793.72	6314.57	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341123	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN VILLA EL SALVADOR SECTOR PRIMERO GRUPO RESIDENCIAL 20, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	30/11/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN VILLA EL SALVADOR SECTOR PRIMERO GRUPO RESIDENCIAL 20, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	178723	178723	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	91	113574.67	66181.73	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	13287.15	6732.44	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	29231.74	7430.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	10629.72	6430.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341126	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. EL MIRADOR DEL PARAISO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/11/2015	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. EL MIRADOR DEL PARAISO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. "	136214	136214	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	85234.95	40200.93	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	9744.69	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	21438.32	12536.90	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	7795.75	3782.69	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341143	CREACION DE LOCAL MULTISUSO EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 151 ZONA DE VIVIENDA ZONA J. DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/11/2015	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 151 ZONA DE VIVIENDA ZONA J. DISTRITO DE ATE VITARTE. "	174914	174914	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	95	111034.85	96639.91	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	12969.68	5428.22	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	28533.29	9459.19	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	10375.74	9459.19	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

341151	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN UPIS HUASCAR SECTOR MIGUEL GRAU AMPLIACION GRUPO 18, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/11/2015	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN UPIS HUASCAR SECTOR MIGUEL GRAU AMPLIACION GRUPO 18, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. "	179413	179413	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	114034.66	11867.97	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	13344.65	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29358.24	2460.40	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10675.72	960.40	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341156	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. LAMPA DE ORO III, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	04/12/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. LAMPA DE ORO III, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	180298	180298	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	0	114624.66	6410	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	13418.40	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	29520.49	1000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	10734.72	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341162	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. NUEVO CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/11/2015	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. NUEVO CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO. "	177184	177184	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	89	112548.31	102194.09	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	13158.86	1117.66	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	28949.49	10031.71	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	10527.09	10031.71	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
341164	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	24/11/2015	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA. "	139754	139754	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	0	87595.41	2700	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	10039.75	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	22087.44	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	8031.80	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
345383	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL PACHACAMAC SECTOR 20 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	11/02/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL PACHACAMAC SECTOR 20 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	210812	210812	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	80	134967.13	119628.66	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	15961.21	9631.57	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	35114.66	12775.17	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	12768.97	11775.17	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

345384	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SANTA ROSA DE VILLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	05/01/2016	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. SANTA ROSA DE VILLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES "	207461	207461	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	37	132733.46	12819.97	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	15682	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	34500.41	2044.59	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	12545.60	1044.59	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
345392	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 153A ZONA J, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	11/02/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 153A ZONA J, DISTRITO DE ATE	201358	201358	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	41	128664.20	72627.82	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	15173.34	3815	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	33381.36	10789.90	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	12138.68	6992.78	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
345399	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 225 ZONA V, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	11/02/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 225 ZONA V, DISTRITO DE ATE	213896	213896	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	18	137023.35	25624.04	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	16218.24	1976.56	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	35680.13	11312.40	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	12974.59	2562.40	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
345401	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SARITA COLONIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	07/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. SARITA COLONIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA	299386	299386	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	88	191349.99	114588.64	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	23009.07	4131.32	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	50619.95	12271.16	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	18407.26	11271.16	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
345402	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. MUNICIPAL III SECTOR 6 DE AGOSTO ZONA A, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	11/02/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. MUNICIPAL III SECTOR 6 DE AGOSTO ZONA A, DISTRITO DEL RMAC	198631	198631	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/10/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	62	126846.53	62929.15	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	14946.14	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	32881.50	10310.08	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	11956.91	6292.91	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

345406	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL AGRUPAMIENTO PACHACAMAC PARCELA - SUB PARCELA B SECTOR SEGUNDO BARRIO 2, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	05/01/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL AGRUPAMIENTO PACHACAMAC PARCELA - SUB PARCELA B SECTOR SEGUNDO BARRIO 2, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	207942	207942	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	31/10/2016	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	133053.68	112476.54	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	15722.03	9102	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	34588.46	19760.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	12577.62	11010.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
346058	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY INTEGRAL CHAVIN DE HUANTAR SECTOR CRUZ DE CHALPON, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/03/2016	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL CHAVIN DE HUANTAR SECTOR CRUZ DE CHALPON, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. "	166321	166321	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	55	105306.49	40980.14	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	12253.63	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	26957.99	4893.21	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	9802.91	3893.21	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
346064	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A. H. PROY INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR LA PRADERA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR LA PRADERA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	217630	217630	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	95	139512.79	75205.59	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	16529.42	4514.82	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	36364.72	12325.76	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	13223.54	7315.75	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
346065	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H PROY INTEGRAL PUEBLOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO SECTOR NUEVA AURORA, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL PUEBLOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO SECTOR NUEVA AURORA, DISTRITO DE CARABAYLLO	194331	194331	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	123979.71	1877	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	14587.78	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	32093.12	1000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	11670.23	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
347404	CREACION DE LOCAL MULTISUSO EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN ETAPA SEGUNDA ZONA VIVIENDA ZONA R - UCV 206-C, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN ETAPA SEGUNDA ZONA VIVIENDA ZONA R - UCV 206-C, DISTRITO DE ATE	242853	242853	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	14900	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	96	153661.15	124886.62	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	18297.96	5490	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	40255.52	15671.87	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	14638.37	12226.56	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

347419	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN JOSE OLAYA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	07/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN JOSE OLAYA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA	246028	246028	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	78	155778.12	41825.88	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	18562.58	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	40837.69	9920.48	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	14850.07	9920.48	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
347425	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 99 ZONA DE VIVIENDA ZONA F, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/03/2016	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 99 ZONA DE VIVIENDA ZONA F, DISTRITO DE ATE. "	252103	252103	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	14900	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	98	159827.70	117256.86	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	19068.78	5720	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	41951.32	14441.78	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	15255.03	11201.49	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
347429	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN VILLA ESPERANZA SECTOR AMPLIACION VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN VILLA ESPERANZA SECTOR AMPLIACION VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO.	259411	259411	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	42	164699.48	59163.43	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	19677.76	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	43291.06	7716.44	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	15742.20	5716.44	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
347430	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. COMITE 10 NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. COMITE 10 NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE COMAS.	298403	298403	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	90	190694.60	149207.15	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	22927.14	10978.20	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	50439.72	15388.61	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	18341.72	14388.62	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
347433	CREACION DE LOCAL MULTISUSO EN EL A.H. PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA HATARIY LLAQTA, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA HATARIY LLAQTA, DISTRITO DE EL AGUSTINO	272248	272248	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	88	173258.02	114653.72	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	20747.57	5652.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	45644.66	11342.87	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	16598.06	11342.87	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

347434	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PORTADA DE MANCHAY III, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PORTADA DE MANCHAY III, DISTRITO DE PACHACAMAC	247048	247048	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	75	156457.64	140912.88	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	18647.53	10216.49	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	41024.56	16465.29	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	14918.02	14091.29	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
347435	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN ETAPA TERCERA LOTE 50 UCV AREA DE PRODUCCION TALLER Y VIVIENDA 22 DE ABRIL ZONA S, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/03/2016	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN ETAPA TERCERA LOTE 50 UCV AREA DE PRODUCCION TALLER Y VIVIENDA 22 DE ABRIL ZONA S, DISTRITO DE ATE. "	293083	293083	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	14900	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	70	187147.94	104565.31	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	22483.81	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	49464.39	13268.83	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	17987.05	10268.83	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
347450	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS SECTOR LOS JARDINES DE FLOR DE AMANCAES ETAPA PRIMERA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/03/2016	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS SECTOR LOS JARDINES DE FLOR DE AMANCAES ETAPA PRIMERA, DISTRITO DEL RIMAC. "	293809	293809	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	10	187631.89	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	22544.31	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	49597.47	1000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	18035.44	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
347455	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. INTEGRACION NUEVO PERU ETAPA II SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. INTEGRACION NUEVO PERU ETAPA II SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	285058	285058	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	53	181797.73	79124.88	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	21815.04	2978.20	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	47993.08	7912.49	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	17452.03	7912.49	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
347461	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PERUANOS UNIDOS PARCELA C SECTOR VISTA ALEGRE DEL CERRO MIRADOR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PERUANOS UNIDOS PARCELA C SECTOR VISTA ALEGRE DEL CERRO MIRADOR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	299892	299892	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	15	191687.23	33634.57	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	23051.22	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	50712.69	4158.65	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	18440.98	3158.65	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

347464	CREACION DE LOCAL MULTISUS EN EL PUEBLO JOVEN PROLONGACION EL ROSAL SECTOR AMPLIACION EL ROSAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN PROLONGACION EL ROSAL SECTOR AMPLIACION EL ROSAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	248083	248083	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	55	157148.02	45248.51	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	18733.82	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	41214.41	6320.05	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	14987.06	4320.05	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
347466	CREACION DE LOCAL MULTISUS EN EL A.H. PROY. INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR NUEVA JUVENTUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROY. INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR NUEVA JUVENTUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	223682	223682	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	20	140880.17	29237.65	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	16700.34	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	36740.75	2805.92	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	13360.27	2805.92	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
347472	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR PEDREGAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROY. INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR PEDREGAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	215817	215817	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	74	135637.40	90699.67	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	16045	6748.82	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	35298.99	15901.12	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	12836	8840.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
347478	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. EL MILAGRO, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. EL MILAGRO, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES.	236344	236344	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	95	149321.78	123629.38	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	17755.54	12059.67	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	39062.19	12245.08	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	14204.43	12245.08	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
347480	CREACION DE LOCAL MULTISUSOS EN EL PUEBLO JOVEN LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE I, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE I, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	241854	241854	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	80	152995.03	122269.42	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	18214.70	10382.77	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	40072.34	12039.24	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	14571.76	12039.24	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

347484	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN EDILBERTO RAMOS GRUPO RESIDENCIAL 3, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN EDILBERTO RAMOS GRUPO RESIDENCIAL 3, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	254749	254749	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	80	161591.90	143354.30	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	19289.31	11569.86	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	42436.48	20657.73	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	15431.45	14147.73	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
347493	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. JUAN VELAZCO ALVARADO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	217912	217912	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	85	137034.13	103978.38	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	16219.59	4866	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	35683.09	16407.79	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	12975.67	10397.84	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
347498	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. VILLA MARIA DEL TRIUNFO COMITE VECINAL EL ARBOLITO SECTOR ASOCIACION CENTRAL UNIFICADA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	23/03/2016	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. VILLA MARIA DEL TRIUNFO COMITE VECINAL EL ARBOLITO SECTOR ASOCIACION CENTRAL UNIFICADA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO. "	299971	299971	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	83	191739.96	145350.33	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	23057.82	5747.42	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	50727.19	16399.39	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	18446.25	14297.63	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348326	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 6, PASAJE 7 Y PASAJE 8 DEL ASENTAMIENTO HUMANO SOL NACIENTE AMPLIACION DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	28/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE 6, PASAJE 7 Y PASAJE 8 DEL ASENTAMIENTO HUMANO SOL NACIENTE AMPLIACION, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	801167	801167	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	31792.34	28000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	25	536230.76	112031.55	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	63584.68	2495.75	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	116571.91	29303.13	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	52987.23	11203.16	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348511	MEJORAMIENTO DE LA AV. LA MOLINA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. JAVIER PRADO - AV. MELGAREJO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	14/03/2016	ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD EN LA AV. LA MOLINA TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. JAVIER PRADO - AV. MELGAREJO	25935631	30427147	EL PROYECTO PRESENTA MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES: ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA, EXPEDIENTE TÉCNICO Y MONTO DE LAS INTERFERENCIAS.	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	654236	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	OBRA	Porcentaje	0	100	0	21369516	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	0	193776	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	INTERFERENCIAS	Porcentaje	0	100	0	2173812	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SEMAFORIZACIÓN	Porcentaje	0	100	0	244584	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	0	872316	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTO DE GESTIÓN	Porcentaje	0	100	0	427391	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349340	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE SANTA ROSA, PASAJE UNIÓN, PASAJE ACOMAYO, PASAJE LAS MAGNOLIAS, PASAJE LOS ALISOS, PASAJE LOS CLAVELES, PASAJE JOSE OLAYA DEL COMITÉ 17 DEL PUEBLO JOVEN JOSE OLAYA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	17/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE SANTA ROSA, PASAJE UNIÓN, PASAJE ACOMAYO, PASAJE LAS MAGNOLIAS, PASAJE LOS ALISOS, PASAJE LOS CLAVELES Y PASAJE JOSE OLAYA DEL COMITÉ 17 DEL PUEBLO JOVEN JOSE OLAYA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	967574	967574	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	38395.78	31500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	25	647608.77	50008.20	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	76791.55	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	140784.51	7000.82	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	63992.96	5000.82	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349480	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 15 DE MAYO, PASAJE JOSE OLAYA, PASAJE SAN PABLO Y SAN PEDRO, PASAJE PROLONGACION 7 DE JUNIO, PASAJE 1 DE JULIO DEL A.H. SARITA COLONIA- PAYET, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	15/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE 15 DE MAYO, PASAJE JOSE OLAYA, PASAJE SAN PABLO Y SAN PEDRO, PASAJE PROLONGACION 7 DE JUNIO Y PASAJE 1 DE JULIO DEL A.H. SARITA COLONIA - PAYET EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA ¿ LIMA	805994	805994	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	31983.87	28000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	51	539461.28	245506.88	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	63967.74	3227.30	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	117274.19	40584.02	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	53306.45	24550.69	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349483	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY. INTEGRAL DOS MIL SECTOR CERRO CALVARIO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROY. INTEGRAL DOS MIL SECTOR CERRO CALVARIO, DISTRITO DE COMAS	228302	228302	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	75	146627.05	105121.59	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	17418.70	6252.95	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	38321.14	11250.06	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	13934.96	10250.06	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349494	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/03/2016	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO, DISTRITO DE COMAS. "	214475	214475	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	86	137408.82	99344.38	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	16266.42	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	35786.13	10729.64	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	13013.14	9729.64	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349499	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE F, PASAJE E Y PASAJE D DEL A.H. AÑO NUEVO ZONA A - SECTOR LAS COLINAS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	15/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE F, PASAJE E Y PASAJE D DEL ASENTAMIENTO HUMANO AÑO NUEVO ZONA A ; SECTOR LAS COLINAS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	702963	702963	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	27895.35	24000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	95	470501.54	433165.30	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	55790.70	14009.41	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	102282.94	44707.18	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	46492.25	40566.53	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

349502	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY. INTEGRAL DOS MIL SECTOR ALTO PERU, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	01/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROY. INTEGRAL DOS MIL SECTOR ALTO PERU, DISTRITO DE COMAS	221245	221245	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12000	11500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	87	141922.18	99120.76	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	16830.59	4772.65	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	37027.30	10707.28	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	13464.47	9707.28	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349529	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE INMACULADA CONCEPCIÓN, PASAJE SAN MARTÍN, PASAJE SAN PABLO, PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS, PASAJE SAN PEDRO Y PASAJE SANTA ROSA DEL A.H. COMITÉ 56-A AMPLIACION 1º DE MAYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	15/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE INMACULADA CONCEPCIÓN, PASAJE SAN MARTÍN, PASAJE SAN PABLO, PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS, PASAJE SAN PEDRO Y PASAJE SANTA ROSA DEL A.H. COMITÉ 56 ¿ A AMPLIACIÓN 1º DE MAYO EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE LIMA ¿ LIMAINDEPENDENCIA PROVINCIA DE LIMA ¿ LIMA	556911	556911	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	22099.64	20000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	86	372747.32	265654.18	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	44199.29	13260	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	81032.02	48465.42	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	36832.74	26565.41	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
349541	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE SIN NOMBRE, PASAJE 5, PASAJE 4 Y PASAJE 12 DEL GRUPO RESIDENCIAL I - SECTOR I DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	15/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE SIN NOMBRE, PASAJE 5, PASAJE 4 Y PASAJE 12 DEL GRUPO RESIDENCIAL I - SECTOR I DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-PROVINCIA DE LIMA - LIMA	818085	818085	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	32463.67	28000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	88	547553.98	438113.17	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	64927.35	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	119033.47	63140.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	NO FUERON NECESARIAS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	54106.12	35049.05	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

351280	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. 12 DE JUNIO PARCELA G SECTOR 1, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	07/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. 12 DE JUNIO PARCELA G SECTOR 1, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	275807	275807	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	88	175630.52	128879.49	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	21044.13	5205.47	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	46297.10	18031.03	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	16835.31	12700.25	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
351284	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	07/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	275985	275985	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	66	175749.24	105891.88	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	21058.97	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	46329.74	12351.78	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	16847.18	10351.78	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
351285	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. CANGALLO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	07/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. CANGALLO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	295861	295861	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	96	188999.68	130548.10	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	22715.28	7097.92	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	49973.62	13651.21	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	18172.22	12651.21	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
351286	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY. INTEGRAL LOS ANGELES SECTOR CERRO LOS PINOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	07/04/2016	"ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROY. INTEGRAL LOS ANGELES SECTOR CERRO LOS PINOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. "	298317	298317	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	95	190637.09	139980.35	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	22919.96	5381.91	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	50423.90	14810.34	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	18335.96	13810.34	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
351287	CREACION DE LOCAL MULTUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PAMPLONA ALTA SECTOR LAS LOMAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	07/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL PUEBLO JOVEN PAMPLONA ALTA SECTOR LAS LOMAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	262844	262844	NO REGISTRA	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	0	16000	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	0	166988.55	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	19963.89	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	43920.56	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	15971.11	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

351288	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROGRAMAM MUNICIPAL DE VIVIENDA VILLA ALEJANDRO III, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	07/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. PROGRAMAM MUNICIPAL DE VIVIENDA VILLA ALEJANDRO III, DISTRITO DE LURIN	249828	249828	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	158311.42	142677.48	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	18879.25	10178.56	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	41534.35	23330.05	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	15103.40	14080.05	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

351356	CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. MUNICIPAL III SECTOR FLOR DE AMANCAES II ETA. (COMITE 15) ZONA A, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	07/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNALES EN EL A.H. MUNICIPAL III SECTOR FLOR DE AMANCAES II ETA. (COMITE 15) ZONA A, DISTRITO DEL RIMAC	276635	276635	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	16000	15000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS	
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	176182.33	2811	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS	
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	21113.11	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS	
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	46448.85	1000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS	
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	16890.49	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
353065	CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA AGRUPACION FAMILIAR PROYECTO INTEGRAL LOS ANGELES SECTOR NUESTRA SENORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	11/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL PROYECTO INTEGRAL LOS ANGELES - AGRUPACION FAMILIAR NUESTRA SENORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	81309	81309	SE APROVECHÓ EL ÁREA DISPONIBLE Y MAYOR EXACTITUD EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE UTILIZARÁ CERCO PERIMÉTRICO EXISTENTE EN EL TERRENO, EL MONTO DE INVERSIÓN SE REDUCE EN S/ 0.65	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	3695.88	3690	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	40	62389.63	4000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	3695.88	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	5763.96	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	5763.96	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
353326	CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS LOMAS DE CALEDONIA, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	11/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS LOMAS DE CALEDONIA, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	202069	201310	SE APROVECHÓ EL ÁREA DISPONIBLE Y MAYOR EXACTITUD EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL MONTO DE INVERSIÓN SE REDUCE EN S/ 477.91	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	9184.93	9000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	0	153873.91	13378.13	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	9184.93	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	14912.39	1337.81	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	14912.39	1337.81	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
353393	CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MÚLTIPLE EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL PARAÍSO DE SANTA CLARA, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA ¿ LIMA	12/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL PARAÍSO DE SANTA CLARA, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA ¿ LIMA	564427	564016	"SE APROVECHÓ EL ÁREA DISPONIBLE Y MAYOR EXACTITUD EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL MONTO DE INVERSIÓN SE REDUCE EN S/ 212.58 "	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	25655.77	25500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	9	428387.83	35063.09	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	25655.77	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	42363.78	3506.31	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	42363.78	3506.31	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
353461	CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 12 DE JUNIO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 12 DE JUNIO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA ¿ LIMA	267040	266859	SE APROVECHÓ EL ÁREA DISPONIBLE Y MAYOR EXACTITUD EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL MONTO DE INVERSIÓN SE REDUCE EN S/ 35.35	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	12138.18	12000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	0	203094.62	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	12138.18	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	19834.46	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	19834.46	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
353466	CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA ASOCIACION AREA DE PRODUCCION TALLER Y VIVIENDA 22 DE ABRIL, ZONA S DE LA COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN ASOCIACION AREA DE PRODUCCION TALLER Y VIVIENDA 22 DE ABRIL, ZONA S DE LA COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	288812	287873	SE APROVECHÓ EL ÁREA DISPONIBLE Y MAYOR EXACTITUD EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL MONTO DE INVERSIÓN SE REDUCE EN S/ 676.20	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	13127.82	13000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	0	219588.65	19274.65	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	13127.82	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	21483.87	1927.46	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	21483.87	1927.46	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
354546	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 4, PASAJE 6, PASAJE 7 Y PASAJE PROLONGACION PACHITEA DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL MIRADOR DE VALLECITO ALTO - SAN GABRIEL, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	11/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 4, PASAJE 6, PASAJE 7 Y PASAJE PROLONGACION PACHITEA DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL MIRADOR DE VALLECITO ALTO - SAN GABRIEL, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	833319	833319	NO HUBO VARIACION	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	121250.16	28661.77	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	66136.45	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	55113.71	28661.77	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	33068.23	29000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	59	557750.74	286617.75	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
354559	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE S/N, PASAJE SAN LUIS, PASAJE LOS CLAVELES Y PASAJE LOS GERANIOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE GUADALUPE DEL PARAÍSO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/04/2016	"ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE S/N, PASAJE SAN LUIS, PASAJE LOS CLAVELES Y PASAJE LOS GERANIOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE GUADALUPE DEL PARAÍSO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA "	724429	724429	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	28747.18	24000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	89	484869.17	396733.13	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	57494.37	11112.53	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	105406.34	51173.31	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	47911.97	39673.31	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
354568	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE JOSÉ OLAYA, PASAJE LOS ROSALES Y PASAJE MARISCAL LUZURIAGA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SOLEDAD ALTA AMPLIACIÓN, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/04/2016	"ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE JOSÉ OLAYA, PASAJE LOS ROSALES Y PASAJE MARISCAL LUZURIAGA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SOLEDAD ALTA AMPLIACIÓN, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA "	565634	565634	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	22445.80	21000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	15	378585.80	36570.39	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	44891.60	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	82301.26	21925.63	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	37409.66	2194.22	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
354583	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 1, PASAJE 2 Y PASAJE 5 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA VILLA ALEJANDRO III DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	12/04/2016	"ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE 1, PASAJE 2 Y PASAJE 5 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA VILLA ALEJANDRO III, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA "	308549	308549	NO HUBO VARIACIÓN	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	31/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	12243.99	12000	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	40	206515.29	93950.48	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	24487.98	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	44894.63	15153.07	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	0	20406.65	9395.04	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

61210	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	22/08/2008	ADECUADO SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRINCIPAL CENTRO DE ABASTOS DE PRODUCTOS MAYORISTAS DE LIMA	171952575	200115807	VARIACIÓN DE PRECIOS DE INSUMOS, NUEVAS EXIGENCIAS EN LOS REGLAMENTOS DE EDIFICACIONES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ADAPTACIÓN A LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN	01/07/2008	31/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2008
-------	--	------------	--	-----------	-----------	--	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
SUPERVISIÓN; SUPERVISIÓN DE OBRAS, MONITOREO Y SEGUIMIENTO	Porcentaje	89.71	95.59	93.57	9877440.26	9688537.66	LOS PROBLEMAS DE ARBITRAJE DEBILITARON LA PARTICIPACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PROGRAMADA	SE REPROGRAMARON LAS ACTIVIDADES EN ESTE RUBRO	INICIALMENTE SOLO SE CONTEMPLÓ SUPERVISIÓN DE OBRAS. POSTERIORMENTE EN LA SEGUNDA ETAPA SE INCLUYÓ EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A CARGO DE LA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE EMMSA.
EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0.81	0.95	0.88	1935055.73	1705478.08	COMPLEJIDAD DE LAS OBRAS, CAMBIO EN LAS REGLAMENTACIONES QUE OBLIGAN A ADAPTAR LOS EXPEDIENTES (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CAMBIOS EN EL REGLAMENTO DE EDIFICACIONES, Y EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.	CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS A TERCEROS, ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS EN LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE CONTRATACIONES.	SE HA PROGRAMADO EN EL PRESENTE AÑO FISCAL 2017 LOS EXPEDIENTES NECESARIOS PARA CULMINAR EL PROYECTO.
OBRAS: DEMOLICIONES Y EDIFICACIONES (PABELLONES A, B, C Y D, EDIFICIO ADMINISTRACIÓN, POLICIA, SERENAZGO Y BOMBEROS, SS.HH. PÚBLICOS, DEPÓSITO CENTRAL DE BASURA, PISTAS, INSTALACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, TELECOMUNICACIONES)	Porcentaje	90.28	96.68	93.30	149889605.51	144640275.07	OBRAS EN ARBITRAJE QUE IMPIDEN CONCLUIRLAS, RECORTE DE 10.94 HA. DE TERRENO POR TRANSFERENCIA AL PROYECTO DEL TREN ELÉCTRICO DE LIMA Y CALLAO - LÍNEA 2, MERCADO EN FUNCIONAMIENTO, CON ZONAS OCUPADAS TEMPORALMENTE POR LOS ESTIBADORES.	LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL TIENE A SU CARGO LA DILIGENCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS ARBITRAJES. SE HA REDISEÑADO LAS ÁREAS A OCUPAR PARA LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL PLAN MAESTRO.	SE TIENEN EN PARALELO LAS COORDINACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS PRIVADAS.
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	88.53	100	90.19	1743660	1572660	POR LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN OBRA, NO SE PUDO EJECUTAR LA EVALUACIÓN INTERMEDIA	SE HA REPROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE PERIODO FISCAL	SE EJECUTÓ UNA PARTE DE LA EVALUACIÓN INTERMEDIA, EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
GASTOS PREOPERATIVOS	Porcentaje	100	100	100	30341767.01	30341767.01	GASTO EFECTUADOS PARA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO QUE NO FUERON APROBADAS EN SU TOTALIDAD POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN POR REPORTAR GASTOS NO COMPRENDIDOS EN ESTE RUBRO	LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR DEJO INFORMACIÓN QUE FUE EVALUADA Y PRESENTADA POR LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN AL MEF COMO EVALUACIÓN DE INTERMEDIA	EN MARZO DEL 2014 SE CERRÓ ESTE COMPONENTE.

	LICENCIAS	Porcentaje	51.70	53.98	53.98	426869.66	426869.66	SE HEREDARON MULTAS IMPUESTAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA, POR OBRAS EJECUTADAS ENTRE EL 2012 Y 2014 SIN AUTORIZACIÓN MUNICIPAL	SE INICIÓ EL PROCESO DE REGULARIZARON DE LAS AUTORIZACIONES RESPECTIVAS	CONTINÚAN LOS TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN ANTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
	IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	55.73	82	77.79	779503.05	739503.05	EL CAMBIO DE NORMAS EN LOS ASPECTOS AMBIENTALES DETERMINÓ RETRASOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MONITOREO AMBIENTAL	SE REPROGRAMARON LAS ACTIVIDADES EN ESTE RUBRO	SE IMPLEMENTARON LOS PLANES PROGRAMADOS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
85211	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL A.H. PROYECT. INTEGRAL LOS HEROES DE JOSE CARLOS MARIATEGUI, SECTOR JORGE CHAVEZ Y A.H. VILLA UNION DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	27/11/2009	CONDICIONES PARA LA ADECUADAS PARA LA TRANSITABILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS VIVIENDAS DE LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL LOS HEROES DE JOSE CARLOS MARIATEGUI, SECTOR JORGE CHAVEZ Y ASENTAMIENTO HUMANO VILLA UNION, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	359812	318029	VARIACION EN LAS METAS	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	Sí	31/10/2016	31/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	14986.77	14986.76	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	OBRAS PRELIMINARES	Porcentaje	0	100	100	13082.14	208104.44	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	DEMOLICIONES	Porcentaje	0	100	100	483.66	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	MOVIMIENTOS DE TIERRA	Porcentaje	0	100	100	15160.80	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CONCRETO EN ESCALERA Y MAMPOSTERÍA	Porcentaje	0	100	100	105986.13	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	IMPLEMENTACIÓN	Porcentaje	0	100	100	61242.48	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	19595.52	20810.45	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDAD	Porcentaje	0	100	100	19595.52	20810.45	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	IGV	Porcentaje	0	100	100	42326.33	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	22970	15652.63	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
ASISTENCIA EN TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	100	100	2600	2600	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

86549	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL A.H. INTEGRACION VIRGEN DE FATIMA ETAPA II SECTOR A.H. 1º DE MAYO SECTOR AGRUP. FAM. AMP. 1º DE MAYO Y AGRUP. FAM. NUEVA IMAGEN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	30/12/2008	CONDICIONES ADECUADAS PARA LA TRANSITABILIDAD Y ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO INTEGRACIÓN VIRGEN DE FATIMA ETAPA II SECTOR AH 1º DE MAYO Y SECTOR AGRUPAMIENTO FAMILIAR AMPLIACIÓN 1º DE MAYO Y AGRUPACIÓN FAMILIAR NUEVA IMAGEN DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	1697837	2036006	CON OFICIO N° 355-2014-MML/GP-SIP, LA SUBGERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, SOLICITA A LA DGPI EL REGISTRO DE LA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PIP DE CÓDIGO SNIP 86549, EN BASE AL INFORME TÉCNICO N°214-2014-MML/GP-SIP-DESIP, ELABORADO Y APROBADO POR LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES (OPI) DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, MEDIANTE EL CUAL REALIZA LA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PIP EN MENCIÓN, DADO QUE SE HAN PRESENTADO LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES: A) CONSTRUCCIÓN DE 25 ESCALERAS DE CONCRETO DE UN ANCHO DE 1.50M DE LA LONGITUD DE 2487.01ML EN LOS PASAJES: PASAJE LA CURVA (57.10M, A), PASAJE LA CUESTA (215M, A-B Y F-E), PASAJE LA SUBIDA (169.85M, B-C Y E-J), PASAJE LA PENDIENTE (106.47M, C-D Y J-K), PASAJE LA CUMBRE (94.91M, D-G), PASAJES LAS	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016
-------	---	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------

						ROCAS (157.51M, G-J- L), PASAJE VISTA ALEGRE (152.95M, P-O Y L-M), PASAJE PEDREGAL (138.79M, O-H Y M-N), PASAJE CASCAJAL (86.48M, H-I Y N-Q), PASAJE UNO (114.01M, I-X Y Q-R), PASAJE DOS (156.15M, X-V Y R-S), PASAJE TRES (54.65M, V-U Y S-T), PASAJE CINCO (201.87, W-T- S), PASAJE LOS GEDIONES (137.07M, A-C Y D-B), PASAJE LA PIRAMIDES (82.60, G- BIBLIOTECA Y BIBLIOTECA ¿C), PASAJE LOS SUSPIROS (55.24M, H-G Y H-F), PASAJE PORTADA DEL SOL (82.94M), PASAJE NUEVO AMANECER (72.26M, J- PARQUE), EL ENCUENTRO (32.14M, L- PARQUE), PASAJE EL MITO (32.56M, M-L), PASAJE EL ENCANTO (36.63M), PASAJE LA LIBERTAD (48.40M, O-N), PASAJE LOS ANGELES (56.94M), PASAJE LOS DESTELLOS (42.21M), PASAJE LA BOMBONERA (102.02M).B) NO SE INTERVENDR Á EN EL PASAJE MZ.J (30, TERCEROS Y J), DICHAS MODIFICACIO NES HAN ORIGINADO QUE EL MONTO DE INVERSIÓN AUMENTE EN 19.92% (S./2,036,006. 03) CON				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

						<p>RESPECTO AL MONTO DECLARADO VIABLE. EN ESE SENTIDO, LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ RESPETAR LOS PARÁMETROS BAJO LOS CUALES LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA OTORGA LA APROBACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO. DE ESTA MANERA, TOMANDO COMO BASE, LA INFORMACIÓN DE LA REFERENCIA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA OPI DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA ENCARGADA Y RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD (EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA Nº 001-2011-EF/68.01, ARTÍCULO 27), SE REGISTRA LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS EN EL PROYECTO, COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	31107	45107.03	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	OBRAS PRELIMINARES	Porcentaje	0	100	87	27262	1167466.38	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	DEMOLICIONES	Porcentaje	0	15	12	19342	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Tasa	0	4514	4400	220187	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	ESCALERAS	Tasa	0	645807	640000	766053	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	IMPLEMENTACIÓN	Tasa	0	11477	11000	354903	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GASTOS GENERALES	Tasa	0	297814	290000	138775	118746.64	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	UTILIDAD	Porcentaje	0	100	0	138775	116746.64	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	IGV	Porcentaje	0	100	0	299753	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	ASISTENCIA EN MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	100	0	3250	0	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	36599	18852	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
96799	CONSTRUCCION DE LA VIA DE INTERCONEXION DE LOS DISTRITOS DEL RIMAC Y SAN JUAN DE LURIGANCHO -TUNEL SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	13/03/2009	ADECUADA ARTICULACIÓN VIAL ENTRE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y EL RIMAC	78720500	188408593	POR LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR APLICACIÓN DE LA FORMULA POLINOMICA (PARA LA OBRA	16/09/2014	09/01/2016	INVERSIÓN	NO	16/09/2014	09/01/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	1882940.46	1568462.64	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	OBRA	Porcentaje	98	100	100	146524241.18	136942701.59	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	SUPERVISION	Porcentaje	98	100	100	9893044.33	9801333.52	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	GESTIÓN Y COORDINACIÓN PROYECTO	Porcentaje	98	100	100	5127820.98	4946164.40	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	INTEFERENCIAS	Porcentaje	98	100	100	3123750	1862025.18	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	CONTINGENCIAS	Porcentaje	0	100	100	14186073.26	9991365.69	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	ADQUISICION DE INMUEBLES	Porcentaje	98	100	100	493532.29	5556467.71	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS
	LAUDO ARBITRAL	Porcentaje	0	100	100	6962198.85	15441832.75	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

96840	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE LOURDES - SECTOR LOS EUCALIPTOS DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA		11/12/2008	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL A.H. VIRGEN DE LOURDES, SECTOR LOS EUCALIPTOS ¿ VILLA MARIA DEL TRIUNFO		142852	198273	LA REDUCCIÓN DE ÁREA DE LOSA DE CONCRETO SIGNIFICA EN DEFINITIVA UNA DISMINUCIÓN SOBRE EL MONTO DE INVERSIÓN DEBIDO A LA SERIE DE TRABAJOS Y REDUCCIÓN DE UTILIZACIÓN DE MATERIAL QUE SIGNIFICA. SIN EMBARGO, DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS Y A LA VERACIDAD DEL ESTUDIO REALIZADO DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PIP MODIFICADO, LOS COSTOS DE INVERSIÓN TOTAL INCREMENTAN.	31/10/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	31/10/2016	31/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	5550	5542.46	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS				
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	100	100	115847	136980	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS				
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	6358	7500	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS				
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	15097	27279.07	NO SE PRESENTARON	NO FUERON NECESARIAS	SIN COMENTARIOS				

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA: MEDIANTE EL CORREO CORPORATIVO SE REALIZÓ LA SIGUIENTE CONSULTA A LA CGR; ESTIMADO SR. VÍCTOR ODRIA, SALUDOS CORDIALES, POR EL PRESENTE LE CONSULTAMOS LO SIGUIENTE: TENEMOS PROYECTOS CON ¿FECHA DE FIN DE EJECUTADA¿ DE AÑOS ANTERIORES AL 2016 (2013, 2014 Y 2015), PERO EN EL POI 2016 DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA TIENEN EJECUCIÓN FINANCIERA PERO NO FÍSICA EN EJECUCIÓN DE OBRAS. ¿CONSIDERAMOS A ESOS PROYECTOS DENTRO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016, POR TENER SOLO EJECUCIÓN FINANCIERA?

RESPUESTA:ESTIMADOS SEÑORES; EN RAZÓN A QUE NO SE PRECISA EN LOS INSTRUCTIVOS SOBRE EL ASPECTO DE SU CONSULTA, SE CONSIDERA ADECUADO QUE USTEDES NO REPORTEN PROYECTOS QUE HABIENDO ALCANZADO UNA EJECUCIÓN FÍSICA DE 100% EN TODOS SUS COMPONENTES, PUEDAN PRESENTAR DEVENGADOS O ASPECTOS FINANCIEROS PENDIENTES.ATENTAMENTE, VÍCTOR ODRIA TORRES
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA JR. PABLO BERMÚDEZ N° 274 - JESÚS MARÍA LIMA ¿ PERÚ TELÉFONO: +51 1 3303000 / ANEXO: 1845